

30.09.2018թ. դրությամբ մատակարարված սարքավորումները չեն համապատասխանում պայմանագրի տեխնիկական պահանջներին, մասնավորապես.

40 ՄՎա գծային կարգավորվող տրանսֆորմատորը

- պետք է մատակարարվեր վակուումային լարման կարգավորիչով, սակայն մատակարարվել է յուղային կարգավորիչով,
- պետք է ունենար Δ/Δ միացման խումբ, սակայն մատակարարվել է «աստղ» միացման խմբով,
- բեռի տակ լարման կարգավորիչը պետք է ունենար արտամղող փական, սակայն մատակարարվել է մեմբրանային կառուցվածքով,
- հովացման համակարգը պետք է մատակարարվեր գալվանացված և ներկապատված, սակայն՝ մատակարարվել է գալվանացված, բայց առանց ներկապատման:

220/110 կՎ անջատիչների շարժաքերի մասով

- 220 և 110 կՎ էլեգազային անջատիչները պետք է մատակարարվեին երկու միացման կոճերով, սակայն փաստացի մատակարարված սարքավորումները ունեն մեկ միացման կոճ:

10 կՎ օդային մեկուսացմամբ բաշխիչ սարքի

- ելքային բջիջներում տեղադրված հոսանքի տրանսֆորմատորների գործակիցները պետք է լինեին 100/5, 300/5 և 600/5, սակայն մատակարարվել է՝ 150/5, 300/5 և 600/5:

Մինչդեռ, վերոնշյալ սարքերն ընդունվել են ԲԷՑ-ի կողմից և դրանց դիմաց կատարվել են վճարումներ:

Չարենցավան-3 ենթակայանի վերակառուցման մասով

5. ԲԷՑ-ի և Efacec Engenharia e Systemas S.A ընկերության միջև 01.07.2016թ. կնքված պայմանագրի շրջանակներում 01.01.2017-30.09.2018թթ. ընկած ժամանակահատվածում որևէ աշխատանք չի իրականացվել և սարքավորումներ չեն մատակարարվել:

Պայմանագրի շրջանակներում փաստացի ծախսվել է 1,246,041.0 ԱՄՆ, որը 2016թ. օգոստոս ամսին վճարված պայմանագրի 20%-ի կանխավճարն է (506,623.86 ԱՄՆ դոլար, 409,253.06 եվրո և 131,727,954.69 ՀՀ դրամ):

24.10.2017թ.-ի թիվ 01/50-17 գրությամբ ԲԷՑ-ը կապալառուին հրահանգել է տվյալ ամսաթվից մեկ ամիս ժամկետով կասեցնել պայմանագրի շրջանակներում սարքավորումների պատվերների տեղադրումը և արտադրությունը՝ պատճառաբանելով, որ ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը իրականացնում է էներգահամակարգի

պահանջների փոփոխությունների հետ կապված ուսումնասիրություններ, որի արդյունքում հնարավոր է՝ «Չարենցավան-3» ենթակայանը չներառվի էներգահամակարգի հզորությունների ապահովման և փոխադրման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներում: 23.11.2017թ. և 22.12.2017թ. գրություններով ԲԷՑ-ը վերստին դիմել է կապալառուին մեկական ամսով կասեցումը երկարաձգելու համար:

Կապալառուն 24.01.2018թ.-ի դրությամբ հաստատել է, որ պայմանագիրը մնում է կասեցված և սպասում է 01.02.2018թ. կառավարման խորհրդի նիստի որոշմանը, մինչդեռ կառավարման խորհրդի որևէ որոշմամբ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման հետագա ընթացքի վերաբերյալ որոշում չի կայացվել:

Գլխավոր կապալառուի պայմանագրի կատարումը 24.10.2017թ.-ից փաստացի կասեցված է եղել, մինչդեռ պայմանագրի հետագա ընթացքի մասով, ԲԷՑ-ը չի դիմել Համաշխարհային բանկին, իսկ կազմակերպության գլխավոր տնօրենը հարցը Կառավարման խորհուրդ պաշտոնապես չի ներկայացրել

Այսպիսով, գլխավոր կապալառուի պայմանագրի կատարումը 24.10.2017թ.-ից փաստացի կասեցված է, մինչդեռ պայմանագրի հետագա ընթացքի մասով, 30.09.2018թ. դրությամբ, ԲԷՑ-ը չի դիմել Համաշխարհային բանկին, ինչպես նաև, ՀՀ վարչապետի 2000թ. փետրվարի 8-ի թիվ 44 որոշմամբ հաստատված Խորհրդի կանոնադրության 9-րդ կետի պահանջին համապատասխան, կազմակերպության գլխավոր տնօրենը հարցը Կառավարման խորհուրդ պաշտոնապես չի ներկայացրել:

Պայմանագրի 41.3-րդ կետի համաձայն, եթե Կապալառուի պարտավորությունների

կատարումը դադարեցվում է կամ առաջընթացի տեմպերը կրճատվում են, ապա պայմանագրի ավարտման ժամկետը պետք է երկարաձգվի: Մինչդեռ պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետն ավարտվել է 13.07.2018թ.-ին և 30.09.2018թ. դրությամբ պայմանագրի ժամկետը չի երկարաձգվել:

6. ԲԷՑ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն՝ 01.01.2017-30.09.2018թթ. ընկած ժամանակահատվածում ԲԷՑ-ի ներկայացուցիչները մասնակցել են կապալառուի կողմից պատվիրված անջատիչների (04.09.2017թ.-ին) և ուժային տրանսֆորմատորների գործարանային փորձարկումներին (25.05.2018թ.-ին): Իսկ 2018թ. ապրիլի 3-ին ԲԷՑ-ը հավանություն է տվել կապալառուի արդեն պատվիրված սարքավորումների մատակարարմանը (բացառությամբ տրանսֆորմատորի հսկման համակարգի, ենթակայանի հսկման և ղեկավարման համակարգի և գործարանային պատրաստման հիմքերի, որոնց պատվերը կասեցված է եղել): Ապրանքների մատակարարումը միաժամանակ

աշխատանքների կատարման պարագայում չի համապատասխանում պայմանագրով սահմանված աշխատանքների ժամանակացույցին:

Վանաձոր-1 ենթակայանի վերակառուցման մասով

7. 30.09.2018թ. դրությամբ պայմանագրի կատարողականը կազմում է 1,786,094.0 ԱՄՆ դոլար կամ ընդհանուր գումարի 44%-ը մինչդեռ, պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետն ավարտվում է 31.12.2018թ.-ին: Պայմանագրի հիմնական պայմանների 26.2-րդ կետի համաձայն՝ եթե Կապալառուն չի կարողանում ավարտել օբյեկտները կամ դրանց մի մասը պայմանագրի հատուկ պայմանների 8.2-րդ կետում սահմանված աշխատանքների ավարտման ժամկետում, և պայմանագրի հիմնական պայմանների 40-րդ կետին համապատասխան ավարտի ժամկետի երկարաձգում տեղի չի ունեցել, կապալառուն պետք է Պատվիրատուին վճարի տույժ (վնասների հատուցում, liquidated damages) Պայմանագրի հատուկ պայմանների 26.2-րդ կետի համաձայն, որը կազմում է Պայմանագրի գնի 0.5%-ը յուրաքանչյուր շաբաթվա համար և հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասին նկատմամբ, որի համար կապալառուն չի կարողացել հասնել ավարտման: Տույժի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել պայմանագրի գնի 10% սահմանաչափը:

Ապամոնտաժումից առաջացած նյութերի պահպանման համար հատուկ տարածքներ չեն նախատեսվել

8. Գլխավոր կապալառուի պայմանագրի տեխնիկական պայմանների 4.1.9 բաժնի տեղանքի պատրաստման պայմաններով նախատեսված է, որ Կապալառուն պետք է տրամադրի տեղի պլանը, որտեղ նշված լինի հատուկ տարածքներ բուսականության կուտակման, վարելահողի, ապամոնտաժումից

գոյացած նյութերի և հողի համար: Ստուգման արդյունքում պարզվեց, որ տեղի պլանում ապամոնտաժումից առաջացած նյութերի պահպանման համար հատուկ տարածքներ չեն նախատեսվել:

Ստուգմամբ արձանագրված այլ փաստեր

- 22.12.2017թ.-ին ԲԷՑ-ի և Kaskad Energo LLC ընկերության միջև կնքվել է պայմանագրի փոփոխություն համաձայն որի՝ 1,078,000.0 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ երկու գծային կարգավորվող տրանսֆորմատորները գնացուցակ 1-ից (մատակարարում արտասահմանից CIP պայմանով),

տեղափոխվել են գնացուցակ 2 (մատակարարում երկրի ներսում EXW պայմանով): Պայմանագրում մատակարարվող ապրանքների և իրականացվող աշխատանքների ծավալների և պայմանների նշանակալի փոփոխությունները պետք է իրականացվեն պայմանագրի փոփոխությամբ՝ նախապես ստանալով Համաշխարհային բանկի հաստատումը, այնուհետև, դրա հիման վրա, կառավարման խորհրդի որոշմամբ հաստատումը: Չնայած ՀԲ հաստատումն առկա է եղել, սակայն տվյալ ժամանակահատվածում Կառավարման խորհրդի որոշում այդ մասով չի ընդունվել:

- «Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման համար կապալառուի կողմից գծային կարգավորվող տրանսֆորմատորների մատակարարման ենթակապալառուներ են ներկայացվել ռուսական Siemens Transformers LLC, SVEL JSC, Electric Machine Plant LLC ընկերությունները: Միաժամանակ, մաքսազերծման փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում հայտնի է դարձել, որ մատակարարված գծային կարգավորվող տրանսֆորմատորների մասով Kaskad Energo ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի մատակարար է հանդիսացել «Կալուզագլավսնաբ» ռուսական ընկերությունը: Կապալառուն «Կալուզագլավսնաբ» ընկերությանը չի ներկայացրել ԲԷՑ-ին՝ որպես ենթակապալառու, հետևաբար, ընկերությունը չի հաստատվել ԲԷՑ-ի կողմից և չի ներառվել պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող Հավելված 5-ում (ենթակապալառուների ցանկում):
- Ստուգման ընթացքում պարզվեց, որ աշխատանքների կատարողականը, առ 30.09.2018թ., կազմում է ընդամենը 723,532.0 ԱՄՆ դոլար (26%): Հատկանշական է, որ գլխավոր կապալառուի պայմանագրի հատուկ պայմանների 8.2 կետի համաձայն՝ աշխատանքների վերջնաժամկետ է սահմանված 31.12.2018թ.-ը:
- Խորհրդատու Decon և Consulectra ընկերությունը 2018 թվականի եռամսյակային հաշվետվությունների «Հիմնական խնդիրներ» բաժնում նշել է, որ «Հաղթանակ», «Վանաձոր-1» և «Աշնակ» ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների դանդաղ ամսական առաջընթացը հնարավորություն չի տալիս ծրագիրը հասցնել ավարտին անգամ պայմանագրերի ավարտի նոր թիրախային ժամկետներում:
- «Հաղթանակ» ենթակայանից գլխավոր կապալառուի պայմանագրի շրջանակներում կատարվել են ապամոնտաժման աշխատանքներ, ապամոնտաժված սարքերը հիմնականում տեղափոխվել են ԲԷՑ-ի «Շահումյան» ենթակայանի տարածք: Ապամոնտաժված սարքերի արտաքին զննման արդյունքում պարզվել է, որ մի շարք էլեկտրական սարքավորումներ գտնվում են բաց տարածքում, իսկ որոշ սարքավորումներ տեղափոխման ժամանակ վնասվել են, մասնավորապես, ստուգման արդյունքում պարզվեց,

որ «Հաղթանակ» ենթակայանից ապամոնտաժված և «Շահումյան» ենթակայանում տեղակայված 110կՎ երկու լարման տրանսֆորմատորներ ջարդված վիճակում են, ինչի հետևանքով տեղի է ունեցել 320 կգ տրանսֆորմատորի յուղի կորուստ:

- Xian Electric Engineering Co Ltd ընկերությունը «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում 28.08.2017թ.-ի թիվ XD-HVEN-170828-114 գրությամբ ԲԷՑ-ին առաջարկել է շինարարության գծով նոր ենթակապալառու «Ախուրյան կոոպչին» ՍՊԸ-ի փաթեթը, որը փոխարինել է կապալառուի պայմանագրով հաստատված «Քարամյանշին» ՍՊԸ-ին: Գրության մեջ կապալառուն նշել է, քանի որ ԲԷՑ-ի կողմից «Քարամյանշին» ՍՊԸ-ն չի ընդունվել՝ որպես շինարարության գծով ենթակապալառու, ուստի «Ախուրյան կոոպչին» ՍՊԸ-ի և ԲԷՑ-ի կողմից առաջարկված «ԲԻԳ Էներգո», «Առսարքտեխ» և «Արտաշատ ջրշին» ՍՊԸ-ներից կապալառուն ընտրել է «Ախուրյան կոոպչին» ՍՊԸ-ին:

«Վերակառուցման և զարգացման համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության և ՎՋՄԲ-ի միջև 2015 թվականի ապրիլի 8-ին կնքվել է թիվ 8495-AM վարկային համաձայնագիրը՝ 52.0 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով: Համաձայնագիրը վավերացվել է ՀՀ ԱԺ-ի կողմից 23.06.2015թ.-ին: Վարկային ծրագրի ավարտ է սահմանվել 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

Վարկային համաձայնագրի 3.01 կետին համապատասխան՝ 11.08.2015թ.-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ԲԷՑ-ի միջև կնքվել է ենթավարկային համաձայնագիր, որով ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը ՎՋՄԲ-ի կողմից տրված վարկային միջոցներից 21.8 մլն ԱՄՆ դոլար գումարով վերավարկավորել է ԲԷՑ-ին: Համաձայն ենթավարկային համաձայնագրի 3.1-ին կետի՝ ԲԷՑ-ին է փոխանցում նաև ՀՀ պետական բյուջեից համաֆինանսավորվող գումարները: Ենթավարկային միջոցների օգտագործման վերջնաժամկետ է սահմանվել 31.12.2019թ.:

2017 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով ծրագրի տարեկան պլանը նախատեսվել է ընդամենը 606,578.9 հազ. դրամ: Ծրագրի 2017թ. տարեկան ճշտված պլանը կազմել է 1,812,159.7 հազ. դրամ, դրամարկղային ծախսը՝ 858,698.12 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը՝ 1,000,254.53 հազ. դրամ:

2018 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով ծրագրի տարեկան պլանը նախատեսվել է ընդամենը 1,316,964.7 հազ. դրամ, 30.09.2018թ. դրությամբ դրամարկղային ծախսը՝ 1,092,031.83 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը՝ 1,709,275.4 հազ. դրամ: