

Ծրագրի շրջանակներում վարկային միջոցների հաշվին կնքվել է մոտ 10.4 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով 6 պայմանագիր: Ծրագրի վարկային միջոցների խնայողությունը կազմել է 11.4 մլն ԱՄՆ դոլար:

Ստուգումն ընդգրկող ժամանակահատվածում ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է 5 պայմանագիր.

1. ԲԷՑ-ի և «Xian Electric Engineering Co» LLC-ի միջև «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման համար 01.07.2016թ.-ին կնքվել է թիվ ETNIP_HVEN_ICB_1/2015 պայմանագիրը: Պայմանագրի գինը կազմել է 9,181,847.0 ԱՄՆ դոլար, իսկ կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 12.09.2018թ.-ը: 08.08.2018թ.-ին պայմանագրի գնացուցակում կատարված փոփոխությունների արդյունքում պայմանագրի գինն ավելացել է՝ դառնալով 9,960,741.0 ԱՄՆ դոլար, ինչպես նաև կատարման ժամկետը երկարացվել է մինչև 31.03.2019թ.: Ծրագրի սկզբից մինչև 30.09.2018թ.-ը պայմանագրի շրջանակներում փաստացի ծախսվել է 5,845,641.4 ԱՄՆ դոլար, որից՝ 4,482,976.2 ԱՄՆ դոլարը վարկային միջոցներից, իսկ 1,362,665.3 ԱՄՆ դոլարը համաֆինանսավորման միջոցներից:

01.01.2017-30.09.2018թթ. ընկած ժամանակահատվածում պայմանագրի կատարողականը վարկային միջոցների հաշվին կազմել է 4,324,659.0 ԱՄՆ դոլար, նույն ժամանակաշրջանում ձեռք է բերվել 2,741,951.3 ԱՄՆ դոլարի սարքեր և սարքավորումներ, և իրականացվել է 1,582,707.7 ԱՄՆ դոլարի շինարարական և նախագծման աշխատանքներ: Կատարողականի դիմաց ՀՀ պետական բյուջեից համաֆինանսավորումը կազմել է 1,081,165.0 ԱՄՆ դոլար:

2. ԲԷՑ-ի և «Decon International GmbH & Consulectra Unternehmensberatung GmbH»-ի (այսուհետև՝ Խորհրդատու) միջև 08.12.2016թ.-ին կնքվել է թիվ ETNIP-CS-1/2015 պայմանագիրը՝ ծրագրի շրջանակներում Աշնակի ենթակայանի վերակառուցման վերահսկման և կառավարման խորհրդատվական ծառայությունների համար: Պայմանագրի գինը՝ 339.468.75 եվրո (366,726.65 ԱՄՆ դոլար): Ծրագրի սկզբից մինչև 30.09.2018թ.-ը պայմանագրի շրջանակներում փաստացի ծախսվել է 258,128.1 ԱՄՆ դոլար, որից՝ 206,541.1 ԱՄՆ դոլարը վարկային միջոցներից, իսկ 51,587.0 ԱՄՆ դոլարը համաֆինանսավորման միջոցներից:

01.01.2017-30.09.2018թթ. ընկած ժամանակահատվածում պայմանագրի կատարողականը կազմել է 246,053.6 ԱՄՆ դոլար, որից վարկային միջոցների հաշվին՝ 196,842.9 ԱՄՆ դոլար, համաֆինանսավորման հաշվին 49,210.7 ԱՄՆ դոլար:

3. ԲԷՑ-ի և անհատ խորհրդատու Գ.Խ.-ի միջև 21.04.2017թ.-ին կնքվել է թիվ ETNIP-HVEN_SSS_2 պայմանագիրը: Պայմանագրի գինը կազմել է 5,468,750.0 դրամ

(ներառյալ եկամտահարկը), իսկ կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 23.06.2017թ. որն էլ՝ 22.06.2017թ.-ին երկարաձգվել է մինչև 07.07.2017թ.:

01.01.2017-30.09.2018թթ. ընկած ժամանակահատվածում պայմանագիրն ամբողջ ծավալով կատարվել է, և վճարումներն իրականացվել են ամբողջությամբ:

4. ԲԷՑ-ի և անհատ խորհրդատու Հ. Ավագյանի միջև 01.12.2016թ.-ին կնքվել է թիվ ETNIP-HVEN_SSS_1 պայմանագիրը: Պայմանագրի գինը կազմել է 1,106,013.0 դրամ (ներառյալ եկամտահարկը), իսկ կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 15.05.2017թ.:

01.01.2017-30.09.2018թթ. ընկած ժամանակահատվածում պայմանագիրն ամբողջ ծավալով կատարվել է, և վճարումներն իրականացվել են ամբողջությամբ:

5. ԲԷՑ-ի և անհատ խորհրդատու Ս. Սահակյանի միջև 17.12.2015թ.-ին կնքվել է թիվ ETNIP-HVEN_CS_1/2017 պայմանագիրը: Պայմանագրի գինը կազմել է 16,176,000.0 դրամ (ներառյալ եկամտահարկը), իսկ կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 31.12.2017թ.: Պայմանագրի շրջանակներում ծրագրի սկզբից փաստացի վճարվել է՝ 8,088,000.0 ՀՀ դրամ (ներառյալ եկամտահարկը):

01.01.2017-30.09.2018թթ. ընկած ժամանակահատվածում փաստացի վճարվել է 674,000.0 ՀՀ դրամ (ներառյալ եկամտահարկը):

6. ԲԷՑ-ի և «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ի միջև 29.05.2017թ.-ին կնքվել է թիվ ETNIP-HVEN_CS_1/2017 պայմանագիրը: Պայմանագրի գինը կազմել է 9,964,800.0 դրամ (ներառյալ 20% ԱԱՀ):

01.01.2017-30.09.2018թթ. ընկած ժամանակահատվածում ընկերությանը փաստացի վճարվել է 6,196,800.0 ՀՀ դրամ (ներառյալ 20% ԱԱՀ):

Անհամապատասխանություններ

Աշնակ ենթակայանի վերակառուցման մասով

1. 30.09.2018թ. դրությամբ պայմանագրի կատարողականը կազմում է 4,324,659.0

Հանձնման-ընդունման ակտի համաձայն ղեկավարման և պաշտպանության վահանների մոնտաժման աշխատանքները 100%-ով կատարված են, սակայն ստուգման ընթացքում պարզվեց, որ դրանց մալուխները դեռևս մոնտաժված չեն

ԱՄՆ դոլար կամ ընդհանուր գումարի 44%-ը, պայմանագրի ժամկետն ավարտվում է 31.03.2019թ.-ին: Պայմանագրի հիմնական պայմանների 26.2-րդ կետի համաձայն՝ եթե Կապալառուն չի կարողանում ավարտել օբյեկտները կամ դրանց մի մասը պայմանագրի հատուկ պայմանների 8.2-րդ կետում սահմանված աշխատանքների ավարտման ժամկետում, և պայմանագրի հիմնական պայմանների 40-րդ կետին համապատասխան ավարտի ժամկետի երկարաձգում տեղի չի

ունեցել, կապալառուն պետք է Պատվիրատուին վճարի տույժ (liquidated damages) Պայմանագրի հատուկ պայմանների 26.2-րդ կետի համաձայն, որը կազմում է Պայմանագրի գնի 0.5%-ը յուրաքանչյուր շաբաթվա համար և հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասին նկատամամբ, որի համար կապալառուն չի կարողացել հասնել ավարտման: Տույժի առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել պայմանագրի գնի 10% սահմանաչափը:

2. Առկա է խեղաթյուրում գլխավոր կապալառուի պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտում: 06.08.2018թ. հանձնման-ընդունման ակտի համաձայն ղեկավարման և պաշտպանության վահանների մոնտաժման աշխատանքները՝ 10,240.0 ԱՄՆ դոլար արժեքով, 100%-ով կատարված են, սակայն ստուգման ընթացքում իրականացված զննման արդյունքում պարզվեց, որ դրանց մալուխները դեռևս մոնտաժված չէին: ԲԷՑ-ի տրամադրած տեղեկատվության համաձայն՝ մալուխների մոնտաժումը նախատեսվել է կարգաբերման փուլում, որը դեռևս չի մեկնարկել և դրա մասով վճարումներ չեն իրականացվել:

«ԲԱՐՁՐԱՎՈՐՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ-Ի (ԱՅՍՈՒՀԵՏԵՎ՝ ԲԷՑ) ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

220ԿՎ Գյումրի օդային գծի 245 հատ հենարանների ներկման աշխատանքների ծեռք բերման վերաբերյալ (ծածկագիր՝ «ԲԷՑ-ԲՄԱՇՁԲ-17/44»)

«ԲԷՑ» ՓԲԸ-ն 08.02.2017թ.-ին փոփոխված գնումների պլանով նախատեսել էր «220ԿՎ Գյումրի օդային գծի 245 հատ հենարանների ներկում» աշխատանքի ծեռք բերում՝ 97.2 մլն ՀՀ դրամի շրջանակներում: 10.04.2017թ.-ին գնումների պլանը փոփոխվել է՝ նախատեսելով աշխատանքի կատարման համար 150.0 մլն ՀՀ դրամ առավելագույն գինը՝ նախորդ գնից 52.8 մլն ՀՀ դրամով ավելի: Փոփոխության համար հիմք է ծառայում «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի «Նախագիծ» մասնաճյուղի կողմից կազմված նախահաշիվը՝ 151,986,030.0 ՀՀ դրամ նախահաշվային արժեքով, որը 31.03.2017թ.-ին դրական եզրակացությամբ փորձաքննություն է անցել «ՄԱՌ-Ք» ՍՊԸ-ի կողմից:

Գնման կարիքի բավարարման նպատակով կազմակերպվել է գնման գործընթաց «բաց մրցույթ» գնման ընթացակարգով: Գնահատող հանձնաժողովի կազմը գործադիր տնօրենի հրամանով հաստատվել է 17.10.2017թ.-ին: Մրցույթին մասնակցել է մեկ կազմակերպություն՝ «Տ-ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ն (գրանցված՝ 29.04.2016թ.-ին), որի հետ 27.11.2017թ.-ին կնքվել է «ԲԷՑ-ԲՄԱՇՁԲ-17/44» կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիրը՝ 142.2 մլն ՀՀ դրամ գումարով: Աշխատանքների կատարման ժամկետը պայմանագրով սահմանվել է օդային գծի անջատման՝ հոսանքազրկման օրվանից 335 աշխատանքային օր:

«Տ-ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ն, որպես գնումներին մասնակցելու իրավունքը և որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթուղթ է ներկայացրել «Առսարքտեխ» ՍՊԸ-ի և «Տ-ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ի միջև 15.08.2017թ.-ին կնքված «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի 220 կՎ «Շամբ» օդային գծի 270 հատ հենարանների ներկման ենթակապալի պայմանագիրը:

«ԲԷՑ» ՓԲԸ-ն 19.12.2017թ.-ին պայմանագրով նախատեսված ապրանքների և նյութերի ծեռք բերման համար «Տ-ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ին վճարել է կանխավճար 71.1 մլն ՀՀ դրամի չափով, վերջինիս 18.12.2017թ.-ի թիվ 05/04-17/02 գրության հիման վրա, ըստ որի պահանջվող գումարը պետք է օգտագործվեր Ռուսաստանի Դաշնությունից նյութերի մատակարարման կազմակերպման նպատակով:

Համաձայն Նախարարի՝ ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ ներկայացրած 26.02.2019թ.-ի թիվ «ՀՊԵ-66» գրության՝ պայմանագրի կնքումից հետո «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ն «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորին» Գյումրի 220 կՎ ՕԳ անջատման հայտ է ներկայացրել երկու անգամ՝ 12.06.2018թ.-ին ու 18.10.2018թ.-ին:

երկու հայտերն էլ բավարարվել են: Առաջին անջատումը, որն արվել է ոչ ներկման նպատակով, տեղի է ունեցել 14.06.2018թ.-ին՝ միացվելով նույն օրը, իսկ երկրորդ անջատումը՝ 22.10.2018թ.-ին՝ տևելով 15 օր:

Ըստ 24.12.2018թ.-ին կազմված միջանկյալ Ակտ N-1-ի ու N-2-ի և «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի «Կապիտալ շինարարության և շինվերանորոգման» բաժնի պետի՝ Հաշվեքննիչ պալատին տրված առ 27.02.2019թ.-ը տեղեկանքի՝ ներկվել են 91 հենարան ամբողջությամբ, 4 հենարան մասնակի (50%) և 109 հենարան դեռևս պետք է ներկվի:

Անհամապատասխանություններ

- Որպես գնումներին մասնակցելու իրավունքը և որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթեր «Տ-ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ի ներկայացրած «Առսարքտեխ» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի գծով դրա ներկայացման պահին՝ 10.11.2017թ.-ին, աշխատանքներ կատարված չեն եղել:

Աղյուսակ 1. Տեղեկատվություն «Տ-ՔՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ի «Առսարքտեխ» ՍՊԸ-ին դուրս գրած հարկային հաշիվների վերաբերյալ

N	Աշխատանքի անվանումը (բովանդակությունը)	Դուրս գրման ամսաթիվ	Մատակարարման ամսաթիվ	Գումարը (ՀՀ դրամ)
1	«Շամբ» 220 կՎ ՕԳ թիվ 1-268 մետաղական հենարանների ներկման աշխատանքներ	20.09.2018	19.09.2018	14,861,340.0
		20.09.2018	19.09.2018	27,014,184.0
		08.11.2018	02.11.2018	18,276,960.0
		08.11.2018	02.11.2018	6,135,900.0
		08.11.2018	02.11.2018	9,829,488.0
2	Ընդամենը	-	-	76,117,872.0

Նշված փաստի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի հետ, ըստ որի՝ «առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը հանձնաժողովին է ներկայացնում իր՝ գնումներին մասնակցելու իրավունքը և հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները)»:

- Անտեսելով 2-րդ կետի անհամապատասխանությունը՝ 09.11.2017թ.-ի Արձանագրություն N3-ով Գնահատող հանձնաժողովը առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցից ստացված փաստաթղթերը գնահատել է հրավերով