

Ստուգումն ընդգրկող ժամանակահատվածում ծրագրի շրջանակներում կատարվել է երկու պայմանագիր.

1. ԲԷՑ-ի և Liaoning-EFACEC Electrical Equipment Co., LTD LEEEC & Northeast China International Electric Power Corporation (NEIE) JV-ի (այսուհետև՝ LEEEC) միջև 220կՎ «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցման համար 06.05.2016թ.-ին կնքվել է թիվ ADB-L3150-ARM/HVEN/ICB պայմանագիրը: Պայմանագրի գինը կազմել է 14,805,187.0 ԱՄՆ դոլար, իսկ կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 26.10.2018թ.: Ծրագրի սկզբից մինչև 30.09.2018թ.-ը պայմանագրի շրջանակներում փաստացի ծախսվել է 9,820,062.1 ԱՄՆ դոլար, որից՝ 7,690,931.2 ԱՄՆ դոլարը վարկային միջոցներից, իսկ 2,129,130.9 ԱՄՆ դոլարը համաֆինանսավորման միջոցներից:

01.01.2017-30.09.2018թթ. պայմանագրի կատարողականը կազմել է 11,850,872.8 ԱՄՆ դոլարի չափով գումար, որը բաղկացած է վարկային միջոցներից՝ 9,885,633.9 ԱՄՆ դոլար, և համաֆինանսավորումից՝ 1,965,238.9 ԱՄՆ դոլար: Նույն ժամանակաշրջանում վարկային միջոցներից ձեռք են բերվել 8,091,204.7 ԱՄՆ դոլարի սարքեր սարքավորումներ և իրականացվել է 1,794,429.2 ԱՄՆ դոլարի շինարարական աշխատանք:

2. ԲԷՑ-ի և CESI S.p.A. & INCICO S.p.A (JV)-ի (այսուհետև՝ Խորհրդատու) միջև 20.11.2015թ.-ին կնքվել է թիվ ADB-L3150-ARM/HVEN/QCBS պայմանագիրը՝ ծրագրի շրջանակներում չորս ենթակայանների վերակառուցման վերահսկման և կառավարման խորհրդատվական ծառայությունների համար: Պայմանագրի գինը՝ 1,089,969.9 ԱՄՆ դոլար: Ծրագրի սկզբից պայմանագրի շրջանակներում փաստացի ծախսվել է 513,023.4 ԱՄՆ դոլար, որից՝ 410,011.5 ԱՄՆ դոլարը վարկային միջոցներից, իսկ 103,011.9 ԱՄՆ դոլարը համաֆինանսավորման միջոցներից (30.09.2018թ.՝ դրությամբ):

01.01.2017-30.09.2018թթ. պայմանագրի կատարողականը կազմել է 466,058.8 ԱՄՆ դոլար, որը բաղկացած է վարկային միջոցներից՝ 415,722.6 ԱՄՆ դոլար, և համաֆինանսավորումից՝ 50,336.2 ԱՄՆ դոլար:

Անհամապատասխանություններ

1. «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների շինարարական և մոնիտաժային աշխատանքների գծով Գլխավոր կապալառու (LEEEC) ներկայացրել է ենթակապալառուներ, որոնք պետք է բավարարեին գլխավոր կապալառուի մրցութային փաթեթի 3-րդ բաժնի 2.7-րդ ենթակետով սահմանված որակավորման հետևյալ նվազագույն չափանիշներին՝

- Մոնտաժման մասով՝ 10 տարվա շինարարական փորձառություն, որպես ենթակայանի մոնտաժման աշխատանքների կապալառու, ներառյալ՝ մինչև 220կՎ օդային մեկուսացմամբ ԲԲՍ-ի (բաց բաշխիչ սարքավորումներ) մոնտաժում,
- Շինարարության մասով՝ 10 տարվա շինարարական փորձառություն՝ որպես ենթակայանի շինարարական աշխատանքների կապալառու, ներառյալ՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի բարձրավոլտ սարքավորումների և հիմքերի կառուցում, շենքերի և օդային գծերի հիմքերի կառուցում:

Գլխավոր կապալառուի կողմից ներկայացված «Էներգանորոգում» ԲԲԸ-ի՝ փորձի վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների գծով ենթակապալառուի որակավորման նվազագույն չափանիշներին

1.1 Գլխավոր կապալառուն ԲԷՑ-ին է ներկայացրել «Էներգանորոգում» ԲԲԸ և «Քարամյանշին» ՍՊԸ ընկերությունների փաթեթները՝ որպես «Ազարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների, համապատասխանաբար, մոնտաժման և շինարարության աշխատանքների գծով ենթակապալառուներ ներգրավելու նպատակով: Սակայն գլխավոր կապալառուն ենթակապալի պայմանագիր է կնքել միայն «Էներգանորոգում» ԲԲԸ ընկերության հետ երկու ենթակայաններում մոնտաժման և շինարարության

աշխատանքներ իրականացնելու համար: Գլխավոր կապալառուի կողմից ներկայացված «Էներգանորոգում» ԲԲԸ-ի՝ փորձի վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների գծով ենթակապալառուի որակավորման նվազագույն չափանիշներին:

«Էներջի գրուպ» ՍՊԸ-ն չի բավարարում 10 տարվա փորձի պահանջին

1.2 Գլխավոր կապալառուն ԲԷՑ-ին է ներկայացրել «Էներջի գրուպ» ՍՊԸ-ի փաթեթը՝ որպես «Շինուհայր» ենթակայանների մոնտաժման և

շինարարության աշխատանքների գծով ենթակապալառու ներգրավելու նպատակով: «Էներջի գրուպ» ՍՊԸ-ն (հիմնադրվել է՝ 21.06.2012թ.-ին) չի բավարարում 10 տարվա փորձի պահանջին, ինչպես նաև օդային գծերի բարձրավոլտ սարքավորումների և հիմքերի կառուցման, շենքերի և օդային գծերի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ Կապալառուի կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը չի համապատասխանում շինարարական և մոնտաժային

աշխատանքների գծով ենթակապալառուի որակավորման նվազագույն չափանիշներին:

«Արտաշատ Ջրշին» և «Բիգ Էներգո» ՍՊԸ-ների՝ փորձի վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների գծով ենթակապալառուի որակավորման նվազագույն չափանիշներին

1.3 Գլխավոր կապալառուն ԲԷՑ-ին է ներկայացրել «Արտաշատ Ջրշին» ՍՊԸ և «Բիգ Էներգո» ՍՊԸ ՀՁ-ի փաթեթը՝ որպես «Շինուիայր» ենթակայանների մոնտաժման և շինարարության աշխատանքների գծով ենթակապալառու ներգրավելու նպատակով: Գլխավոր կապալառուի կողմից ներկայացված «Արտաշատ Ջրշին» ՍՊԸ-ի՝ փորձի վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների գծով

ենթակապալառուի որակավորման նվազագույն չափանիշներին: Իսկ 15.11.2007թ.-ին հիմնադրված «Բիգ Էներգո» ՍՊԸ-ն չի բավարարում 10 տարվա փորձի պահանջին (ենթակապալի պայմանագիրը կնքվել է 02.06.2017թ.-ին):

2. 01.01.2017-30.09.2018թթ.

25 ապրանքատեսակների գծով ի հայտ են եկել գնային անհամապատասխանություններ ընդհանուր՝ 300,703.5 ԱՄՆ դոլարի չափով

ընթացքում գլխավոր կապալառուի կողմից մատակարարված 5,701,525.0 ԱՄՆ դոլար արժեքով սարքերի և սարքավորումների մատակարարման հաշիվ ապրանքագրերում առկա են պայմանագրի գնացուցակի հետ մի շարք անհամապատասխանություններ:

2.1 Մատակարարման հաշիվ-

ապրանքագրերում 25 ապրանքատեսակների գների և պայմանագրի գնացուցակ 1.-ի համեմատության արդյունքում ի հայտ են եկել գնային անհամապատասխանություններ ընդհանուր՝ 300,703.5 ԱՄՆ դոլարի չափով:

2.2 Մատակարարման հաշիվ-ապրանքագրերում առկա են ընդամենը 137,108.2 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ 7 տեսակի սարքեր և սարքավորումներ, որոնք պայմանագրի գնացուցակում ներառված չեն՝ որպես առանձին ապրանք, և պարզ չէ, թե գնացուցակի որ ապրանքի բաղադրիչ են հանդիսանում:

Գնացուցակում չներառված 7 ապրանքատեսակի մասով 16,489,85 ԱՄՆ դոլարի մաքսազերծման ծախսեր է իրականացվել

2.3 Մատակարարված սարքեր, սարքավորումների մասով 1,618,417.5 ԱՄՆ դոլարի մաքսային ձևակերպման հարկերը, տուրքերը և այլ պարտադիր վճարները կատարվել են ԲԷՑ-ի կողմից: 2.2-րդ կետում նշված անհամապատասխանությունների մասով ԲԷՑ-ի

մաքսագերծման ծախսերը 16,489.85 ԱՄՆ դոլարի չափով խեղաթյուրված են եղել:

3. 2017թ. մատակարարված սարքերի և սարքավորումների, շինարարական աշխատանքների համար գլխավոր կապալառուի կողմից ներկայացված 7 վճարման հանձնարարագրերի դիմաց ԲԷՑ-ը վճարել է ուշացումներով: Համաձայն գլխավոր կապալառուի պայմանագրի Հավելված 1.-ով սահմանված վճարման պայմանների, գլխավոր կապալառուն կարող է ԲԷՑ-ի նկատմամբ կիրառել 2,554.93 ԱՄՆ դոլարի տույժ: 01.03.2019թ. դրությամբ՝ վերնշված ուշացումների մասով դեռևս տույժերի վճարման պահանջ ԲԷՑ-ին առաջադրված չէ:

Տրանսպորտային միջոցը ձեռք է բերվել և շահագործվել է գլխավոր կապալառուի պայմանագրի տեխնիկական պահանջներին ոչ համապատասխան

4. Կապալառուն նախագծման աշխատանքների շրջանակներում ԲԷՑ-ին պետք է ապահովեր փոխադրամիջոցով՝ ներառյալ դրա գործառնական և պահպանման ծախսերը: Կապալառուն ԲԷՑ-ին մատակարարել է 66,352.0 ԱՄՆ դոլար արժեքով Toyota Land Cruiser 200 մակնիշի փոխադրամիջոց: ԲԷՑ-ին մատակարարված

փոխադրամիջոցը, կապալառուի պայմանագրի տեխնիկական պահանջներին համաձայն, պետք է հասանելի լիներ ծրագրի ողջ ընթացքում: 2017թ. հոկտեմբերի 25-ին ԲԷՑ-ի և «Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի միջև կնքված վարձակալության պայմանագրով մատակարարված փոխադրամիջոցն ամսական 80,000.0 դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) տրվել է «Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ին, այն դեպքում, երբ 2018թ. մարտի 1-ին ԲԷՑ-ին պատկանող Շեվրոլե Նիվա մակնիշի տրանսպորտային միջոցը տրամադրվել է վարձակալության ամսական 120,000.0 դրամով (ներառյալ ԱԱՀ): Արդյունքում, տրանսպորտային միջոցը ձեռք է բերվել և շահագործվել է գլխավոր կապալառուի պայմանագրի տեխնիկական պահանջներին ոչ համապատասխան:

«Շինուհայր» ենթակայանում կատարվել է աշխատանքների 20.91%-ը, իսկ «Ագարակ-2» ենթակայանում՝ 67.48%-ը, մինչդեռ պայմանագրի ավարտին մնացել էր մեկ ամսից պակաս ժամանակ

5. 06.05.2016թ. «Ագարակ-2» ենթակայանի շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նպատակով կապալառուն «Էներգանորոգում» ԲԲԸ-ի հետ ենթակապալառուի պայմանագիր է կնքել կապալառուի պայմանագրի կնքումից 7 ամիս անց (19.12.2016թ.), իսկ «Շինուհայր» ենթակայանի շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների իրականացման նպատակով առաջին ենթակապալառուի պայմանագիրը

կնքվել է «Արտաշատ Ջրշին» ՍՊԸ և «Բիգ Էներգո» ՍՊԸ ՀԶ-ի հետ՝ 1 տարի 2 ամիս անց (02.07.2017թ.) և «Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ի հետ՝ պայմանագրի կնքման օրվանից ավելի քան 1.5 տարի անց (27.12.2017թ.):

ԲԷՑ-ի, գլխավոր կապալառուի և խորհրդատուի կողմից հաստատված հանձման-ընդունման արձանագրության համաձայն՝ 30.09.2018թ.-ի դրությամբ «Շինուհայր» ենթակայանում կատարվել է պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների 20.91%-ը, իսկ «Ագարակ-2» ենթակայանում՝ 67.48%-ը, մինչդեռ աշխատանքների ավարտին մնացել էր մեկ ամսից պակաս ժամանակ (աշխատանքների ավարտը պայմանագրով սահմանսահմանված էր՝ 26.10.2018թ.):

Արդյունքում, առկա է անհամապատասխանություն պայմանագրով սահմանված աշխատանքների ավարտի ժամկետի և փաստացի կատարված աշխատանքների ժամանակացույցի միջև:

6. Գլխավոր կապալառուի պայմանագրի 26.2-րդ կետի համաձայն՝ Կապալառուն պատվիրատուին պետք է վճարի տույժ (վնասների փոխհատուցում) յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար պայմանագրի գնի 0.1%-ի չափով: Տույժի առավելագույն չափը կազմում է պայմանագրի գնի 10%-ը՝ 1,480,518.7 ԱՄՆ դոլար:

Ստուգմամբ արձանագրված այլ փաստեր

- Պայմանագրի 32.1-րդ կետի համաձայն՝ կապալառուն պարտավոր է ապահովել վերակառուցվող օբյեկտի, ինչպես նաև դրա մի մասի (այդ թվում դրա մատակարարված ապրանքների) պահպանումը մինչև աշխատանքների ավարտը և վնասների առաջանալու դեպքում անկախ պատճառներից հատուցել դրանք իր միջոցներով:

ԲԷՑ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն՝ «Ագարակ-2» ենթակայանի տարածքից 2018թ. ապրիլի 12-ից մինչև սեպտեմբերի 13-ը ժամանակահատվածում գողացվել է 2018թ. փետրվարի 13-ի՝ կապալառուի կողմից մատակարարման հաշիվ ապրանքագրում ներառված տարբեր չափսերի ընդամենը 314 մետր պղնձից մալուխ, որի առնչությամբ, գլխավոր կապալառուի ներկայացուցչի 2018թ. հոկտեմբերի 3-ի հաղորդման հիման վրա, ՀՀ ոստիկանության Մեղրիի բաժնում հարուցվել է քրեական գործ:

Ստուգման ընթացքում ԲԷՑ-ի հսկողության համակարգի նկատմամբ վերակատարման ընթացակարգի իրականացման արդյունքում պարզվել է, որ մատակարարված ապրանքի մասով կազմակերպության ղեկավարության կողմից սահմանված կանոններով, ընթացակարգերով և գործողություններով ողջամիտ ձևով չեն երաշխավորվել կազմակերպության նպատակների իրականացումը, դրանց հետ կապված ռիսկերի կանխումը և նվազեցումը: