

05.03.2018թ.: Եղանակային պայմաններից ելնելով պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման գործողությունները հիմնավոր չեն, քանի որ, եթե դրանք են աշխատանքների հետաձգման պատճառը, տարվա տվյալ ժամանակաշրջանում (ձմեռ-գարուն) եղանակային պայմանները առնվազն ավելի բարենպաստ չեն դառնում:

ԲԷՑ-ը հրատապ աշխատանքների կատարման 90 օրյա ժամկետ սահմանելով, առաջացրել է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման պահանջների հետ

➤ ԲԷՑ-ը հրատապ աշխատանքների կատարման 90 օրյա ժամկետ սահմանելով, առաջացրել է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման պահանջների հետ:

➤ «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 10.02.2011թ. թիվ 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած

ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 23-րդ կետի 4-րդ մասի գ) կետով սահմանված է, որ գնումները կարող են կատարվել օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիման վրա՝ (մեկ անձից գնում) չկանխատեսված իրավիճակների հետևանքով առաջացած և հրատապ համարվող գնումների դեպքում՝ բացառությամբ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիման վրա գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու դեպքերի:

➤ Ընդ որում, հրատապ է համարվում այն կարիքը, որը պետք է ամբողջ ծավալով բավարարվի՝ պայմանագրի կատարման արդյունքն ամբողջ ծավալով ընդունվի, գնման պահանջի ծագման օրվանից մինչև 30 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ պայմանով, որ հրատապ համարվող ապրանքի մատակարարումը, աշխատանքի կատարումը կամ ծառայության մատուցումը պետք է սկսվեն այնպիսի ժամկետում, որի ընթացքում գնման մրցակցային որևէ ձևի կիրառումը ժամկետի առումով անհնար է:

Աշխատանքների համար սահմանվել է երկար ժամկետ, որն իր հերթին երկարաձգվել է ոչ հիմնավոր պատճառաբանությամբ

➤ Հաշվի առնելով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ոչ մեծ ծավալը (17 հենասյան հողանցման կոնտուրի կառուցում, արժեքն առանց ԱԱՀ՝ 5,075,609.0 ՀՀ դրամ), աշխատանքների համար սահմանվել է երկար ժամկետ, որն իր

հերթին երկարաձգվել է ոչ հիմնավոր պատճառաբանությամբ:

- ԲԷՑ-ի կողմից կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրման ժամկետի վերաբերյալ հիմքեր 15.03.2019թ. դրությամբ չեն ներկայացվել: Աշխատանքների ուշ կատարման համար պայմանագրով սահմանված տույժերի գանձման համար ԲԷՑ-ը 30.09.2018թ. դրությամբ գործողություններ չի ձեռնարկել:

**Աշխատանքների ուշ
կատարման համար
պայմանագրով սահմանված
տույժերի գանձման համար
ԲԷՑ-ը գործողություններ չի
ձեռնարկել**

ԲԷՑ-ՊԸԱՇՁԲ17/19 պայմանագրով աշխատանքների կատարման մրցույթի և կնքված պայմանագրի կատարման վերաբերյալ

ԲԷՑ-ՊԸԱՇՁԲ17/19 ծածկագրով աշխատանքների կատարման գնման մրցույթի արդյունքում պայմանագիր է կնքվել «Էներգո Ցանց Մոնտաժ» ՍՊԸ-ի հետ՝ «Լոռի-1» հողմաէլեկտրակայանի առկա թերությունների վերացման աշխատանքների կատարելու վերաբերյալ:

«Լոռի-1» հողմակայանում թիվ 2 և 3 հողմային տուրբինների վնասվածքների վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը ներառված է եղել ընկերության 2017թ. գնումների պլանում, որի իրականացման նպատակով ընկերությունը 10.04.2017թ. հայտարարել է պարզեցված ընթացակարգով մրցույթ 14.5 մլն դրամ նախահաշվային արժեքով:

Մրցույթն իրականացվել է պարզեցված ընթացակարգով, որին մասնակցել է միայն «Էներգո Ցանց Մոնտաժ» ՍՊԸ-ն՝ 14,140,600.0 ՀՀ դրամ գնային առաջարկով:

Հրավերով մասնակցից պահանջվել է «Հողմային տուրբինների տեխնոլոգիաներ և կիրառում» հավաստագիր, լիցենզիաներ չեն պահանջվել:

«Էներգո Ցանց Մոնտաժ» ՍՊԸ-ի հետ 06.05.2017թ. կնքվել է պայմանագիր, որի արժեքը կազմել է 14,170.6 հազ.դրամ:

Պայմանագրի 6.2 կետով, աշխատանքների կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար նախատեսվել է գանձել տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն՝ չկատարված աշխատանքի գնի մեկ տոկոսի չափով:

Պայմանագրի 8.5 կետով նախատեսվել է պայմանագրի ժամկետի երկարացման հնարավորություն՝ մեկ անգամ 30 օրացուցային օրով: Աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվել է պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ ստորագրման պահից, 40 աշխատանքային օր, այն է՝ 03.07.2017 թվականը: Վճարումները կատարվում են հանձնման-ընդունման ակտը երկկողմանի ստորագրման օրվանից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Պայմանագրին կից համաձայնագրեր, համաձայն ԲԷՑ-ի տեղեկատվության, չեն կնքվել: Համաձայն ԲԷՑ-ի կողմից տրամադրված փաստաթղթերի լուսապատճենների և տեղեկությունների պայմանագրով կատարվել են հետևյալ աշխատանքները և դրանց դիմաց վճարումները՝

05.03.2018թ. հանձնման-ընդունման ակտով, որպես կատարված աշխատանք, հանձնվել-ընդունվել է «Լոռի-1» հողմաէլեկտրակայանի թիվ 3 հողմագրեգատի վթարված ուղղության շեղման համակարգի (YAW TOP) ատամանաանիվների վերանորոգումը, հանգույցների քսուկապատումը, ABB A9-30-10 թողարկիչի և CT 3503 բլոկի փոխարինումը: 13.03.2018թ. կողմերի միջև ստորագրվել է մեկ այլ հանձնման-ընդունման արձանագրություն: Միաժամանակ ներկայացվել են պայմանագրի կատարման վերաբերյալ եզրակացություն (առանց համարի) և պայմանագրի արդյունքը պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ ակտ՝ թիվ 7:

Կատարված աշխատանքների համար «Էներգո Ցանց Մոնտաժ» ՍՊԸ-ի կողմից 14.03.2018թ. դուրս է գրվել 7,084,133 ՀՀ դրամի հաշիվ, որը ԲԷՑ-ը վճարել է 16.03.2018թ.:

Անհամապատասխանություններ

- Հրավերով մասնակցի «Մասնագիտական փորձառություն» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից: Նմանատիպ են համարվում առնվազն 660 կՎտ հզորությամբ գեներատորների վերականգնողական աշխատանքների կատարումը:

2) Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որպես սույն պարբերության 1-ին ենթակետով սահմանված որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի) և դրա հաշիվ ապրանքագրերի պատճենները, իսկ այդ պայմանագրի պատշաճ կատարումը

գնահատելու համար՝ տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

«Էներգո Ցանց Մոնտաժ» ՍՊԸ-ի ներկայացրած հայտում և ընկերության մրցութային փաթեթում բացակայել են որակավորման չափանիշներին, մասնավորապես՝ տեխնիկական չափանիշների, համապատասխանության պահանջված հիմնավորումները

➤ «Էներգո Ցանց Մոնտաժ» ՍՊԸ-ի ներկայացրած հայտում և ընկերության մրցութային փաթեթում բացակայել են որակավորման չափանիշներին, մասնավորապես՝ տեխնիկական չափանիշների, համապատասխանության պահանջված հիմնավորումները՝ «Հողմային տուրբինների տեխնոլոգիաներ և կիրառում» հավաստագիր, առնվազն 660կՎտ հզորությամբ գեներատորների վերականգնողական աշխատանքների կատարման փորձ և այլն:

Այս դեպքում առկա է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի պահանջների հետ: Մասնավորապես, անտեսելով օրենքի 34-րդ հոդվածի 5-րդ մասի դրույթները, ԲԷՑ-ն «Էներգո Ցանց Մոնտաժ» ՍՊԸ-ի հայտը գնահատել է բավարար, իսկ վերջինիս համարել ընտրված մասնակից:

➤ ԲԷՑ-ի գլխավոր տնօրենի 03.07.2017թ. թիվ 1-03/1093 գրությամբ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցվել են, և որպես հիմնավորում ներկայացվել է VRCC (էլեկտրոնային բլոկ, ռեգիստրային բլոկ, կառավարման բլոկ) ամբողջական լրակազմը ձեռք բերելու համար ԲԷՑ-ի կողմից ֆինանսական միջոցներ չնախատեսելը և առանց VRCC-ի ձեռք բերման աշխատանքների անարդյունավետ լինելը: Նշված հիմքով աշխատանքները 30.09.2019թ. դրությամբ դադարեցվել են, սակայն այս մասով համաձայնագիր չի կնքվել և չի արձանագրվել, թե կատարողը այս ընթացքում ինչ աշխատանքներ է կատարել և ինչ գործոններով է պայմանավորվելու պայմանագրի հետագա վերսկսումը, այն լուծվում է, թե ոչ:

Պայմանագրի արդյունքը պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ թիվ 7 ակտում կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները չեն համապատասխանում պայմանագրի N1 հավելվածով տեխնիկական նկարագրով սահմանված ցուցանիշներին

➤ Պայմանագրի արդյունքը պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ թիվ 7 ակտում կատարված աշխատանքների քանակական ցուցանիշները չեն համապատասխանում պայմանագրի N1 հավելվածով տեխնիկական նկարագրով սահմանված ցուցանիշներին: Մասնավորապես՝

տեխնիկական նկարագրով սահմանված է թիվ 3 հողմագրեգատի 6 կոտրված ատամների վերանորոգում սպեկտրի փոխարինման հատուկ տեխնոլոգիայով և պտտող շարժիչների 4 ատամնաանիվների փոխարինում նորով, իսկ թիվ 7 ակտում նշված է 8 հատ ատամնաանիվների փոխարինում և 15 հատ ատամնաանիվների վերանորոգում: Տեխնիկական նկարագրով սահմանված ատամնաանիվների կարգաբերման, թիվ 3 հողմագրեգատի գեներատորի և փոխանցման տուփի պտտման առանցքի շեղման վերացման և կարգաբերման աշխատանքներ իրականացված չեն: Փոխարինված չէ ABB A9-30-10 թողարկիչներից մեկը: Կատարված չեն թիվ 2 հողմագրեգատի համար տեխնիկական նկարագրով սահմանված աշխատանքները՝ 18 հատ կոտրված ատամների վերանորոգումը և կարգաբերումը, թևերի ուղղորդման օղակի վերանորոգումը, PTS 5 PROPORTIONAL THERMOSTAT-ի փոխարինումը: Ակտում նշված է թիվ 3 հողմագրեգատի ատամնաանիվի հենահարթակի ստորին մակերևույթի եզրաելուստի ամբողջ պարագծով ճաքի վերացում, որը նախատեսված չի եղել պայմանագրով: Ընդ որում կատարողը, համաձայն պայմանագրի, պարտավոր է կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման անհատական փորձարկում և մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը, որը չի կատարվել:

- Եզրակացության սյունակներում որպես տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանք նշված է «թիվ 3 հողմագրեգատ», քանակական ցուցանիշները՝ ըստ պայմանագրի 1, փաստացի 1, որոնք չեն համապատասխանում պայմանագրին կից համար 1 հավելվածի («Լոռի-1» հողմաէլեկտրակայանի առկա թերությունների վերացման աշխատանքների մասին տեխնիկական նկարագիր) նկարագրին: Եզրակացությամբ կատարման ժամկետը նշված է՝ 05.03.2018թ. և տրված է դրական եզրակացություն (պայմանագրի արդյունքը պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ ակտ՝ թիվ 7):
- 05.03.2018թ. հանձման-ընդունման ակտում նշված չեն, թե քանի ատամնաանիվ է վերանորոգվել «Լոռի-1» հողմաէլեկտրակայանի թիվ 3 հողմագրեգատի վթարված ուղղության շեղման YAW TOP համակարգում, թե՛ քանի հանգույց է քսուկապատվել, ABB A9-30-10 թողարկիչը և CT 3503 բլոկը մատակարարել է կատարողը, թե՛ տրամադրել է պատվիրատուն:
- 13.03.2018թ. կողմերի միջև ստորագրված մեկ այլ հանձնման-ընդունման արձանագրության բովանդակությունը ընկալելի և համադրելի չէ պայմանագրի դրույթներին:

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումը ժամանակավորապես դադարեցվել է պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի օրը, մինչդեռ այդ ընթացքում աշխատանքները պետք է ավարտված լինեին

➤ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումը ժամանակավորապես դադարեցվել է պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի