

օրացուցային օրվա համար չվերադարձված գումարի 0.5 տոկոսի չափով՝ մինչև գումարն ամբողջությամբ վերադարձնելու օրը: 08.02.2018թ. ԲԷՑ-ի և «Սանիր» ընկերության միջև կնքվել է համաձայնագիր՝ վերոնշյալ համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին, որով «15 օրացուցային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինվել է «4 ամսվա ընթացքում» բառերով: ԻԱԶԲ-ի և ԲԷՑ-ի միջև 02.02.2018թ. կնքվել է համաձայնագիր, որով երկարաձգվել է թիվ 900/M/ARM/09 ֆինանսական համաձայնագիրը մինչև 01.09.2019թ.: ԻԱԶԲ-ի կողմից «Սանիր» ընկերությանը 1 մլն եվրո համաձայնեցված կանխավճարը փոխանցվել է 15.07.2018թ.-ին: Ստուգման ընթացքում պարզվել է, որ 01.03.2019թ. դրությամբ ԲԷՑ-ի միջոցներից «Սանիր» ընկերությանը տրամադրված փոխառությունը չի վերադարձվել, միաժամանակ, ի հայտ է եկել անհամապատասխանություն Փոխառության համաձայնագրի 3-րդ կետով սահմանված տույժի վճարման պահանջ չառաջադրելու մասով:

**ԲԷՑ-ի միջոցներից «Սանիր»
ընկերությանը տրամադրված
փոխառությունը չի
վերադարձվել**

3. 29.09.2017-30.09.2018թթ. ԲԷՑ-ը

փոխառության միջոցների դիմաց
չօգտագործված մասի համար հաշվարկել է
18,672.52 եվրո գումար, այն դեպքում երբ

փոխառության միջոցները տվյալ ժամանակահատվածում հասանելի չեն եղել այն հիմքով, որ ֆինանսավորման բացակայության պատճառով ԲԷՑ-ը տրամադրել է փոխառություն «Սանիր» ընկերությանը ծրագրի իրականացման նպատակով:

Ստուգմամբ արձանագրված այլ փաստեր

- ԲԷՑ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն՝ 05.07.2006թ.-ին ԲԷՑ-ի և «Սանիր» ընկերության միջև կնքված պայմանագրի հոդված 3-ով սահմանված թիվ 3.3 փաստաթուղթը (տեխնիկական մասնագրեր, գծագրեր և նախագծային փաստաթղթեր) կցված չի եղել պայմանագրի բնօրինակին և այն առկա չէ ԲԷՑ-ում (հիմքը՝ 05.03.2019թ. ԲԷՑ-ի վարկային ծրագրերի 4-րդ բաժնի պետի գրությունը):
- ԲԷՑ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն՝ ծրագրի շրջանակներում «Սանիր» ընկերության կողմից մատակարարված և մոնտաժված 135 հենարանների պղնձե հողանցման կոնտուրները կտրված են³ հիմքերի վերնամասերից (հիմքը՝ ԲԷՑ-ի կողմից 05.03.2019թ.-ին տրված տեղեկանք): Հենարանները գտնվում են «Սանիր» ընկերության

³ «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Հաշվեքննիչ պալատն իր կողմից բացահայտված անհամապատասխանությունների և խեղաթյուրումների վերաբերյալ որակում չի տալիս և դրանց հետևանքների վերաբերյալ կանխապեստումներ չի անում:

տիրապետման ներքո և մինչև ծրագրի վերջնականացումը Սանիր» ընկերությունը պարտավոր է վերականգնել պակաս մասերը:

- Ծրագրի կատարողականը 30.09.2018թ. դրությամբ կազմում է 27,043,539 եվրո, կամ պայմանագրի ընդհանուր արժեքի 25.06%, մինչդեռ ծրագրի ավարտին մնացել է 1 տարուց քիչ (ծրագրի ավարտը՝ 01.09.2019թ.):

«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության» ծրագրի վերաբերյալ

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի և Հայաստանի Հանրապետության միջև 01.06.2011թ.-ին կնքվել է 39 մլն ԱՄՆ դոլարի թիվ 8055-AM վարկային պայմանագիրը, որը ՀՀ ԱԺ-ի կողմից վավերացվել է՝ 28.11.2011թ.-ին: Վարկային ծրագրի ավարտ է սահմանվել 30.06.2016թ.: Վարկային ծրագրի ավարտն առաջին անգամ երկարաձգվել է 08.09.2015թ.-ին երկու տարով՝ մինչև 30.06.2018թ., իսկ 20.06.2018թ.-ին համաձայնագրի ավարտը ևս մեկ անգամ երկարաձգվել է մինչև 31.12.2019թ.: Վարկային ծրագրի բաղադրիչներն են՝ 1. Հրազդան ԶԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան գնացող օդային գծի (այսուհետ՝ ՕԳ) փոխարինում, ներառյալ՝ փոխհատուցում, հողերի ձեռք բերում և վերաբնակեցում, 2. տեխնիկական աջակցություն (գործառնական ծախսեր, ուսուցումներ, դաշտային աշխատանքների հսկողություն, ծրագրերի կառավարման, տեխնիկական հսկողության, գնումների, նախագծման կարողությունների հզորացում):

Վարկային համաձայնագրի 3.01 պայմանին համապատասխան՝ 18.11.2011թ.-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ԲԷՑ-ի միջև կնքվել է ենթավարկային համաձայնագիր «Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիություն» ծրագիրն իրականացնելու համար: ԲԷՑ-ին ծրագրի իրականացման համար տրամադրվել է 39 մլն ԱՄՆ դոլար: Համաձայն ենթավարկային համաձայնագրի 3.4-րդ կետի՝ ծրագրի միջոցները հասանելի են եղել ԲԷՑ-ին մինչև 30.06.2016թ.: 26.04.2017թ. ենթավարկային համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին թիվ 1 համաձայնագրով միջոցների հասանելիության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 30.06.2018թ.:

ՀՀ 2017թ. պետական բյուջեով ծրագրի տարեկան պլանը նախատեսվել է ընդամենը 3,625,665.8 հազ. դրամ: Ծրագրի 2017թ. տարեկան ճշտված պլանը կազմել է 3,496,157.3 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը՝ 893,687.8 դրամ, որից՝ 727,506.0 հազ. դրամը վարկային միջոցների, իսկ 166,181.7 հազ. դրամը ՀՀ պետական բյուջեից համաֆինանսավորման հաշվին:

ՀՀ 2018թ. պետական բյուջեով ծրագրի տարեկան պլանը նախատեսվել է ընդամենը 4,149,309.7 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը՝ 581,288.88 դրամ, որից՝ 487,559.88 հազ. դրամը վարկային միջոցների հաշվին, 93,729.0 հազ. դրամը ՀՀ պետական բյուջեից համաֆինանսավորման հաշվին: (30.09.2018թ.՝ դրությամբ):

Ծրագրի շրջանակներում վարկային միջոցների հաշվին կնքվել է մոտ 34.7 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով պայմանագրեր: Ծրագրի վարկային միջոցների խնայողությունը կազմել է 4.3 մլն ԱՄՆ դոլար:

Ատուգումն ընդգրկող ժամանակահատվածում ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են աշխատանքներ 5 պայմանագրերով.

1. ԲԷՑ-ի և «Kalpataru Power Transmission» LTD-ի միջև «Նորատուա-Լիճք-Վարդենիս-Վալք-Որոտան 1» 220կՎ էլեկտրահաղորդման օղային գծի նախագծման, մատակարարման և տեղակայման նպատակով 21.11.2012թ.-ին կնքվել է թիվ HV-W-1/2011 պայմանագիրը: Պայմանագրի գինը կազմել է 20,436,903.9 ԱՄՆ դոլար և 2,135,928,253.0 ՀՀ դրամ (պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ ընդամենը՝ 25,682,694.0 ԱՄՆ դոլար): Պայմանագրի կատարման ժամկետը սահմանվել է 36 ամիս պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց սկսած: ԲԷՑ-ի և «Kalpataru Power Transmission» LTD-ի միջև 2016թ. հունվարի 1-ին կնքված պայմանագրի թիվ 5 փոփոխությամբ պայմանագրի հատուկ պայմանների 8.2-րդ կետի համաձայն՝ պայմանագրի կատարման ժամկետ է սահմանվել 30.11.2016 թվականը:

Ծրագրի սկզբից մինչև 30.09.2018թ.-ը պայմանագրի շրջանակներում փաստացի ծախսվել է 26,695,764.7 ԱՄՆ դոլար, որից՝ 21,092,616.7 ԱՄՆ դոլարը վարկային միջոցներից, իսկ 5,603,148.0 ԱՄՆ դոլարը համաֆինանսավորման միջոցներից:

01.01.2017-30.09.2018թթ. ժամանակահատվածում իրականացվել է ընդամենը 2,965,901.5 ԱՄՆ դոլարի շինարարական աշխատանք, որից 2,471,583.7 ԱՄՆ դոլար վարկային միջոցներից, 494,317.7 ԱՄՆ դոլար համաֆինանսավորման միջոցներից: Նույն ժամանակահատվածում ապրանքներ ձեռք չեն բերվել:

2. Վարկային միջոցներից տնտեսված գումարների հաշվին ԲԷՑ-ի և «Gam Arak Industrial Company» ընկերության միջև «Լալվար» և «Նոյեմբերյան» 110կՎ օղային գծերի փոխարինման նպատակով 11.08.2016թ.-ին կքնվել է թիվ HV-W-1/2015 պայմանագիրը: Պայմանագրի գինը կազմել է 4,394,456.24 ԱՄՆ դոլար:

Պայմանագրի կատարման ժամկետ է սահմանվել 20 ամիս պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց սկսած (22.05.2018թ.):

Ծրագրի սկզբից մինչև 30.09.2018թ.-ը պայմանագրի շրջանակներում փաստացի ծախսվել է 1,685,109.4 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ պայմանագրի կանխավճարը՝ 878,891.24 ԱՄՆ դոլարը), որից՝ 1,221,848.1 ԱՄՆ դոլար վարկային միջոցների հաշվին, 463,261.3 ԱՄՆ դոլար համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:

01.01.2017-30.09.2018թթ. ժամանակահատվածում իրականացվել է ընդամենը 265,955.1 ԱՄՆ դոլարի շինարական աշխատանք, որից 221,629.2 ԱՄՆ դոլար վարկային միջոցների հաշվին, 44,325.8 ԱՄՆ դոլար համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին: Նույն ժամանակահատվածում ձեռք է բերվել 302,092.1 ԱՄՆ դոլարի ապրանք, որից 236,647.9 դոլար վարկային միջոցների, 65,444.2 դոլար համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:

3. «Հրազդան ԶԷԿ»-ից «Շինուհայր» ենթակայան 220 կՎ ՕԳ-ի կառուցման իրականացման օժանդակության խորհրդատվության տրամադրման նպատակով ԲԷՑ-ի և «Hifab Oy» ընկերության միջև 21.03.2013թ.-ին կնքվել է թիվ HV-CS-1/2011 պայմանագիրը: Պայմանագրի գինն է 1,284,975 եվրո և 1,725,000 դոլար (ներառյալ բոլոր տեղական հարկերը): Պայմանագրի իրականացման ժամկետը՝ 36 ամիս: 31.03.2016թ.-ին կնքված պայմանագրի թիվ 5 փոփոխությամբ վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչև 30.11.2016թ., իսկ 04.04.2018թ.-ին կնքված թիվ 7 փոփոխությամբ այն երկարաձգվել է մինչև 30.06.2018թ.:

Ծրագրի սկզբից մինչև 30.09.2018թ.-ը պայմանագրի շրջանակներում փաստացի ծախսվել է 3,132,228.0 դոլար, որից՝ 2,564,274.6 դոլար վարկային միջոցներից, 567,953.4 դոլար համաֆինանսավորման միջոցներից:

01.01.2017-30.09.2018թթ. ժամանակահատվածում տրամադրվել է ընդամենը 337,631.8 դոլարի խորհրդատվություն, որից 270,167.7 դոլարը վարկային միջոցների հաշվին, 67,464.1 դոլարը՝ համաֆինանսավորման հաշվին:

4. «Նոյեմբերյան» և «Լավար» 110 կՎ ՕԳ-ի վերակառուցման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության, իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվության նպատակով ԲԷՑ-ի և Tractebel Engineering S.A. ընկերության միջև 23.07.2014թ. կնքվել է Ա և Բ մասերից բաղկացած ընդամենը 780,095.0 դոլար գումարի թիվ HV-CS-1/2013 պայմանագիրը:

Ստուգման ժամանակահատվածում գործել է պայմանագրի Մաս Բ-ն՝ 388,633.98 դոլար պայմանագրային արժեքով, աշխատանքների ավարտը՝ 22.01.2018թ.:

30.09.2018թ. դրությամբ պայմանագիրը երկարաձգված կամ դադարեցված չի եղել: Ծրագրի սկզբից խորհրդատուի կողմից որևէ աշխատանք չի իրականացվել, 21.12.2016թ.-ին վարկային միջոցներից վճարվել է 57,730.0 եվրո գումարի կանխավճար: Այլ վճարումներ խորհրդատուին չեն իրականացվել:

5. Ծրագրի 2016թ. դեկտեմբերի 31, 2017թ. դեկտեմբերի 31 և 2018 հունիսի 30 ժամանակահատվածների աուդիտի իրականացման նպատակով ԲԷՑ-ի և «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ի միջև 29.05.2017թ. կնքվել է պայմանագիր՝ 4,340,400.0 ՀՀ դրամ գումարով (ներառյալ 20% ԱԱՀ), որը կազմում է մոտ՝ 9,008.9 դոլար: 29.05.2017-30.09.2018թթ. ժամանակահատվածում ծառայության ընդհանուր ծավալը կազմել է՝ 6,278.3 դոլար, որից վարկային միջոցների հաշվին՝ 5,231.9 դոլար, համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 1,046.4 դոլար:

Ծրագրի շրջանակներում 01.01.2017-30.09.2018թթ. ժամանակահատվածում հողերի ձեռք բերմանն ուղղված ծախսերի կատարողականը կազմում է՝ 204,692.9 դոլար, որից վարկային միջոցների հաշվին՝ 137,686.0 դոլար, համաֆինանսավորման միջոցներից՝ 67,006.9 դոլար:

Անհամապատասխանություններ

1. ԲԷՑ-ի և ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջև կնքված ենթավարկային համաձայնագրի 3.4-րդ կետով՝ ծրագրի իրականացման համար տրամադրվող միջոցները հասանելի են եղել ԲԷՑ-ին համաձայնագրի կնքման օրվանից մինչև 30.06.2016թ.: 26.04.2017թ. ենթավարկային համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին թիվ 1 համաձայնագրով միջոցների հասանելիության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 30.06.2018թ.: 30.06.2018-30.09.2018թթ. ընկած ժամանակահատվածում ենթավարկային համաձայնագրում այլ փոփոխություններ չեն իրականացվել:

30.06.2016թ. - 26.04.2017թ., ինչպես նաև 30.06.2018թ. - 30.09.2018թ. ընկած ժամանակահատվածներում ենթավարկային համաձայնագրով սահմանված միջոցների հասանելիության ժամկետն ավարտված է եղել, սակայն ԲԷՑ-ը վարկային միջոցներից 3,063,000.0 ԱՄՆ դոլարի մասհանումներ է իրականացրել:

Հրազդան ԶԷԿ»-ից «Շինուհայր» ենթակայան 220 կՎ ՕԳ-ի կառուցման մասով