

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏ**



ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ, ՀՀ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՉԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԱՍՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՆԱՍՆԱՊԱՀԱԿԱՆ
ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ
ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԻ ԶՐԱՐԲԻԱՑՄԱՆ, ՑԱՆՑԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ
ԱՆՑԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

**Հաշվեք ն ն
լ թյ ան
հ ի մ ք ը**

ՀՀ հաշվեք ն ն ի չ պալատի 2018 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 4/8, հոկտեմբերի 30-ի թիվ 14/3, դեկտեմբերի 5-ի թիվ 18/6 և դեկտեմբերի 12-ի թիվ 19/17 որոշումներ :

**Հաշվեք ն ն
լ թյ ան
օբյեկտը**

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության :

**Հաշվեք ն ն
լ թյ ան
առարկան**

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ, ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացվող համայնքներին գյուղատնտեսական ռեսուրսներին կառավարման և մրցունակության ծրագրով անասնապահական ուղղված ուղղումներն ենցող համայնքներին արոտավայրերի ջրարբիացում, ցանցերի կառուցում և դաշտային ճանապարհներին անցանելի ուղի անապահովում :

**Հաշվեք ն ն
լ թյ ան
ընթացակարգը**

Հարցում, արտաքին հաստատում, վերլուծական ընթացակարգ, վերահաշվարկ և վերականգնում :

**Հաշվեք ն ն
լ թյ ու ն ն
ընդգրկող
ժամանակաշրջանը**

2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ :

**Հաշվեք ն ն
լ թյ ան
կատարման
ժամկետը**

2018 թվականի հոկտեմբերի 6-ից մինչև 2019 թվականի ապրիլի 15-ը ներառյալ :

**Հաշվեք ն ն
լ թյ ան
տեսակ**

Իրականացվել է համապատասխան ուղի անհաշվեք ն ն ուղի :

**Հաշվեք ն ն
լ թյ ու ն ն
իրականացնող
կառուցվածքային
ստորաբաժանումը**

ՀՀ հաշվեք ն ն ի չ պալատի հինգերորդ վարչություն :

Ստուգման օբյեկտը

Գյուղատնտեսության
հիմնադրամ:

գարգազման

Ստուգման առարկան

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ
իրականացվող համայնքներին
գյուղատնտեսական ռեսուրսներին
կառավարման և մրցունակության
ծրագրով անասնապահական
ուղղվածություն ունեցող
համայնքներին արոտավայրերին
ջրարբիացում, ցանցերի կառուցում և
դաշտային ճանապարհներին
անցանելիություն ապահովում:

Ստուգման ընթացակարգը

Չնկում, դիտարկում, հարցում, արտաքին
հաստատում, վերահաշվարկ և
վերականգնում:

Ստուգման ընդգրկող ժամանակաշրջանը

2016 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2018
թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ:

Ստուգման կատարման ժամկետը

2018 թվականի նոյեմբերի 3-ից մինչև 2019
թվականի ապրիլի 15-ը ներառյալ:

Չնման և դիտարկման ընթացակարգ երի իրականացման ժամկետը

2018 թվականի նոյեմբերի 3-ից մինչև 2018
թվականի դեկտեմբերի 21-ը ներառյալ:

Ի. ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԾԻՔ

Մենք հաշվեք նսնոթյան ենք ենթարկել 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառող ժամանակաշրջանում ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ☐ Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի ☐ (այսուհետ՝ Հիմնադրամի) կողմից, համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրով անասնապահական ուղղվածությամբ ունեցող համայնքների արոտավայրերի ջրարբիացման, ցանցերի կառուցման և դաշտային ճանապարհների անցանելիության ապահովման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագրի) շրջանակում իրականացված շինարարական աշխատանքների համապատասխանությամբ ունեցող իրականացման նպատակով կնքված պայմանագրերին և կազմված նախագծերին, ինչպես նաև այդ աշխատանքների նախահաշիվներին համապատասխանությամբ ունեցող նախագծերին, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հոկտեմբերի 23-ի թիվ 879-Ն որոշմանը և ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերին և կանոններին (ՇՆԼԿ):

Ղեկավարության պատասխանատվության ունը

Հիմնադրամի ղեկավարության ունը պատասխանատվության ուն է կրում՝ ծրագրի շրջանակում տրամադրված միջոցները, կնքված պայմանագրերին, ՀՀ-ում գործող օրենսդրությանը, շինարարական նորմերին, կանոններին և ստանդարտներին համապատասխան օգտագործման համար:

Հաշվեք նսնոթի պատասխանատվության ունը

Մեր պատասխանատվության ունն է անցկացված հաշվեք նսնոթյան արդյունքում արտահայտել կարծիք Ծրագրի շրջանակում իրականացված շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ: Մենք հաշվեք նսնոթյան ունն անցկացրեցինք ☐ Հաշվեք նսնիչ պալատի մասին ☐ ՀՀ օրենքի պահանջներին համաձայն: Մենք հետևեցինք վարքագծի սկզբունքների պահանջներին և հաշվեք նսնոթյան ունը պլանավորեցինք և իրականացրեցինք այնպես, որպեսզի ձեռք բերենք ողջամիտ երաշխիք, որ Ծրագրի շրջանակում

իրականացված շինարարական աշխատանքները գերծեղ եկանական անհամապատասխանություններին:

Հաշվեքննություն աշխատանքները ներառում են Շրագրի շրջանակում իրականացված շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ հաշվեքննության ապացույցի ձեռքբերում: Հաշվեքննության ընթացակարգերի ընտրությունը կախված է հաշվեքննողի դատողությունից, ներառյալ՝ Շրագրի շրջանակում իրականացված շինարարական աշխատանքների եկանական անհամապատասխանություններին ռիսկերի գնահատումը: Ռիսկերի նման գնահատում իրականացնելիս հաշվեքննողը դիտարկում է ներքին հսկողության համակարգը՝ կապված Շրագրի շրջանակում իրականացված շինարարական աշխատանքների հետ՝ կազմելով տվյալ հանգամանքներին համապատասխան հաշվեքննության ընթացակարգեր, սակայն ոչ ներքին հսկողության համակարգի արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելով և պատակով:

Մենք գտնում ենք, որ ձեռք են բերվել բավարար համապատասխան հաշվեքննության ապացույցներ մեր կարծիքը հիմնավորելու համար:

Ոչ 1 իրաժեք եզրահանգման հիմքեր

Ինչպես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացության II. բաժնի 1-ին կետում, հաշվեքննության ժամանակաշրջանում Շրագրի շրջանակում իրականացված շինարարական աշխատանքների նախահաշիվներում աշխատանքների ծավալները չեն համապատասխանում նախագծային չափերով հաշվարկի դեպքում ստացվող ծավալներին, նախահաշվային արժեքների հաշվարկները չեն համապատասխանում ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ հաստատված Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի և գործող Շինարարական Նորմերի ու Կանոնների (ՇՆԱԿ) պահանջներին: Նշված անհամապատասխանություններն արդյունքում թվով 54 օբյեկտների նախահաշիվներն ավելի են հաշվարկվել 286,077 հազար դրամով:

Ինչպես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացության II. բաժնի 1-ին կետում, հաշվեքննության