

Ժամանակաշրջանում Ծրագրի 2րջանակում իրականացված շինարարական աշխատանքների ճշտված նախահաշվային արժեքներին և պայմանագրային գներին համադրումից պարզվել է, որ 1,957,960 հազար դրամ ընդհանուր պայմանագրային գնով թվով 33 օբյեկտների պայմանագրային գները գերազանցում են մեր կողմից ճշտված նախահաշվային արժեքները 196,053 հազար դրամով: Առանձին դեպքով պայմանագրային գինը գերազանցում է ճշտված նախահաշվային արժեքը 52%-ով:

Ինչպես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացություն II. բաժնի 1-ին կետում, հաշվեքննության ժամանակաշրջանում Ծրագրի 2րջանակում իրականացված որոշ շինարարական աշխատանքների նախագծերի ամփոփագրերում, պայմանագրերում և կատարողականներում նշված ծավալները չեն համապատասխանում սահմանված կարգով և նախագծային նիշերով չափերով և բնահողերի տերտերի հզորություններով հաշվարկված ծավալներին: Նշված անհամապատասխանություններն արդյունքում կատարողական ակտերով ավելի են հաշվարկվել 27,456 հազար դրամ, իսկ պայմանագրով 8,918 հազար դրամ:

Ինչպես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացություն II. բաժնի 2-րդ կետում, հաշվեքննության ժամանակաշրջանում Ծրագրի 2րջանակում իրականացված շինարարական աշխատանքների պայմանագրով պատվիրված աշխատանքների տեսակներին և ծավալներին փոփոխություններն արդյունքում տեղի են ունեցել աշխատանքների թանկացում 25,550 հազար դրամի չափով:

Ինչպես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացություն II. բաժնի 2-րդ կետում, հաշվեքննության ժամանակաշրջանում Ծրագրի 2րջանակում իրականացված շինարարական աշխատանքների պայմանագրային փոփոխություններին ժամանակ փոփոխվող աշխատանքների ծավալներին, լրացուցիչ աշխատանքների տեսակներին սխալ հաշվարկման և փոխհատուցման չենթակա լրացուցիչ աշխատանքների փոխհատուցելու արդյունքում ավելի են հաշվարկվել և 13,336 հազար դրամ:

Ինչ պես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացություն II. բաժնի 2-րդ կետում, հաշվեքննություն ժամանակաշրջանում Ծրագրի 2 շանակում իրականացված 2 ինտերակտիվ աշխատանքների փոփոխություն ընթացքում սխալ հիմնավորմամբ, առանց անհրաժեշտություն, լրացուցիչ աշխատանքների ավելացնելու հետևանքով հաշվարկվել է 3,468 հազար դրամի կատարողական:

Ինչ պես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացություն II. բաժնի 2-րդ կետում, հաշվեքննություն ժամանակաշրջանում Ծրագրի 2 շանակում իրականացված 2 ինտերակտիվ աշխատանքների փոփոխություն ընթացքում Ծրագրի 2 շանակներից դուրս կատարված լրացուցիչ աշխատանքների համար հաշվարկվել է 6,083 հազար դրամի կատարողական:

Ինչ պես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացություն II. բաժնի 2-րդ կետում, հաշվեքննություն ժամանակաշրջանում Ծրագրի 2 շանակում իրականացված 2 ինտերակտիվ աշխատանքների ընթացքում չհիմնավորված առաջարկություններ հիման վրա փորձաքննությունում երաշխավորված նախագծերում փոփոխություններ կատարելու արդյունքում կատարողական ակտերով հաշվարկվել և 15,027 հազար դրամ:

Ինչ պես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացություն II. բաժնի 2-րդ կետում, հաշվեքննություն ժամանակաշրջանում Ծրագրի 2 շանակում իրականացված 2 ինտերակտիվ աշխատանքների ընթացքում առանց որևէ առաջարկի, հիմնավորմամբ և անհրաժեշտություն կատարված փոփոխություն արդյունքում հաշվարկվել է 3,557 հազար դրամի կատարողական:

Ինչ պես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացություն II. բաժնի 3-րդ կետում, հաշվեքննություն ժամանակաշրջանում Ծրագրի 2 շանակում իրականացված 2 ինտերակտիվ աշխատանքների կատարողական ակտերով հաշվարկվել են փաստացի կատարվածից ավելի ծավալներ և այլ աշխատանքներ: Նշված անհամապատասխանություններ արդյունքում

ավելի է հաշվարկել 13,410 հազար դրամի կատարողական :
Բացի այդ, թվով երկու օբյեկտում արձանագրվել է 936
հազար դրամի կրկնակի կատարման ենթակա աշխատանք :

Ինչպես նկարագրված է ընթացիկ եզրակացություն II.
բաժնի 4-րդ կետում, հաշվեքննության
ժամանակ աշխատանքում Ծրագրի 2 րջանակում
իրականացված շինարարական աշխատանքների կատարման
և որակի հաստատման և վերահսկողական
գործառնությունների իրականացվել ամբողջ ծավալով :
Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի կազմումը
կրել է ձևական բնույթ :

Ոչ լիարժեք եզրահանգում

Մեր կարծիքով, բացառությամբ ☐ Ոչ լիարժեք
եզրահանգման հիմքեր ☐ բաժնում նկարագրված հարցերի
հնարավոր ազդեցության, 2016 թվականի հունվարի 1-ից
մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 30-ը ներառող
ժամանակաշրջանում Ծրագրի 2 րջանակում
իրականացված շինարարական աշխատանքները բոլոր
էական առումներով համապատասխանում են դրանց
իրականացման նպատակով կնքված պայմանագրերին և
կազմված նախագծերին, իսկ նախահաշիվները՝
նախագծերին, ՀՀ կառավարության 2011թ հունիսի 23-ի թիվ
879-Ն որոշման պահանջներին, ՀՀ-ում գործող
շինարարական նորմերին և կանոններին :

Արմեն Գևորգյան՝

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ

09 ապրիլ 2019 թվական

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ,

Բաղրամյան փող. 19, ք. Երևան, Հայաստան

II. ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ

1. ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Անհամապատասխանություն

Հաշվեք նկատելի է, որ կայացված ցուցանիշները չեն համապատասխանում (բացի ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ի կողմից կազմված նախագծերում) նշված ինժեներա-երկրաբանական տվյալների համար հիմք հանդիսացած պահուստային նյութերը և հետախուզական աշխատանքների՝ լեռնային փորվածքների և դաշտային հետազոտությունների սկզբնական արդյունքները՝ ըստ փորվածքների, տեղամասերի, ուղեգծերի և կոորդինատների:

Չեն կայացվել նաև ինժեների ղեկավարությամբ իրավասու անձնակազմի կողմից իրականացված ինժեներա-երկրաբանական

**Նախագծում,
պայմանագրում և
կատարողական
ակտերում բնահողի
մշակման
ծավալները չեն
համապատասխանում
նախագծային
> ափերով հաշվարկ**

հետազոտությունների արդյունքները:

- Մեր կողմից ընտրանքային կարգով ուսումնասիրվել են նախագծերում նշված ինժեներա-երկրաբանական տվյալները և ջրագծերի հողային աշխատանքների ծավալները, ինչից պարզվել է, որ

✓ <<Անուշիկ Զրեր>> ՍՊԸ-ի կազմած նախագծերում տարբերություններ են առաջացել նախագծային նիշերով և չափերով հաշվարկի դեպքում ստացվող հողային աշխատանքների ծավալների և նախագծի ամփոփագրում, նախահաշվում, պայմանագրում և կատարողական ակտերում հաշվարկված ծավալների միջև: Մասնավորապես.

➤ Արագածոտնի մարզի Արտաշատի համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի ջրատարի բնահողի մշակման ծավալը նախագծում, նախահաշվում, պայմանագրում և կատարողական ակտերում ավելի է

հաշվարկվել նախագծային նիշերով և չափերով հաշվարկի դեպքում ստացվող ծավալից 485 խմ-ով, որի դիմաց հաշվարկվել է 1,591 հազար դրամի կատարողական, իսկ նախահաշվային արժեքը ավելի է հաշվարկվել 1,635 հազար դրամով:

➤ Արագածոտնի մարզի Ապարան-2 համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգում բնահողի մշակման ծավալները պայմանագրում ավել են ցույց տրվել նախագծային չափերով հաշվարկի դեպքում ստացվող ծավալներից խրամով և փորման աշխատանքներում 452 խմ-ով, իսկ հարթակի կտրման աշխատանքներում 248 խմ-ով: Այս աշխատանքների համար դեռևս կատարողական ակտեր չէին կազմվել:

➤ Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգում ջրագծերի բնահողի մշակման ծավալները նախագծում, նախահաշվում, պայմանագրում և կատարողական ակտերում պակաս են հաշվարկվել նախագծային նիշերով և չափերով հաշվարկի դեպքում ստացվող ծավալներից 434 խմ-ով:

➤ Արագածոտնի մարզի Ապարան-1 համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգում ջրագծերի բնահողի մշակման ծավալները պայմանագրում և կատարողական ակտերում պակաս են հաշվարկվել նախագծային նիշերով և չափերով հաշվարկի դեպքում ստացվող ծավալներից 423 խմ-ով: