

շինարարական աշխատանքներին և հիմքերին: Բացի այդ, առանց անհրաժեշտության, կատարողականներով հաշվարկվել է 123 հազար դրամի քարե չոր սալարկման նախաշերտի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքներ:

2.3 Անհամապատասխանություն

Չնայած նրան, որ <<Էմ Ջի դիզայն>> ՍՊԸ-ի կողմից 18.04.2016թ.-ին տրված թիվ 03-փ քործաքննության եզրակացությունը ամբերաշխավորվել է, որ Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան համայնքի արտավայրերում ջրարբիացման համակարգի նախագծային փաստաթղթերը համապատասխանում են ՀՀ-ում գործող օրենսդրությանը և նորմատիվատեխնիկական

**Նախագծերում, որոնց
համապատասխանություն
նը գործող նորմերին և
ստանդարտներին
երաշխավորվել են
փորձագիտական
եզրակացություն
կատարվել են 15,027 հազար
դրամի այնպիսի
փոփոխություններ
որոնք կհամարվեն
հիմնավորմիայն**

փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին, գյուղապետի և կապալառուի առաջարկություններին հիմանված <<ջրատարի մեջ երաշխավորված ջրի մաքրություն>> ստանալու համար լրացուցիչ նախատեսվել են աղբյուրներ և վրա աղբյուրակապերի կառուցում և աղբյուրներից մինչև

ջրընդունիչ ձգվող 400 գծմ երկարությամբ բացառվակի փոխարեն ջրագծի կառուցում և այդ աշխատանքներին համար հաշվարկվել են 6,106 հազար դրամի կատարողական: Ընդ որում, որևէ նորմով չի պարտադրվում ջրարբիացման համար կատարվող ջրառն իրականացնել պարտադիր փակ համակարգով և նույն այս ծրագրի շրջանակներում, բազմաթիվ դեպքերում, նախագծվել և իրականացվել են բաց առվակներից և ոռոգման համակարգերից բաց ջրընդունիչներով ջրառներ:

Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար համայնքի արտավայրերի ջրարբիացման ցանցի կառուցման աշխատանքներին համար <<Լավո>> ՍՊԸ-ի կողմից 25.09.2015թ.-ին տրված թիվ 103-15 փորձաքննության եզրակացության համաձայն նույնպես նախագիծը համապատասխանել է ՀՀ-

ու մ գործող նախագծային նորմերի պահանջներին, սակայն համայնքի ղեկավարի առաջարկով <<... աղբյուրներին ջրհավաք կապտաժի սանիտարական վիճակը **վայրի կենդանիներ և անասուններ** կողմից աղտոտել ու ց ապահովել ու համար ...>> որպես լրացուցիչ աշխատանք, ընդամենը երկու աղբյուրակապի համար, իրականացվել է 1.2 հա տարածքի լրացուցիչ ցանկապատում մետաղական կլոր ճնշումային խողովակներով և դրանց համար կազմվել է 8,921 հազար դրամի կատարողական: Ընդ որում, բացի այն, որ համաձայն փորձագիտական եզրակացություն նախագիծը առանց ցանկապատի համապատասխանել է ՀՀ-ում գործող նորմերի պահանջներին, այլ օբյեկտներում ցանկապատ նախագծելիս այն նախատեսվել է փշալարով, ինչը մի քանի անգամ է ժան է մետաղական խողովակով ցանկապատից:

Հետևանք

Փորձաքննության արձանագրության նախագծերում առանց որևէ հիմնավորման <<երաշխավորված ջրի մաքրության ուն>> ստանալու և կենդանիներին ջրելու համար նախատեսվող ջուրը նույն կենդանիներին կողմից աղտոտել ու ց ապաշտպանել ու համար լրացուցիչ վճարվել է 15,027 հազար դրամ:

2.4 Անհամապատասխանություն

Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան և Կարմիր համայնքների արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցման ընթացքում կապալ առունները դիմել են պատվիրատուին նշվելով, որ որոշ հատվածներում հողային աշխատանքներ կատարելիս հայտնաբերվել են ժայռային գրունտներ, և խնդրել են կատարել համապատասխան ճշտումներ հողային աշխատանքների կարգերում և ծավալներում: Նշված առաջարկներին նախագծող <<Անուշիկ Ջրեր>> ՍՊԸ-ն պատասխանել է, որ <<... բացված խրամուղու ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ մեր կողմից

տրված բնահողի մշակման խմբերը (կարգերը) համապատասխանում են ՇՆԼԿ 4-2-82 թիվ 1-ի մեջ նկարագրված բնահողերի տեսքերին, սակայն կրային ցեմենտով

**Ուսումնասիրությունը
չի հաստատվել փափուկ
բնահողերի փոխարեն
ժայռային բնահողերի
հայտգալու փաստը և չի
փոխվել բնահողի կարգը
սակայն որպես
լրացուցիչ աշխատանք
վճարվել են ոչ նշով
չ հիմնավորված
ժայռային բնահողերի**

նւժեղ
շաղկապվածության
պատճառով բնահողերի
մշակման ժամանակ
անհրաժեշտության է
առաջացել որոշ
հատվածներում կիրառել
նախնական փխրեցում և
այդ հատվածներում
փխրեցումները
կկազմեն՝

համապատասխանաբար 500իսմ
և 700իսմ ... >>: Նշվածի հիման

վրա պայմանագրում կատարվել են փոփոխություններ և
լրացուցիչ վճարվել են 500իսմ և 700իսմ ժայռային գրունտի
փխրեցման ախատանքներ՝ 2,160 հազար դրամի և 2,352 հազար
դրամի չափով:

Յեռնանք

Չնայած նրան, որ կապալառուները առաջարկել էին
ճշտել գրունտներին ժայռային լինելը և նրանց
կարգերը և ճշտման արդյունքում արձանագրվել է, որ
գրունտները ժայռային չեն և կարգերը չեն փոխվել և
ՇՆԼԿ IV-2-82 հավաքածուի N 1-ով այդ գրունտներին համար
նախնական փխրեցում չի պահանջվում, նախագծային
կազմակերպության կամայական որոշման արդյունքում
(գրունտները ըստ մշակման բարդության կարգերի և
նախնական փխրեցման անհրաժեշտության խմբավորված և
սահմանված են գործող նորմատիվատեխնիկական
փաստաթուղթ հանդիսացող ՇՆԼԿ IV-2-82-ով և նախագծային
որևէ կազմակերպության իրավասու և է այն փոփոխել,
քանի որ նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերը կարող
են փոփոխվել միայն ՀՀ կառավարության 26.05.1999թ.-ի թիվ 351
որոշմամբ հաստատված կարգին համապատասխան)
կատարողական երով փափուկ գրունտի համար հաշվարկել
են 4,512 հազ. դրամի ժայռային գրունտի փխրեցման
լրացուցիչ աշխատանքներ:

2.5 Անհամապատասխանություն

ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի արոտավայրերում ջրարբիացման ցանցի կառուցման աշխատանքների իրականացման ընթացքում Կապալ առուի և համայնքի ղեկավարի առաջարկությամբ որոշվել է չկառուցել 5-րդ ջրատաշտակը: Պայմանագրի փոփոխությունների նվազեցվել են այդ ջրատաշտակի կառուցման աշխատանքների ծավալները, սակայն չեն նվազեցվել փարախից դեպի 5-րդ խմոց գնացող 139 խմավազակոպճային ծածկույթով ճանապարհի կառուցման աշխատանքները, իսկ այդ հատվածի ճանապարհի համար նախատեսված 3-րդ կարգի բնահողի բուլլդոզերով 20 մ տեղափոխման աշխատանքները 93 խմ-ով նվազեցվելու փոխարեն ավելացրել են 230 խմ-ով, ինչի արդյունքում կատարողականով ավել է հաշվարկվել 1,092 հազար դրամ:

Բացի նշված փոփոխությունները, առանց պատվիրատուի, Կապալ առուի և համայնքի ղեկավարի առաջարկի և պահանջի, նախագծային կազմակերպության կողմից, առանց որևէ հիմնավորման, կատարվել են ևս 3,434 հազար դրամի փոփոխություններ: Մասնավորապես,

- թիվ 1 ջրատաշտակում սխեմատիկ ավելացվել է 13 գծ.մ Φ225 մմ պոլիէթիլենային դրենաժային խողովակ՝ չտալով հստակ կոորդինատները և կտրվածքների չափերը: Փոփոխվել է աղբյուրակապի տեղը, 25 գծ.մ-ով ավելացնելով Φ50 մմ պոլիէթիլենային խողովակի երկարությունը՝ չնշելով նոր աղբյուրակապի հստակ տեղը՝ կոորդինատները, երկայնական և լայնական կտրվածքները: Նախատեսված 10 գծ.մ Φ75 մմ պոլիէթիլենային ջրահեռացման խողովակը փոխարինվել է 15 գծ.մ Φ76*3 մմ հաստությամբ երկաթյա խողովակով:

- թիվ 2 ջրատաշտակում առաջարկված 20 գծ.մ Φ225 մմ տրամագծով պոլիէթիլենային դրենաժային խողովակի փոխարեն, սխեմատիկ, ցույց է տրվել նախագծված ջրհավաք խողովակին միացող լրացուցիչ 47 գծ.մ դրենաժային խողովակ՝ չնշելով ջրհավաք խողովակին

միացման կետի կոորդինատները և խողովակաշարի երկայնական և լայնական կտրվածքները,

- թիվ 4 ջրատաշ տակուլ մ առաջարկված 20 գծմ դենաժի փոխարեն, սխեմատիկ, առանց կտրվածքների չափերի և հատակագծային դիրքի, ավելացվել է 40 գծմ դրենաժային խողովակ:

Հետևանք

Փոփոխու թյամբ նվազեցված աշխատանքների ծավալների սխալ հաշվարկի արդյունքում ավելի է հաշվարկվել 1,092 հազար դրամի կատարողական և առանց որևէ առաջարկի, հիմնավորման և անհրաժեշտությամբ կատարվել է 3,434 հազար դրամի լրացուցիչ աշխատանքներ:

2.6 Անհամապատասխանություն

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ համայնքի արոտավայրերում ջրարբիացման ցանցի կառուցման ընթացքում համայնքի ղեկավարը դիմել է պատվիրատուին՝ նշելով, որ <<... 2-րդ խմուցը

**Մեկ խմուցը
կառուցվել է ոչ թե
ծրագրով
նախատեսված
արոտավայրերում,
արոտի ժամանակ
անասնահոտը
ջրելու համար, այլ
բնակավայրում,
որոշակի մարդկանց**

նպատակահարմար է տեղափոխել
գարաժներ կոչվող տարածքում,
որպեսզի համայնքի
անասնահոտի համար նպատակին
ծառայելու: ... ուստի խնդրում
ենք Ձեզ կատարել խմուցի
տեղափոխություն 420մ ջրագծի
տեղափոխմամբ ...>>: Սրան
ի պատասխան նախագծող <<Անուշիկ
Ջրեր>> ՍՊԸ-ն կատարել է խմուցի
տեղափոխում առաջարկված 420մ-ի

փոխարեն 687 մ՝ արդյունքում խմուցը հանվել է արոտավայրերից և նախագծվել է բնակավայրի վարչական սահմաններում, որի համար կատարվել է պայմանագրային փոփոխություն 6,083 հազար դրամի չափով և կատարված աշխատանքների համար կազմվել է նույն գումարի չափով կատարողական:

Հետևանք