

Փոփոխություն արդյունքում 6,083 հազար դրամի աշխատանքներ կատարվել են ծրագրի շրջանակներին գործընթացում:

2.7.4.5 համապատասխանություն

ՀՀ Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ և Արթիկ համայնքների արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգերի կառուցման ընթացքում կապալ առու ընկերությունը դիմել են պատվիրատուին նշվելով որ «... հունիսի 25-ի բնական աղետի պատճառով տեղացած հորդառատ անձրևներն ու տեղեւոտարափ կարկուտը մեծ հեղեղումներն ու ավերվածությունների պատճառ են դարձել ...»։ Միաժամանակ նշել են, որ բնական աղետը մեծ վնասներ է հասցրել նաև շինհրապարակին, որի հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջացել շինհրապարակում կատարված որոշ աշխատանքներն իրականացնել կրկնակի և ելնելով ստեղծված իրավիճակից, խնդրել են ստեղծել հանձնաժողով՝ «... վերը նշված իրավիճակը տեղում ուսումնասիրելու, փաստագրելու, հետագա իրականացվելիք աշխատանքներին և ծնումներ տալու համար»

«ԳԾԻԳ» ՊՀ-ի տնօրենի հրամանով ստեղծվել է հանձնաժողով՝ պատճառով վնասները տեղում ուսումնասիրելու, առկա վնասների չափերը ճշտելու և հետագա անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ և լուծումներ առաջարկելու նպատակով:

Նույն հրամանով հանձնարարվել է հաշվարկել պատճառով վնասի չափը և կազմել համապատասխանակալ:

Կապալ առուների գնահատմամբ հեղեղ որակված հորդառատ տեղումների հետևանքով նաև կապալ արունների կողմից պայմանագրային պարտականությունները չկատարելու արդյունքում վնասված և դեռևս պատվիրատուին չհանձնված աշխատանքների համար կատարվել է 7,762 հազար դրամի աշխատանքների կրկնակի վճարումայն դեպքում երբ գործող օրենսդրությամբ, պայմանագրի պահանջներին

Որևէ ակտ և պատճառած վնասի չափի հաշվարկ չի ներկայացվել :

Չնայած նրան, որ պատվիրատու 04.07.2016թ-ին և 06.07.2016թ.-ին ԶՀ ԱԻՆ-ից և Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեից խնդրել տրամադրել մասնագետներ և հանձնաժողովը ստեղծվել է 13.07.2016թ. հրամանով, հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունում նշվել է, որ հանձնաժողովը 01.07.2016թ.-ին տեղում ուսումնասիրել է լրացուցիչ աշխատանքների կատարման հրաժեշտությունում նշվել է, որ Արթիկ համայնքում պետք է լրացուցիչ կատարվի ավագից նախապատրաստական շերտ 199խմ, խրամ ուղղումաքրում 3-րդ կարգի բերվածքներից 323.5 խմ, հետադարձ լիցք փափուկ բնահողից 595 խմ, հետադարձ լիցք 2,815 խմ, իսկ Գ. Փոքր Մանթաշում՝ խրամ ուղղումաքրում բերվածքներից 3-րդ կարգ 1,786խմ և հետադարձ լիցք 252խմ>>>

Նշված արձանագրության հիման վրա կապալառուների հետ կազմվել են պայմանագրերի փոփոխություններ Փ. Մանթաշի համար 3,030 հազար դրամի չափով, իսկ Արթիկի համար 4,731 հազար դրամի չափով, որտեղ ներառվել են նաև վերը նշված արձանագրությունում չնշված լրացուցիչ աշխատանքներ, Փ. Մանթաշում 1,534 խմ ավել որդ բնահողի հարթեցման աշխատանքներ՝ գումարով 772 հազար դրամ և Արթիկ համայնքում 2,200 մ պոլիէթիլենային խողովակաշարի վերատեղադրման աշխատանքներ՝ 693 հազար դրամի :

Նշված պայմանագրային փոփոխությունների շրջանակներում կատարված լրացուցիչ աշխատանքների համար կազմվել են համապատասխանաբար 3,030 հազար դրամի և 4,731 հազար դրամի կատարողական ակտեր, այն ինչ աշխատանքների իրականացման ընթացքում անձրևներից առաջացած մակերևույթային ջրերից կորուստները կապալառուին փոխհատուցելը պայմանագրերով և որևէ այլ իրավական ակտով նախատեսված չէ: Բացի այդ, վարկատու կամակերպության ընթացակարգերով նախատեսված պայմանագրերի ընդհանուր պայմաններով աշխատանքների մեկնարկի օրվանից մինչև լիցքությունների վերացման վկայագրի տրման պահը անձնական վնասվածքի, մահվան, ինչպես նաև գույքի

կորստի կամ վնասի ռիսկերը (ներառյալ աշխատանքները, նյութերը, կայանքներն ու սարքավորումներն առանց սահմանափակման), որոնք չեն հանդիսանում պատվիրատուի կամ նախագծի սխալի հետևանք, կամ ուղղակիորեն աշխատանքների իրականացման երկրի վրա ազդող պատերազմի ու ռադիոակտիվ աղտոտման հետևանք, հանդիսանում են կապալ առուի ռիսկերը: Համաձայն պայմանագրերի և նախագծերի անբաժանելի մաս հանդիսացող տեխնիկական մասնագրգրի 3.4.2 կետերի ինժեների հավանությունը կամ ցուցմունքով կապալ առուն պետք է կառուցվածքների անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցներ ձեռնարկի մակերեսային ջրերից պաշտպանվելու համար՝ կառուցելով ժամանակավոր պատվարներ, պատեր, ճիմեր, իսկ համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 703-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2) ենթակետի՝ կատարված աշխատանքի արդյունքի պատահական կորստի կամ վնասվածքի ռիսկը՝ մինչև պատվիրատուի կողմից այն ընդունելը, կրում է կապալ առուն, հետևաբար հորդառատան ձրևից առաջացած կորուստները, հանդիսանում են կապալ առունների ռիսկերը և փոխհատուցման ենթակա չեն:

Հետևանք

Օրենսդրական և պայմանագրային պահանջներին չհամապատասխանող կարգով կատարվել է 7,762 հազար դրամի լրացուցիչ վճարման չենթակա աշխատանքների ընդունում և վճարում:

Անհամապատասխանություն

Թվով 9 օբյեկտներում, որոնցում կատարված աշխատանքների համար կազմվել են 746,128 հազար դրամի կատարողականներ, մեր կողմից կատարվել է 97,290 հազար դրամի աշխատանքների փաստացի վիճակների ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրությամբ արձանագրված և կատարողականակտերում հաշվարկված ծավալների համադրումից թվով 3 օբյեկտներում տարբերություններ չեն արձանագրվել, իսկ թվով 6 օբյեկտներում փաստացի տեղում կատարվածից կատարողականակտերով այլ աշխատանքներ և ավել ծավալներ ցույց տալու արդյունքում ավել է հաշվարկվել 13,410 հազար դրամ: Բացի այդ, թվով երկու

օբյեկտում արձանագրվել է 936 հազար դրամի կրկնակի կատարման ենթակա աշխատանք:

Յ ե տևանք

Կատարողական ակտերով փաստացի կատարածից այլ աշխատանքներ և ավել ծավալներ ցույց տալու արդյունքում ավել է հաշվարկվել 13,983 հազար դրամի կատարողական: Բացի այդ աշխատանքները ոչ պատշաճ կատարելու արդյունքում առաջացել է 936 հազար դրամի աշխատանքների կրկնակի կատարման հրաժեշտով թյուն:

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ՅԱՍՏԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Անհամապատասխանություն

Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի կազմումը կրել է ձևական բնույթ: Նրանք կազմվել են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 28.04.1998թ-ի թիվ 44 հրամանով հաստատված պահանջներին ոչ համապատասխան՝ ակտերի վրա բացակայում են ամսաթվերը և նրանք հաստատված չեն պատվիրատուի կողմից, առանձին դեպքերում ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերը կազմվել են նաև աշխատանքների տեխնոլոգիական հերթականությամբ ոչ չպահպանելով, առանձին ակտավորման ենթակա աշխատանքների ընդունման համար կազմվել է մեկ ընդհանրական ծածկված աշխատանքի

Աշխատանքների կատարման և որակի հաստատման և վերահսկողական գործառնությունները չեն իրականացվել ամբողջ ծավալով և կրել են ձևական բնույթ: Չեն կազմվել աշխատանքների ընդհանուր արժեքում գգալի՝ առանձին դեպքերում մինչև 30%-ի հասնող խրամուղիների մշակման աշխատանքների կատարումը և որակը հավաստելու համար

ընդունման ակտ: Մասնավորապես՝ խրամոլողո՛ւ փորման աշխատանքների ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտը կազմելուց հետո միայն պետք է թույլատրվեր իրականացնել ավագից նախապատրաստական շերտի աշխատանքների իրականացումը և դրանից հետո այդ աշխատանքի համար կազմվեր առանձին ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտ, այնինչ միանգամից կազմվել է խրամոլողո՛ւ փորման և ավագի նախապատրաստական աշխատանքների ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր: Բացի այդ, բոլոր ակտերում արձանագրված է, որ լուսանկարները կցվում են, սակայն հաշվեքնուկթյանը որևէ լուսանկար չի ներկայացվել:

Համաձայն պայմանագրերի և նախագծերի անբաժանելի մաս հանդիսացող տեխնիկական մասնագրերի կապալ առու՛ն պատվիրատուին պետք է հանձնել

1) պայմանագիրը կնքելուց 7 օրվա ընթացքում աշխատանքների կատարման ընդհանուր մեթոդները և ավարտման ժամանակացույցերը:

2) կատարողական գծագրեր, որոնց վրա պետք է պարզ նշված լինեն տեղադրուկթյունները, խորուկթյունները, թեքուկթյունները, բարձրուկթյունները, բոլոր հիմնական կառուցվածքների ձևերն ու չափերը, այնպես, ինչպես դրանք իրականացվել են:

3) Աշխատանքների կատարումը և որակը հավաստելու համար

✓ տեղամասի երկայնական պրոֆիլը աշխատանքների կատարումից առաջ և հետո, լայնակի կտրվածքները 25 մ չգերազանցող ինտերվալներում՝ աշխատանքների կատարումից առաջ և հետո, վկայակոչել հողային փորվածքի նախագծային մակարդակը: Լայնակի կտրվածքները պետք է ընդգրկեն այն լայնուկթյունը, որ անհրաժեշտ է եղել շինարարական և գրունտային աշխատանքների համար:

✓ Բոլոր դաշտային մատյանները, հաշվարկները, քարտեզները և այլ գեոդեզիական նյութերը պետք է