

հանձնվեին ինժեներին այդ աշխատանքներին ավարտից հետո:

✓ Բոլոր տվյալները, որոնք ստացվել էին գեոդեզիական աշխատանքներից, պետք է մտցվեին դաշտային մատյաններին մեջ և հանձնվեին ինժեներին:

✓ Լուսանկարչական ալբոմներ՝ աշխատանքներին ընթացքի, ավարտված աշխատանքներին ռետուլշավորված և լուսանկարներին օրինականերով և նեգատիվներով՝ թվագրված և վերնագրված:

4) Կանոնավոր ամսական հաշվետվություններ, որտեղ պետք է նշված լինեին՝

✓ նախորդ ամսվա կատարված աշխատանքները և աշխատանքները, որոնք սկսվում են ընթացիկ ամսում

✓ օրացուցային պլանի կատարումը

✓ ամսական հաշվարկային ծախսերը

✓ սարքավորումների և նյութերի գույքագրման ցուցակը

✓ հաշվետու ամսվա ընթացքում և ամբողջ շինարարությունից սկզբից ձեռք բերված նյութերի հաշվետվությունները

Նշված պահանջներից և ոչ մեկը չի իրականացվել (մանրամասն տես հավելված 3): Ստուգմանը ներկայացվեցին ընդամենը յուրաքանչյուր օբյեկտում մեկ կամ անավել ագույնը երկու օրերում կատարված մի քանի չթվագրված և չվերնագրված թվային և լուսանկարներ, որոնք չեն արտացոլում շինարարություն ընթացքը և ավարտը:

Աշխատանքներին ավարտներին ժամկետները 40 պայմանագրերի դեպքում երկարացվել են:

Յ ե տև ա ն ք

40 պայմանագրերի դեպքում երկարացվել են աշխատանքներին ավարտներին ժամկետները որոնցից մի քանիսի դեպքում ժամկետները երկարացվել են մի քանի անգամ: Չի իրականացվել պատշաճ վերահսկողություն աշխատանքներին կատարման ընթացքի և որակի նկատմամբ: Կատարողական գծագրերի չկազմումը

հետագայում կդժվարեցնի նաև ջրարբիացման ցանցի
պատշաճ ահագործումը:

III. ԱՅԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

**«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ՝
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ
ԱՆԱՍՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ՈՒՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՐՈՏԱԿԱՅՐԵՐԻ ԶՐԱՐԲԻԱՑՈՒՄ, ՑԱՆՑԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ
ԱՆՑԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

Հայաստանի Հանրապետության և վերականգնողական եվ
գարգացման միջազգային բանկի միջև 06.08.2014թ.
ստորագրվել է Համայնքների գյուղատնտեսական
ռեսուրսների կառավարման և մրցունակություն
երկրորդ ծրագրի վերաբերյալ թիվ 8374 -ԱՄ վարկային
համաձայնագիրը:

Ծրագրի նպատակներն են՝

ա) բարելավել արոտավայրերի և անասնապահական
համակարգերի արտադրողականությունը ու
կենսունակությունը նպատակային համայնքներում.

բ) ավելացնել ընտրված անասնապահական և
բարձրարժեք ագրոպարենային արժեզրեաների
արտադրանքի շուկայահանումը:

Ծրագրի բաղադրիչներն են՝

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 1՝ Համայնքների արոտավայրերի և
անասնապահության կառավարման համակարգ,

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 2՝ Արժեզրեային գարգացում,

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 3՝ Պետական կառույցների
կարողությունների հզորացում,

ԲԱՂԱԴՐԻՉ 4՝ Ծրագրի համակարգում և կառավարում:

Հաշվեքննվող ժամանակաշրջանում շինարարական
աշխատանքն իրականացնելու համար կնքվել են թվով 56
պայմանագրեր 3,144,720 հազար դրամ վերջնական
պայմանագրային գներով, որից Բաղադրիչ 1-ի՝
<<համայնքային արոտավայրերի և անասնապահության
կառավարման համակարգի>> շրջանակներում թվով 51
պայմանագրեր 2,844,688 հազար դրամ ընդհանուր
պայմանագրային գնով և Բաղադրիչ 3-ի՝ <<պետական
հատվածի կառույցների ու ժեղացում>> շրջանակում
թվով 5 պայմանագրեր 300,032 հազար դրամ ընդհանուր
պայմանագրային գնով:

Նշված պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների համար կազմվել են 2,499,986 հազար դրամի կատարողական ակտեր, որից Բաղադրիչ 1-ով՝ 2,200,942 հազար դրամի, և Բաղադրիչ 3-ով՝ 299,044 հազար դրամի :

Ստուգմամբ ընդրկված ժամանակաշրջանում աշխատանքներ են իրականացվել նաև մինչև 2016թ.-ը՝ թվով 14 Կապալառուների հետ կնքված, 1,052,895 հազար դրամ ընդհանուր պայմանագրային գնով, թվով 15 պայմանագրերի շրջանակներում, որից Բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում՝ թվով 13 պայմանագրեր՝ 861,331 հազար դրամ պայմանագրային գնով, և Բաղադրիչ 3-ի շրջանակներում՝ թվով 2 պայմանագրեր՝ 191,563 հազար դրամ պայմանագրային գնով: Նշված պայմանագրերի շրջանակներում ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում կատարված աշխատանքների համար կազմվել են 734,011 հազար դրամի կատարողական ակտեր, որից Բաղադրիչ 1-ով՝ 613,933 հազար դրամի, և Բաղադրիչ 3-ով՝ 120 հազար դրամի :

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարական աշխատանքների նախագծային ծավալների հաշվարկներում անհամապատասխանությունների արդյունքում կատարողական ակտերով ավելի են հաշվարկվել 27,456 հազար դրամ իսկ պայմանագրով 8,918 հազար դրամ:
2. Շինարարական աշխատանքների նախահաշվային արժեքներում անհամապատասխանությունների արդյունքում նախահաշիվներն ավելի են հաշվարկվել 286,077 հազար դրամով:
3. Շինարարական աշխատանքների պայմանագրային գները գերազանցել են ճշտված նախահաշվային արժեքները 196,053 հազար դրամով:
4. Շինարարական աշխատանքների պայմանագրով պատվիրված աշխատանքների տեսակների և ծավալների փոփոխությունների արդյունքում տեղի է ունեցել աշխատանքների թանկացում 25,550 հազար դրամի չափով:
5. Շինարարական աշխատանքների պայմանագրային փոփոխությունների ժամանակ փոփոխվող աշխատանքների ծավալների, լրացուցիչ աշխատանքների տեսակների սխալ հաշվարկման և փոխհատուցման չենթակա լրացուցիչ աշխատանքների հաշվարկման արդյունքում ավելի են հաշվարկվել 13,336 հազար դրամ:
6. Շինարարական աշխատանքների փոփոխությունների թագքում սխալ հիմնավորմամբ լրացուցիչ