

✓ <<Անուշիկ Ջրեր>> ՍՊԸ-ի կազմած նախագծերի մասնագրերում դաշտային ինժեներա-երկրաբանական և հիդրոերկրաբանական հետազոտությունների, այդ շրջանին առնչվող արխիվային հաշվետվությունների ուսումնասիրության և կամերալ աշխատանքների ամփոփման արդյունքում ըստ ֆիզիկա-մեխանիկական ցուցանիշների և հասակային հերթականության առանձնացված բնահողերի հիմնական տեսակների շերտերի հզորությունները չեն համապատասխանում նախագծի երկայնական պրոֆիլում և մասնագրի ըստ պիկետների

Նախագծի երկայնական

պրոֆիլում և ըստ

պիկետների

նկարագրությունում

բնահողերի շերտերի

հաստությունները չեն

համապատասխանում

դրանց համար հիմք

հանդիսացած դաշտային

ինժեներա-

երկրաբանական

հետազոտությունների,

արխիվային

հաշվետվությունների

ուսումնասիրության և

կամերալ

նկարագրությունում

արձանագրված

հզորություններին :

Արդյունքում

տարբերություններ են

առաջանում ըստ մշակման

բարդության կարգի

բնահողերի ծավալների

մեջ : Մասնավորապես .

➤ Արագածոտնի մարզի

Արտաշատի համայնքի

արոտավայրերի

շրարբիացման

համակարգում 4-րդ և 7-րդ

կարգի բնահողերի մշակման

ծավալները ավել են

հաշվարկվել համապատասխանաբար 78հմ-ով և 2844հմ-ով, իսկ 5-րդ կարգի բնահողի ծավալը պակաս է հաշվարկվել 2437հմ-ով :

➤ Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան համայնքի արոտավայրերի շրարբիացման համակարգում 4-րդ կարգի բնահողի մշակման ծավալը պակաս է հաշվարկվել 1655հմ-ով, իսկ 5-րդ և 6-րդ կարգի բնահողերի ծավալները ավել են հաշվարկվել համապատասխանաբար 1135հմ-ով և 631հմ-ով :

➤ Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ համայնքի արոտավայրերի շրարբիացման ցանցում 3-րդ և 4-րդ կարգի բնահողի մշակման ծավալները պակաս են հաշվարկվել 1859հմ-ով, 5-րդ կարգինը ավել է հաշվարկվել 1105հմ-ով, իսկ 6-րդ և 7-րդ կարգինը ավել է հաշվարկվել 319հմ-ով :

➤ Արագածոտնի մարզի Ապարան-1 համայնքի արոտավայրերի շրարբիացման համակարգում հարթակի

բնահողի կտրման աշխատանքներում 4-րդ կարգի բնահողի ծավալը պակաս է հաշվարկվել 452 խմ-ով իսկ 5-րդ և 6-րդ կարգի բնահողի ծավալները ավել են հաշվարկվել համապատասխանաբար 69 խմ-ով և 387 խմ-ով: Խրամոռոռում բնահողի մշակման աշխատանքներում 4-րդ և 5-րդ կարգի կարգի բնահողի ծավալները պակաս են հաշվարկվել համապատասխանաբար 1098 խմ-ով և 1172 խմ-ով իսկ 6-րդ և 7-րդ կարգի բնահողի ծավալները ավել են հաշվարկվել համապատասխանաբար 1774 խմ-ով և 75 խմ-ով:

➤ Նույն անհամապատասխանությունն արդյունքում Արագածոտնի մարզի Ապարան -2 համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգում, որի համար դեռևս կատարողական ակտեր չէին կազմվել, ըստ բնահողի մշակման բարդությունն և նախագծային և պայմանագրային ծավալները կտրման աշխատանքներում 4-րդ և 5-րդ կարգի բնահողերի համար պակաս են հաշվարկվել համապատասխանաբար 528 խմ-ով և 196 խմ-ով, իսկ 6-րդ և 7-րդ կարգի բնահողերինը ավել են հաշվարկվել համապատասխանաբար 946 խմ-ով և 26 խմ-ով:

Խրամոռոռում 2

**Նախագծային
ընկերություններ
կողմից հիդրոմոնիթինգ
փխրեցման աշխատանքի
միմյանցից Էականորեն
տարբեր նախահաշվային
արժեքները նդունելու
արդյունքում
ամենացածր
նախահաշվային միավոր**

հիդրոմոնիթինգ փխրեցման աշխատանքներ, որոնց համար ՀՀ-ում գործող նորմատիվային գնացուցակներ (միավոր նորմատիվային նախահաշվային արժեքներ) չկան:

հաշվարկվել համապատասխանաբար 946 խմ-ով և 26 խմ-ով: Խրամոռոռում 2 կարգի բնահողի ծավալը պակաս է հաշվարկվել 916 խմ-ով, իսկ 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ կարգի բնահողերի ծավալները ավել են հաշվարկվել 610 խմ-ով 726 խմ-ով և 32 խմ-ով:

• Բոլոր նախագծողներին կողմից նախահաշվներում ժայռային ապարներին փխրեցման աշխատանքները հաշվարկվել են որպես

Տարբեր նախագծային կազմակերպությունների կողմից, նախահաշիվների ուղղակի ծախսերում, կիրառվել են միմյանցից եականորեն՝ մինչև 2,9 անգամ տարբերվող նախահաշվային արժեքներ: Ընդ որում, <<Անուշիկ ջրեր>> ՍՊԸ-ի կողմից կազմված տարբեր օբյեկտների նախահաշիվներում կիրառվել են միմյանցից մինչև 2,5 անգամ տարբերվող նախահաշվային միավոր արժեքներ: Որպես այս աշխատանքների նախահաշվային արժեքների կիրառման նորմատիվային հիմքեր նախահաշիվներում նշել են <<2 ուկա>>, <<ինֆորմ>>, <<գնահաշվարկ>>, <<ՎՅ-144, 01.07.2015թ>> կամ <<1-993 մեք, 1-1553 աշխ>>:

Նախահաշիվներում բնահողի փխրեցման աշխատանքները հիդրոմոմոնիթինգ հաշվարկելու հիմնավորումները և այդ աշխատանքների համար կիրառված նախահաշվային հիմքերը տրամադրվում են հարցմանը ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը պատասխանել է, որ դրանք իրենց և հիմնադրամի կողմից ենթակա չեն տնօրինման, առկա չեն և այդ հարցմանը առնչվող որևէ տեղեկատվություն չի տրամադրվել:

- Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժման աշխատանքների նախահաշվային միավոր արժեքներում, համաձայն ՇՆՈԼ Կ IV-2-82 հավաքածու 22-ի, ներառված են նաև խողովակաշարը մինչև 10 սմ հաստությամբ բնահողով լիցքի աշխատանքների արժեքները, հետևաբար որպես առանձին աշխատանք հաշվարկված բնահողի հետլիցքի աշխատանքների ծավալներից պետք է նվազեցվեն խողովակաշարերի տեղադրման աշխատանքների նախահաշվային արժեքներում ներառված հետլիցքի վերը նշված շերտի ծավալները, ինչը ոչ մի նախագծային կազմակերպության կողմից չի իրականացվել:

- Բնահողի քանակի տեղափոխման աշխատանքներին արժեքները հաշվարկելիս, բոլոր նախագծողներին կողմից, կիրառել են ՀՀ-ում չգործող գնացուցակներ, այնինչ, համաձայն ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գործող գներով շինարարական աշխատանքներին արժեքի հաշվարկման կարգ>>-ի՝ հավելված 8-ի, 20-րդ կետի, այնպետք է ընդունվեր 2 ահագործող կամ շինարարական կազմակերպությունների գներով, ինչը ՀՀ-ում, որպես կանոն, <<հանքում>> աշխատելու դեպքում փոքր հեռավորությունների համար

կազմում է մեկ տ-ն մեկ կմ փոխադրելու համար առավելագույնը 250 դրամ, ներառյալ բոլոր ծախսերն ու հարկերը այնինչ նախագծողների հաշվարկներին ուղղակի ծախսերում այն կազմել է շուրջ 1100 դրամ:

- Համաձայն ՇՆԿԿ IV.2.82-ի, ՇՆԿԿ III-8-76-ի և ՇՆԿԿ 3.02.01-87-ի պահանջների բնահողի մշակման աշխատանքներում լրամշակման աշխատանքներին մեթոդը և ծավալը պետք է ընդունվի աշխատանքային նախագծում և աշխատանքների կազմակերպման նախագծում նշված ծավալին և մեթոդին

**Նախահաշիվներում
նախագծով
չնախատեսված
բնահողի ձեռքով
լրամշակման
աշխատանքներ
հաշվարկելու
արդյունքում
ավելի է
համաձայն 17.148**

համապատասխան և որպես կանոն, այն պետք է կատարվի մեխանիզացված մեթոդով: Աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ ոչ մի օբյեկտի համար չի կազմվել: Թվով 11 օբյեկտների աշխատանքային նախագծերում և տեխնիկական մասնագրերում չեն նախատեսվել բնահողի ձեռքով լրամշակման աշխատանքներ,

սակայն նախահաշիվներում, առանց որևէ հիմնավորման, հաշվարկվել են բնահողերի ձեռքով լրամշակման աշխատանքներ:

• Որոշ դեպքերում սխալ են ընդունվել Փ630մ մ տրամագծով մետաղական կիսախողովակներին մոնտաժման աշխատանքների նորմատիվային ծախսերը՝ Ե 22-72 հիմնավորմամբ ծախսերի փոխարեն ընդունվել են Ե 22-75 հիմնավորմամբ նորմատիվային ծախսերը: Սխալ են հաշվարկվել կիսախողովակի ներկման աշխատանքների ծավալները: Միաձուլվելով բետոնե եզրաշերտի կառուցման Ե 6-90 հիմքով նախատեսված նորմատիվային ծախսերի փոխարեն ընդունվել են Ե 6-13 հիմքով սահմանված (բետոնե հիմք-հենարաններ) նորմատիվային ծախսերը: Խմոցների միաձուլվելով բետոնե հենարանների նյութերի գների հաշվարկներում բետոնի փոխարեն ընդունվել են հիդրոբետոնի գները: Փխրուն բնահողի ձեռքով մշակման աշխատանքը հաշվարկվել է որպես ժայռային գրունտ: Մետաղական ցանկապատի ներկման աշխատանքների մակերեսների հաշվարկում չեն կիրառվել ցանկապատի տեսակից կախված նորմերով նախատեսված գործակիցները: Քարի չոր սալարկման աշխատանքների նախահաշվային արժեքներում կիրառվել են նախագծով նշված հաստոլթյունից մեծ հաստոլթյունով սալարկման աշխատանքների նորմեր:

• Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի փարախի կառուցման աշխատանքներում բնահողի տեղափոխման հեռավորությունը համաձայն նախագծային հորիզոնականների չափերի և ՇՆՈԼ Կ IV.2.82 Մաս IV Գլուխ 2 Հատոր 1-ի պահանջների կազմում է 10մ այնինչ պայմանագրում և կատարողականներում ընդունվել է 50մ արդյունքում ավել է հաշվարկվել 1,456 հազար դրամի կատարողական

Հետևանք