

Ստորագրումն իրականացնողի կողմից իսկ կատարված հաշվարկներին համաձայն մնացած՝ թվով 15 պայմանագրերում տեղի է ունեցել հակառակը՝ աշխատանքների էժանացում 12,010 հազար դրամի չափով, ինչը սակայն չի արձանագրվում:

Բացի այդ, Վարկային համաձայնագրով նախատեսված է, որ ՀԳՌԿՄ // ծրագրի գնումները իրականացվում են նդեկավարվելով 2011 թվականի հունվարով թվագրված և 2014թ. հունիսին վերանայված Համաշխարհային բանկի գնումների ուղեցույցներով՝ «Ուղեցույցներ. Համաշխարհային բանկի Վարկառուների կողմից ՎԶՄԲ Վարկներին ու ՄԶԸ վարկերին և դրամաշնորհներին շրջանակներում կատարվող ապրանքների, աշխատանքների և նշխորհրդատվական ծառայությունների գնումներ»:

Ուղեցույցներում նշված է, որ Վարկառուն պետք է օգտագործի Բանկի կողմից մշակված համապատասխան ստանդարտ մրցութային փաստաթղթերը, առանց որևէ տեքստային փոփոխության: Գնանշման հարցմամբ շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման համար նույնպես նախատեսված է մրցութային փաստաթղթերի ձև, ներառյալ պայմանագրի ձևը, որում և սահմանված է հետևյալ կետը աշխատանքների ծավալների փոփոխության վերաբերյալ՝

«Է) աշխատանքների ծավալների փոփոխության դեպքում, պայմանագրով սահմանված միավորի գինը կկիրառվի փոփոխման կարգը պահպանելով համար: Գլխավոր շինարարի կողմից սահմանված նոր աշխատանքների կատարման համար կվճարվի համատեղ համաձայնեցված գումարը, իսկ Կապալառուի և գլխավոր շինարարի միջև ծագած անհամաձայնությունների դեպքում, վերջինս կսահմանի միավորի գինը, որը պարտադիր է Կապալառուի համար,»

CARMAC 2-CP-18-L-7/02 (Jrashen CW) ՀՀ Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքի արոտավայրերում ջրաբեկացման համակարգի կառուցման ընթացքում 06.08.2018թ.-ին հեղինակային հսկիչ <<Զվե նախագիծ>> ՍՊԸ և տեխնիկական հսկիչ <<ՀՀ նախագծերի արտագերատեսչական փորձաքննություն>> ՓԲԸ-ի մասնակցությամբ կազմվել է բացված փոստրակներում ու խրամուղիներում հիմնատակերի բնահողերի որակի ստուգման արձանագրություն, համաձայն որի խմուցների տեղամասում <<...հատակագծային նիշը կազմում է ըստ նախագծի, հատակագծային տեղադրումը համապատասխանում է գլխավոր հատակագծին, գրունտային ջրերի մակարդակը գտնվում է -1.2մ հարթեցման նիշից, հիմքերի տեղադրման խորությունը ըստ նախագծի կազմում է -1.5մ հարթեցման նիշից և փաստացի -1.5մ հարթեցման նիշից...>> և որպես հատուկ դիտողություն նշել են որ <<...անհրաժեշտ է նախատեսել ջրահեռացում (դրենաժային համակարգ...)>>: Նշվածի հիման վրա կապալառու <<ՎԵՍ ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի տնօրենը դիմել է պատվիրատուին՝ նշելով, որ աշխատանքների ընթացքում հայտեն եկել ստորերկրյա ջրեր, որը հնարավորություն է չի տալիս շինարարական աշխատանքները շարունակել, և խնդրել է տալ անհրաժեշտ լուծում: Պատվիրատուն 2018թ.-ի հունիսի 18-ին նշված գրությունը ուղարկել է նախագծող <<Զվե նախագիծ>> ՍՊԸ-ին՝ առաջարկելով տալ համապատասխան նախագծային լուծում: Որպես լուծում նախագծվել են հարթեցման նիշից 1.2մ ներքև թվով 3 դրենաժների կառուցում, կատարվել է պայմանագրային գնի ավելացում 3,468 հազար դրամով, և նշված գումարն ամբողջովի վճարվել է կապալառուին: Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ վերը նշված 06.08.2018թ.-ին կազմված արձանագրությունում նշված փաստը այն մասին, որ հիմքերի տեղադրման խորությունը ըստ նախագծի կազմում են 1.5մ հարթեցման նիշից ներքև չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ համաձայն նախագծի, հիմքերի տեղադրման խորությունը հարթեցման նիշից կազմում են 1.2մ (նախագիծ գիրք -2 թերթ ՃՇ-15, ՃՇ-16, ՃՇ-18, ՃՇ-28), հետևաբար 1.2մ խորության վրա գտնվող ստորգետնյա ջրերը չեին կարող խանգարել շինարարական աշխատանքների ընթացքին և կառուցվող դրենաժային

համակարգը, որի կառուցման համար վճարվել է **3,468 հազար դրամ**, ոչ նշով չեն կարող նպաստել շինարարական աշխատանքներին և կառույցին: Բացի այդ, չնայած նրան, որ փոփոխությունների համար հիմք հանդիսացած կապալառուի գրույթում նշվում է միայն ստորգետնյա ջրերի հեռացման անհրաժեշտության մասին, պայմանագրի փոփոխությունում նախատեսվել և կատարողականներով վճարվել են նաև լրացուցիչ 18.4 քմ խճով բնահողի տոփանմամբ քարե չոր սալարկման նախաշերտի կառուցման աշխատանքներ՝ գումարով **123 հազար դրամ**:

Առարկություն

Ջրաշեն համայնքի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում օբյեկտի շին. աշխատանքներին հրականացման ընթացքում ի հայտ են եկել գրունտային ջրեր. Որոնք գտնվում էին հարթեցման մակարդակից մինչև -1.2մ խորության վրա (դա պարզ երևում է տրամադրված լուսանկարներում), ուստի նախագծված և կառուցված դրենաժային համակարգերը պարտադիր են գրունտային ջրերը հիմքերից հեռացնելու համար:

Ինչ վերաբերում է լրացուցիչ 18.4 քմ խճով բնահողի տոփանմամբ քարե չոր սալարկմանը, ապա ծավալների ստուգման արդյունքում կատարվել է ծավալների ճշտում:

• NCB-CARMAC2-CP-16-G-13/02 (Sarukhan CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սարուն խան համայնքի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցման ընթացքում կապալառու 17.10.2016թ.-ին դիմել է պատվիրատուին՝ նշվելով, որ ՆԿ 90+40-ՆԿ 90+50, ՆԿ 99+80-ՆԿ 112+84 և ՆԿ 115+63-ՆԿ 124+00, հատվածներում հողային աշխատանքներ կատարելիս, հայտնաբերվել են ժայռային գրունտներ, և խնդրել է կատարել համապատասխան ճշտումներ հողային աշխատանքների կարգերում և ծավալներում: Նշված առաջարկին նախագծող <<Անուշիկ Ջրեր>> ՍՊԸ-ն, 28.10.2016թ գրությունից, պատասխանել է, որ <<... բացված խրամուղու ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ մեր կողմից տրված

բնահողի մշակման խմբերը (կարգերը) համապատասխանում են ՇՆՈԼԿ 4-2-82 թիվ 1 մեջ նկարագրված բնահողերի տեսքերին, սակայն կրային ցեմենտով ուժեղ շաղկապված ության պատճառով բնահողերի մշակման ժամանակ անհրաժեշտությամբ առաջացել ՊԿ 102+25-ՊԿ 105+25, ՊԿ 107+00-ՊԿ 112+00, ՊԿ 117+80-ՊԿ 123+15 հատվածներում կիրառել նախնական փխրեցում և այդ հատվածում փխրեցումը կկազմի ընդհանուր ծավալի 30%-ը՝ 500խմ: Պայմանագրում կատարվել է փոփոխություն և լրացուցիչ վճարվել է 500քմ ժայռային գրունտի փխրեցման ախատանքներ՝ **2,160 հազար դրամ**, ինչը վճարման ենթակա էր, քանի որ համաձայն նախագծողի կողմից տրված եզրակացության, բնահողի կատեգորիայի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, իսկ նախագծում նշված տվյալ բնահողերի մշակման համար հենց նույն վերը նշված ՇՆՈԼԿ-ով նախնական փխրեցման վճարում չի նախատեսվում:

Համայնքի ղեկավարը պատվիրատուին ուղղված 16.09.2016թ գրությունում նշել է, որ <<... համակարգի ջրի մատակարարումը իրականացվելու է 3 հատ աղբյուրներից, որոնց ջրերը միացման կետում նախագծով նախատեսվել է կառուցել ջրընդունիչ: Աղբյուրների ընդհանուր երկարությունը այդ կետից կազմում է շուրջ 400մ: Եթե աղբյուրների վրա կառուցվի աղբյուրակապեր և 400մ ընդհանուր երկարությամբ ջրագիծ, որը միանա նախագծի ջրագծին ՆԿ 0+00 կետում, ապա կապահովվի ջրի **երաշխավորված մաքրությունը**՝ ամբողջ ջրատարի մեջ ...>> և առաջարկել է նախագծում կատարել փոփոխություն:

Կապալ առուները հերթին 17.07.2017թ թիվ 27 գրությամբ դիմել է պատվիրատուին՝ նշվելով, որ <<... ջրընդունիչի վրա, քանի որ արդեն ունենալու ենք **մաքուր խմելու ջրեր**, անհրաժեշտ է տեղադրել ծածկ և ջրահեռացման համակարգ ...>>:

Նշված առաջարկությունները ընդունվել են պատվիրատուի և նախագծային կազմակերպությունների կողմից, կատարվել է պայմանագրային փոփոխություն և այդ աշխատանքների համար լրացուցիչ վճարվել է 6,105.8 հազար դրամ, այն ինչ <<Էմ Զի դիզայն>> ՍՊԸ-ի կողմից 18.04.2016թ.-ին տրված թիվ 03-փ քործաքննության եզրակացությամբ երաշխավորվել է, որ նախագիծային փաստաթղթերը

համապատասխանում են ՀՀ-ում գործող օրենսդրությանը և նորմատիվատենիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին, հետևաբար նախագծով ապահովված էր ջրի երաշխավորված մաքրությանը ամբողջ ջրատարի մեջ, և **6.106 հազար դրամի** լրացուցիչ վճարված աշխատանքների կատարումը ոչնչով չի հիմնավորվում: Որևէ նորմով չի պարտադրվում ջրարբիացման համար կատարվող ջրառնիրականացնել պարտադիր փակ համակարգով, ընդ որում, նույն այս ծրագրի շրջանակներում բազմաթիվ դեպքերում նախագծվել և իրականացվել են բաց առվակներին և ոռոգման համակարգերին բաց ջրընդունիչներով ջրառներ:

Առարկայություն՝

Կապալ առև կազմակերպությունն նամակի հիման վրա կատարված դաշտային ուսումնասիրություններն արդյունքում բնահողերի մշակման խմբերը (կարգերը) չեն փոխվել, քանի որ ինչպես ծավալային կշռի, այնպես էլ հատիկաչափական կազմի առումով, որոնց հիման վրա է որոշվում բնահողերի խումբը (կարգը), նախագծային ցուցանիշների հետ շեղումներ չեն հայտնաբերվել:

Մորենային առաջացումները, որոնք դասվում են փխրաբեկոր նստվածքային առաջացումների խմբին, կրային ցեմենտով ամուր 2 ադկապվածության արդյունքում վերածվել են գրեթե կոնգլոմերատների, որոնք հանդիսանում են կիսաժայռային ապարներ: Վերջիններիս մշակումը համեմատած փխրաբեկոր նստվածքների հետ անհամեմատ դժվար է և առավել աշխատատար:

Բնահողերի նախնական փխրեցման տարբերակը մեր կողմից ընտրվել է նկատի ունենալով երկու հիմնական պատճառ.

- Խրամում ուղևորությունը էքսկավատորի միջոցով բնահողի առավել ցեմենտացված**