

-թիվ 1 ջրատաշ տակում նախագծով նախատեսված 10գծ.մ Φ75 պոլիէթիլենային ջրահեռացման խողովակը փոխարինվել է 15 գծ.մ Φ76*3մ հաստությամբ երկաթյա խողովակով ,

- թիվ 2 ջրատաշ տակում առաջարկված 20 գծ.մ Φ225 մմ տրամագծով պոլիէթիլենային դրենաժային խողովակի փոխարեն , սխեմատիկ , ցույց է տրվել նախագծված ջրհավաք խողովակին միացող լրացուցիչ է 47 գծ.մ դրենաժային խողովակ՝ չնշելով ջրհավաք խողովակին միացման կետի կոորդինատները և խողովակաշարի երկայնական և լայնական կտրվածքները ,

- թիվ 4 ջրատաշ տակում առաջարկված 20 գծ.մ դրենաժի փոխարեն , սխեմատիկ , առանց կտրվածքների չափերի և հատակագծային դիրքի , ավելացվել է 40 գծ.մ դրենաժային խողովակ :

Առանց որևէ հիմնավորման և անհրաժեշտ ության կատարված վերը նշված փոփոխություններն արդյունքում պայմանագրային գինը ավելացվել և կատարողական ակտերով վճարվել է 3,434 հազար դրամ :

Առարկություն՝

ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի արոտավայրերում ջրարբիացման ցանցի կառուցման աշխատանքների փոփոխությունները իրականացվել են ոչ թե անհիմն , այլ համայնքի ղեկավարի , տեղում փաստացի համապատասխան մասնագետների (պատվիրատուի ,տեխնիկական հսկիչի , նախագծի գլխավոր մասնագետի) բազմաթիվ և խորը ուսումնասիրություններն արդյունքում :

Թիվ հինգ խմոցը գտնվում է մնացած խմոցներից ամենահեռավորը համայնքից և այդ պատճառով էր , որ ջրատաշ տակի մոտ էր տեղադրված նախագծվող փարախը ու կացարանը և այդ բոլորը համալիրը համարվում էր հինգերորդ տեղամաս : Հինգերորդ տեղամասի ճանապարհ

ծավալ ներք վերաբերվում են համալիրին տանող
կառույցներին: Միաժամանակ խմոցի ճանապարհ
իրականացնելիս դեռ պարզ էր կաանհրաժեշտ քանակի
ջուր թե ոչ, ուստի, որ հասնենք խմոց պետք էր
իրականացնել որոշակի շատքիչ ծավալի աշխատանք, որը
կատարողականակտով չի ելնշվել:

Միաժամանակ ճանապարհի հետ զուգահեռ
իրականացվեցին խմոցի տարածքի
կտրուկ, հարթեցում, նշահարում, խմոցի հենարանների
փորում և այլ աշխատանքներ: Իրականացվեց նաև
նախագծով նախատեսված ստորգետնյա ջրահավաքի
հողային աշխատանքները այստեղ պարզվեց, որ ջրի
քանակը շատքիչ է, որոշվեց երկարացնել ստորգետնյա
ջրահավաքի երկարությունը, որը նույնպես ցանկալի
արդյունք է տվեց: Քանի որ թիվ հինգ խմոցը գտնվում էր
փարախի և հովիվների կացարանի մոտակայքում և
ջրատաշտակը շտկարենոր էր համայնքին, գյուղապետը
առաջարկեց ստորգետնյա ջրահավաքը ևս մի երկու
հատվածում որոնցում նույնպես շատքիչ ջուր
հավաքվեց: Բոլոր հատվածները անհրաժեշտ էր
իրականացնել հետլիցք, հարթեցում և մի շարք
բնապահպանական աշխատանքներ:

Թիվ 1 ջրատաշտակի նոր նախագծում, որը կնքված է և
ստորագրված նախագծային կազմակերպության կողմից
գոյություն ունի դրենաժային խողովակի խրամուղում
լայնական կտրվածքը, որտեղ նշված է բոլոր
անհրաժեշտ չափերը բարձրություն խրամուղումներքևի
հատակի լայնություն, իսկ հատակագծում
երկարությունը: Նշված է նաև ջրահեռացման խողովակի
երկարությունը, իսկ խողովակը փոխարինվել է
մետաղականով այն պատճառով, որ այն անցնում է
գոյություն ունեցող ճանապարհի տակով: Հիմնական
նախագծում հստակ նշած է հենապատի և ջրատաշտակի
կոորդինատները և իրականացնելով հետհաշվարկ

կարելի է պարզել աղբյուրակապի տեղը և կոորդինատները: Ավելացված խոդովակի լայնական կտրվացքը նույնն են ինչ որ հիմնական նախագծում այդ պատճառով լրացուցիչ նախագծում է ներկայվել:

Վերոհիշյալ փոփոխություններն հիման վրա Մեծավան համայնքի ջրարբիացման համակարգի կառուցման աշխատանքները պակասել են 5մլ նդրամով:

- CARMAC2-CP-15-G-6/02 (Artsvanist CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի

Արծվանիստ համայնքի արոտավայրերում ջրարբիացման ցանցի կառուցում:

24.05.2016թ.-ին համայնքի ղեկավարը դիմել է պատվիրատուին՝ նշելով, որ <<...2-րդ խմուցը նպատակահարմար է տեղափոխել գարաժներ կոչվող տարածքում, որպեսզի համայնքի անասնահոտի համար նպատակին ծառայելու: ... ուստի խնդրում ենք Ձեզ կատարել խմուցի տեղափոխություն 420մ ջրագծի տեղափոխմամբ ...>>: Սրանի պատասխան նախագծող <<Անուշիկ Ջրեր>> ՍՊԸ-ն կատարել է խմուցի տեղափոխում առաջարկված 420 մ-ի փոխարեն 687 մ՝ դուրս գալով իրականացվող ծրագրի շրջանակներից, և խմուցը արոտավայրերից հանել և նախագծել է համայնքի վարչական սահմաններում, որի համար լրացուցիչ **վճարվել է 6,083 հազար դրամ:**

Առարկություն՝

Արծվանիստ գյուղի N2 խմուցի տեղափոխման տեղը ընտրել է գյուղապետարանը (ընդհանրապես խմուցների տեղերը ընտրում են գյուղապետարանները և ոչ թե նախագծողը):

Խմուցի այդ տեղը և խմուցին ջուր մոտեցնող ջրատարի ընթացագծի ծրագրում նախագծողին ցույց են տվել գյուղապետը և «ԳԾԻԳ» ՊՀ ներկայացուցիչը: Նախագծման ընթացքում դաշտային հետազոտական աշխատանքների չափագրման տվյալները ցույց են տվել, որ ջրատարի իրական երկարությունը մինչև և նախագծվող խմուցը կազմում է ոչ թե 420մ այլ 687մ:

Տեղում տեղատեսությունը ցույց կտա, որ նույնիսկ շատ մեծ ցանկության դեպքում էլ հասարակությունը չրատարի ընթացագիծը և խմբի տեղը փոխելու համար:

- CARMAC2-CP-16-A-6/02 (Aparan CW) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում:

Կապալ առու <<Մեդիսոն Էյբլ>> ՍՊԸ-ի տնօրենը 23.07.2018թ.-ի թիվ Մ-39 գրության մեջ դիմել է պատվիրատուին՝ նշելով, որ <<... հաշվի առնելով ճանապարհների մեծ թեքությունը և դժվարանցանելիությունը խնդրում ենք խողովակի տակ հատկացված ավազ նախապատրաստական շերտը փոխարինել տեղի փափուկ, մաղած բնահողով ...>>: Պատվիրատուն նշված փոփոխության համար խնդրել է նախագծային ընկերության եզրակացությունը: Նախագծային ընկերությունը 27.07.2018թ.-ի թիվ 351 գրության մեջ տվել է իր համաձայնությունը և պայմանագրում կատարել են փոփոխություն: Ճանապարհների դժվարանցանելիությունը հիմք ընդունելով և կատարելով պայմանագրի փոփոխություն՝ հարցականի տակ է դրվել նույն պայմանագրով պատվիրված և կատարողականներով վճարված 30,553 հազար դրամ աշխատանքների, կապալ առուի կողից պայմանագրի ծավալներին և ՇՆՈԼԿ-նորմերին համապատասխան կատարելու փաստը, քանի որ ընդհանուր 89,468 հազար դրամ պայմանագրային գնի 34%-ը՝ **30,553 հազար դրամը, վճարվել է** նախագծով նախատեսված և կատարողական ակտերով ընդունված ջրագծի երկայնքով 7,3 մ լայնությամբ (որից խրառամողու կողքի հատվածը 5մ լայնությամբ) ճանապարհի՝ հարթակի կառուցման աշխատանքների համար:

Առարկություն՝

Խոսքը վերաբերում է բնակավայրից մինչև հենազնա արոտավայրեր, որտեղ իրականացվում է ջրարբիացման համակարգի կառուցումը, տանող ճանապարհների դժվարանցանելի հատվածներին: Հատկապես այն հատվածներին,

որոնք ունեն մեծ երկայնական թեք ություններ, կտրուկ վերելքներ:

Սույն նախագծում իրականացրած ճանապարհահարթակը, որն անցնում է բացառապես խողովակաշարի ծրագծով, նախատեսված է միայն ջրատարի տակավազի նախապատրաստական շերտ տեղափոխելու համար, այլ նախատեսված է ամբողջ շինարարության ընթացքում շինարարական աշխատանքների իրականացման համար, ինչպես նաև հետագա ահագործման ընթացքում ջրագծի սպասարկման/սնորոգման համար: Այնպես որ ոչ մի բան այդ փոփոխություն ամբողջական իտակ է դրվում:

• CARMAC2-CP-16-SH-3/02 (P.Mantash CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում և CARMAC2-CP-16-SH-1/02 (Artik CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում:

28.06.2016թ.-ի թիվ 02 գրություն ամբ. <<ՍՈՆՈՄԱԴ>> ՍՊԸ-ի տնօրենը դիմել է պատվիրատուին՝ նշելով, որ <<... հոլանդիսի 25-ի բնական աղետի պատճառով տեղացած հորդառատ անձրևներն ու տեղեւտարափ կարկուտը մեծ հեղեղումներն ու ավերվածություններն պատճառ են դարձել: Բնական աղետը մեծ վնասներ է հասցրել նաև մեր շինհրապարակին, որի հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջացել շինհրապարակում կատարված աշխատանքներն իրականացնել կրկնակի: 2,850 մ փորված խրամուղում կատարվել էին բոլոր տիպի նախապատրաստական աշխատանքները, մոնտաժվել էին պլաստմասե խողովակները և կատարվել էին բավականաչափ լիցքային աշխատանքները, բայց հեղեղումներից հետո բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները և լիցքերը հեղեղել, մաքրել, տարել է, խրամուղին շատ տեղերում 0.5-2 մ խորացել է, մոտ 200 մ-ը լցվել է հիմնովին, իսկ 800 մ-ը՝ մասնակի ... ՊԵ խողովակաշարը 2,900 մ մոնտաժված և բավականաչափ հողովածածկված էին, բոլոր հողային աշխատանքները հեղեղել, մաքրել, տարել է, իսկ խողովակները տեղ-տեղ վնասված դուրս է շարտել մի քանի մետր ...: Խնդրվում է, ելնելով ստեղծված իրավիճակից, ստեղծել հանձնառուով՝ վերը նշված