

Հ/Հ	Օբյեկտի անվանումը	Կապալառու	Նախագծող	Նախագծային աշխատանքների պայմանագրի կնքման ամսաթիվ	Նախահաշվային արժեքը	Պայմանագրային գին	ընդամենը խախտում	Հշտված նախ արեք	խախտման %
38	CARMAC2-CP-15-G-3/02 (Eranos CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոս համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ՀԱՉԱՐԱՇԵՆ ԱԿ	<<Ջրարբի>> ՍՊԸ	03.08.2015	38,300	33,434	1,862	36,438.0	5
39	CARMAC2-CP-17-G-16/02 (Ayrq CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Այրք համայնքի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ՀԱՉԱՐԱՇԵՆ ԱԿ	ՀԳՀՆ ՍՊԸ	09.09.2016	33,400	26,300	728	32,672.0	2
40	CARMAC2-CP-18-S-J-1/02 ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի Կոռնիձոր բնակավայրի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում, ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի Ե.Ննձորեսկ բնակավայրի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում և ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Տաշտուն բնակավայրի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ՆՈՄԻՆԳ ՍՊԸ	1) <<Յայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ 2) <<Յայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ 3) <<ԿՈՍՈՒՆԵՆԱՆԱԳ ԻՑ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՍՊԸ	1) 26.07.2016, 2) 26.09.2017, 3) 02.10.2017:	42,700	38,060	339	42,361.0	1
41	CARMAC2-CP-18-T-J-1/02 ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Մովսես և Վերին Ծաղկավան բնակավայրերի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգերի կառուցում	ԳԵՏՆԱՌՑՈՒՅ ՍՊԸ	<<Գիտեպինվեստ>> ՍՊԸ	05.10.2017	22,400	18,980	192	22,208.0	1
42	CARMAC2-CP-16-K-1/02 (Solak CW) ՀՀ Կոտայքի մարզի Մոլակ համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ԳԵՏՆԱՌՑՈՒՅ ՍՊԸ	<<Ունո Փրոջեքթ>> ՍՊԸ	02.11.2015	49,500	49,201	660	48,840.0	1
43	CARMAC2-CP-16-G-10/02 (Martuni CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ՀԻ-ԷԼ-ԿԱ ՍՊԸ	<<Ջրարբի>> ՍՊԸ	16.11.2015	32,900	31,245	2,416	30,484.5	8
44	CARMAC2-CP-16-G-10/02-1 (Martuni CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի արոտավայրերում ջրարբիացման ցանցին լրացուցիչ 900մ ջրագծի կառուցում	ՀԻ-ԷԼ-ԿԱ ՍՊԸ	<<Ջրարբի>> ՍՊԸ	26.11.2016	16,500	14,546	706	15,793.9	4
45	CARMAC2-CP-16-T-3/02 (Koxb CW) ՀՀ Տավուշի մարզի Կոլբ համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ԻՑԵՎԱՆԻ ԲԵՆՏՈՆԻՇԻՆ ԲԲԸ	ՀԳՀՆ ՍՊԸ	16.11.2015	52,600	45,984	1,686	50,914.0	3
46	CARMAC2-CP-18-SH-7/02 (AGHVORIK CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Արփի համայնքի Աղվորիկ բնակավայրի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում	«ԳՈՅԱՐԻԿ» ՍՊԸ	<<Քվե Նախագիծ>> ՍՊԸ	26.09.2017	44,700	43,500	1,117	43,583.0	3
47	CARMAC2-CP-15-V-1/02 (Aghnjadzor CW) ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Աղնջաձոր համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ԳՈՌՏԻԳ ՍՊԸ	<<Ջրարբի>> ՍՊԸ	06.20.2015	37,400	37,417	6,275	31,125.1	20

Հ/Հ	Օբյեկտի անվանումը	Կապալառու	Նախագծող	Նախագծային աշխատանքների պայմանագրի կնքման ամսաթիվ	Նախահաշվային արժեքը	Պայմանագրային գին	ընդամենը խախտում	Ճշտված նախ արեք	խախտման %
48	ARMAC2-CP-18-S-J-2/02 ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Բալաք և Որոտան բնակավայրերի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգերի կառուցում	ԳՈՈՏԻԳ ՍՊԸ	1) <<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ 2) <<Ջրարբի>> ՍՊԸ	1) 26.09.2017, 2) 06.10.2017:	31,600	29,900	424	31,176.0	1
49	CARMAC2-CP-16-SH-4/02 (Amasia CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացում	ԴԱՎԻԹ-ՆՈՐԱՅՐ ՍՊԸ	<<Անուշիկ ջրեր>> ՍՊԸ	26.11.2015	36,200	36,306	732	35,468.1	2
50	CARMAC2-CP-15-L-1/02 (Lernantsq CW) ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնանցք համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ՆՈՄԻՆԳ ՍՊԸ	<<Քվե Նախագիծ>> ՍՊԸ	26.08.2015	30,800	30,218	2,728	28,072.0	10
51	CARMAC2-CP-16-A-5/02 (Talin CW) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԸԻՆ ԲԲԸ	<<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	25.08.2015	30,700	29,105	4,044	26,656.0	15
52	CARMAC2-CP-16-G-11/02-1 (Chambarak CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի արոտավայրերում խմոցի, փարախի և կացարանի կառուցում	ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ ՍՊԸ	ՀԳՇՆ ՍՊԸ	29.07.2016	29,500	27,881	507	28,993.0	2
53	CARMAC2-CP-16-A-8/02 (N.Amanos CW) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ն. Ամանոս համայնքի արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ԳՐԷԴՇԻՆ ՍՊԸ	<<Անուշիկ ջրեր>> ՍՊԸ	01.09.2016	21,700	21,000	2,650	19,050.4	14
54	CARMAC2-CP-17-T-4/02 (Chinari CW) ՀՀ Տավուշի մարզի Չինարի համայնքի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ՀԵՐ-ՍՈՒԷ ՇԻՆ ՍՊԸ	<<Քվե Նախագիծ>> ՍՊԸ	05.09.2016	10,800	10,204	2,210	8,590.0	26
Ամբողջը					3,333,801	3,118,870	286,077	3,047,724	

Տեղեկատվություն
Հշտավծ նախահաշվային արժեքի և պայմանագրային գնի հարաբերակցության մասին

հազ. դրամ

Հ/Հ	Օբյեկտի անվանումը	Կապալառու	Նախագծող	Նախագծային աշխատանքների պայմանագրի կնքման ամսաթիվ	Նախահաշվային արժեքը	Պայմանագրային գին	ընդամենը խախտում	Հշտավծ նախ արեք	Պայմանագրային գինը գերազանցում է Հշտավծ նախահաշվային գումար	
									գումար	%
1	CARMAC2-CP-15-A-2/02 (Mastara CW) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Մաստարա համայնքի արտոնավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ՂԱՐԱԲԱՂՅՑԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ	<<Անուշիկ ջրեր>> ՍՊԸ	15.07.2015	86,200	84,986	6,423	79,776.6	5,209	6.5
2	NCB-CARMAC2-CP-16-A-1/02 (Artashavan CW) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտաշավան համայնքի արտոնավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ՂԱՐԱԲԱՂՅՑԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ	<<Անուշիկ ջրեր>> ՍՊԸ	07.07.2015	148,600	138,353	50,351	98,249.0	40,104	40.8
3	CARMAC2-CP-16-SH-3/02 (P.Mantash CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ համայնքի արտոնավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ՂԱՐԱԲԱՂՅՑԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ	<<Անուշիկ ջրեր>> ՍՊԸ	03.11.2015	95,820	95,743	12,104	83,716.2	12,026	14.4
4	CARMAC2-CP-16-SH-3/02-1 (P.Mantash CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ համայնքի արտոնավայրերում խմոցների կառուցում	ՂԱՐԱԲԱՂՅՑԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ	<<Անուշիկ ջրեր>> ՍՊԸ	03.11.2015	42,000	41,976	5,117	36,883.0	5,093	13.8
5	CARMAC2-CP-16-L-3/02 (Saramej CW) ՀՀ Լոռու մարզի Սարամեջ համայնքի արտոնավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցման	ՄԱՍՈՒԿ ՍՊԸ	<<Քվե Նախագիծ>> ՍՊԸ	12.10.2015	41,100	42,029	1,699	39,401.0	2,628	6.7
6	CARMAC2-CP-15-SH-2/02 (Tavshut CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Թավշուտ համայնքի արտոնավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ՄԱՍՈՒԿ ՍՊԸ	<<Անուշիկ ջրեր>> ՍՊԸ	02.20.2017	40,600	39,703	1,078	39,522.0	181	0.5
7	CARMAC2-CP-16-SH-5/02 (Aregnadem CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Արեգնադեմ համայնքի արտոնավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ՄԱՍՈՒԿ ՍՊԸ	<<Անուշիկ ջրեր>> ՍՊԸ	17.06.2017	35,300	34,973	898	34,402.0	571	1.7
8	CARMAC2-CP-18-K-6/02 (KAPUTAN CW) ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի արտոնավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ՄԱՍՈՒԿ ՍՊԸ	<<Ունո Փրոջեքթ>> ՍՊԸ	27.09.2017	77,940	77,370	1,233	76,707.0	663	0.9
9	CARMAC2-CP-16-SH-6/02 (Alvar CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Ալվար համայնքի արտոնավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացում	ՄԱՍՈՒԿ ՍՊԸ	<<Անուշիկ ջրեր>> ՍՊԸ	29.07.2016	71,900	71,594	976	70,924.0	670	0.9
10	CARMAC2-CP-15-G-8/02 (Tsomasar CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովասար համայնքի արտոնավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ ՍՊԸ	<<Ձրարբի>> ՍՊԸ	20.10.2015	63,200	63,151	8,361	54,839.1	8,312	15.2
11	CARMAC2-CP-16-G-3/02-1 (Eranos CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոս համայնքի հեռագնա արտոնավայրերում ջրագծի մեկ խմոցի և ջրընդունիչի կառուցման	ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ ՍՊԸ	<<Ձրարբի>> ՍՊԸ	25.08.2016	93,800	88,825	5,647	88,153.0	672	0.8
12	CARMAC2-CP-15-G-6/02 (Artsvanist CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ համայնքի արտոնավայրերում ջրարբիացման ցանցի կառուցում	ՆԻԿԿԱՎ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ	<<Անուշիկ ջրեր>> ՍՊԸ	25.09.2015	91,900	91,721	10,234	81,666.5	10,054	12.3
13	CARMAC2-CP-16-SH-1/02-1 (Artik CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի արտոնավայրերի ջրարբիացման համակարգի փարսիսի և շվաբարանի կառուցում	ՀԻՂՐՈՎԵՐԱՆՈՐՈԳ ՈՒՄ ՍՊԸ	<<Անուշիկ ջրեր>> ՍՊԸ	18.09.2016	12,600	12,104	2,461	10,139.0	1,965	19.4
14	CARMAC2-CP-15-G-4/02 (Lchashen CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնքի արտոնավայրերում ջրարբիացման ցանցի կառուցում	ՓԱՐՈՍ-ԳԱԶ ՍՊԸ	ՀԳՇՆ ՍՊԸ	20.07.2015	89,200	89,345	1,013	88,187.0	1,158	1.3