

Հ/Հ	Օբյեկտի անվանումը	Կապալառու	Նախագծող	Նախագծային աշխատանքների պայմանագրի կնքման ամսաթիվ	Նախահաշվային արժեքը	Պայմանագրային գին	ընդամենը խախտում	Հշտված նախ արեք	Կապալառուի գինը գերազանցում է Հշտված Նախահաշվային գումար	
									2017 թ. 1-ին կիսամյակ	%
15	CARMAC2-CP-16-K-3/02 (Lernanist CW) ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի արտոնական շրջանի համակարգի կառուցում	ՓԱՐՈՍ-ԳԱՐ ՍՊԸ	<<Ունո Փրոյեկթ>> ՍՊԸ	20.11.2015	71,900	71,306	2,735	69,165.0	2,141	3.1
16	CARMAC2-CP-16-A-6/02 (Aparan CW) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի արտոնական շրջանի համակարգի կառուցում	ՄԵԳԻՍՈՆ ԷՅԲԼ ՍՊԸ *	<<Անուշիկ Ջրեր>> ՍՊԸ	25.01.2016	91,400	91,193	31,174	60,225.7	30,967	51.4
17	CARMAC2-CP-17-A-6/02-1 (APARAN-2 CW) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի արտոնական շրջանի համակարգի կառուցում	ՄԵԳԻՍՈՆ ԷՅԲԼ ՍՊԸ *	<<Անուշիկ Ջրեր>> ՍՊԸ	25.01.2016	91,800	89,911	24,315	67,485.3	22,425	33.2
18	CARMAC2-CP-16-K-4/02 (Akunq CW) ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի արտոնական շրջանի համակարգի կառուցում	Ո.Կ.Դ. ՍՊԸ	<<Ունո Փրոյեկթ>> ՍՊԸ	01.02.2016	46,200	46,191	1,525	44,675.0	1,516	3.4
19	CARMAC2-CP-15-G-7/02 (Vardenik CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ համայնքի արտոնական շրջանի կառուցում	Ո.Կ.Դ. ՍՊԸ	<<Ջրարքի>> ՍՊԸ	17.09.2015	90,100	90,095	7,973	82,127.3	7,968	9.7
20	CARMAC2-CP-16-V-2/02 (Rind CW) ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ռինդ համայնքի արտոնական շրջանի համակարգի կառուցում	ՄԻԼԱՔՍ ԳՐՈՒԳ ՍՊԸ	<<Ջրարքի>> ՍՊԸ	19.11.2015	63,900	63,815	751	63,149.0	666	1.1
21	CARMAC2-CP-16-V-5/02 (Vernashen CW) ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն համայնքի արտոնական շրջանի համակարգի կառուցում	ՄԻԼԱՔՍ ԳՐՈՒԳ ՍՊԸ	ՀԳՆ ՍՊԸ	25.04.2016	28,100	28,088	467	27,633.1	455	1.6
22	CARMAC2-CP-15-A-4/02 (Arai CW) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արայի համայնքի արտոնական շրջանի համակարգի կառուցում	ԳՐԷՂՇԻՆ ՍՊԸ	<<Անուշիկ Ջրեր>> ՍՊԸ	25.08.2015	92,000	92,968	9,515	82,485.1	10,483	12.7
23	CARMAC2-CP-16-G-12/02 (Tsaghkashen CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Համբարակ ծաղկաշեն համայնքի արտոնական շրջանի կառուցում	ԷՍՕՇԻՆ ՍՊԸ	ՀԳՆ ՍՊԸ	19.02.2016	86,600	86,562	11,005	75,595.3	10,967	14.5
24	CARMAC2-CP-15-L-2/02 (Hartagyugh CW) ՀՀ Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի արտոնական շրջանի համակարգի կառուցում	Վ.Ն.Ս. ՇԻՆ ՍՊԸ	<<Քվե Նախագիծ>> ՍՊԸ	25.09.2015	33,900	33,300	1,910	31,990.0	1,310	4.1
25	CARMAC2-CP-16-L-2/02-1 (Hartagyugh CW) ՀՀ Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի արտոնական շրջանի համակարգում փարախի կառուցում	Վ.Ն.Ս. ՇԻՆ ՍՊԸ	<<Քվե Նախագիծ>> ՍՊԸ	02.02.2016	21,900	21,500	1,837	20,063.0	1,437	7.2
26	CARMAC2-CP-16-K-1/02 (Solak CW) ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակ համայնքի արտոնական շրջանի համակարգի կառուցում	ԳԵՏՆԱՅՈՒՆ ՍՊԸ	<<Ունո Փրոյեկթ>> ՍՊԸ	02.11.2015	49,500	49,201	660	48,840.0	361	0.7
27	CARMAC2-CP-16-G-10/02 (Martuni CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի արտոնական շրջանի համակարգի կառուցում	ՀԻ-ԷԼ-ԿԱ ՍՊԸ	<<Ջրարքի>> ՍՊԸ	16.11.2015	32,900	31,245	2,416	30,484.5	761	2.5
28	CARMAC2-CP-15-V-1/02 (Aghnjadzor CW) ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր համայնքի արտոնական շրջանի համակարգի կառուցում	ԳՈՈՏԻԳ ՍՊԸ	<<Ջրարքի>> ՍՊԸ	06.20.2015	37,400	37,417	6,275	31,125.1	6,292	20.2
29	CARMAC2-CP-16-SH-4/02 (Amasia CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի արտոնական շրջանի համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացում	ԴԱՎԻԹ-ՆՈՐԱՅՐ ՍՊԸ	<<Անուշիկ Ջրեր>> ՍՊԸ	26.11.2015	36,200	36,306	732	35,468.1	838	2.4
30	CARMAC2-CP-15-L-1/02 (Lernantsq CW) ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնանցք համայնքի արտոնական շրջանի համակարգի կառուցում	ՆՈՄԻՆԳ ՍՊԸ	<<Քվե Նախագիծ>> ՍՊԸ	26.08.2015	30,800	30,218	2,728	28,072.0	2,146	7.6
31	CARMAC2-CP-16-A-5/02 (Talin CW) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի արտոնական շրջանի համակարգի կառուցում	ԲԱՐԱՐԱՅՐԱՆԻՆ ԲԲԸ	<<Հայ Ջրնախագիծ Ինստիտուտ>> ՓԲԸ	25.08.2015	30,700	29,105	4,044	26,656.0	2,449	9.2

Յ/ Յ	Օբյեկտի անվանումը	Կապալառու	Նախագծող	Նախագծային աշխատանքների պայմանագրի կնքման ամսաթիվ	Նախահաշվային արժեքը	Պայմանագրային գին	ընդամենը խախտում	Հշտված նախ արեք	Կայունացրած գինը գերազանցում է Հշտված Դասականացրած	
									Գումար	%
32	CARMAC2-CP-16-A-8/02 (N.Amanos CW) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ն. Ամանոս համայնքի արտադրարկի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ԳՐԷԳՇԻՆ ՍՊԸ	<<Անուշիկ ջրեր>> ՍՊԸ	01.09.2016	21,700	21,000	2,650	19,050.4	1,950	10.2
33	CARMAC2-CP-17-T-4/02 (Chinari CW) ՀՀ Տավուշի մարզի Գինարի համայնքի արտադրարկում ջրարբիացման համակարգի կառուցում	ՀԵՐ-ՄՈՒՇ ՀԻՆ ՍՊԸ	<<Քվե Նախագիծ>> ՍՊԸ	05.09.2016	10,800	10,204	2,210	8,590.0	1,614	18.8
Ամբողջը					1,957,960	1,931,498	222,515	1,735,445	196,053	

Հ/Հ	Պայմանագրի անվանումը	Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ	Պայմանագրի կետը, որի պահանջը խախտվել է	Մասնագրերի կետերը, որոնց պահանջները խախտվել են			
1	NCB-CARMAC2-CP-16-A-1/02 (Artashavan CW) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտաշատի համայնքի արտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	30.05.16	ՊԸՊ 26.1	2.2.6	2.3.5	2.6	2.10.1
2	CARMAC2-CP-16-SH-3/02 (P.Mantash CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Փոքր Սանթաշ համայնքի արտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	25.05.16	Ե կետ	2.2.6	2.3.5	2.6	2.10.1
3	CARMAC2-CP-16-SH-3/02-1 (P.Mantash CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Փոքր Սանթաշ համայնքի արտավայրերում խմոցների կառուցում	03.10.16	Ե կետ	2.2.6	2.3.5	2.6	2.10.1
4	CARMAC2-CP-17-G-17/02 (Tsovezard CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագարդ համայնքի արտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում	6.12.17	Ե կետ	3.2.6	3.3.5 /50մ/	3.7	3.11.1
5	CARMAC2-CP-16-L-3/02 (Saramej CW) ՀՀ Լոռու մարզի Սարամեջ համայնքի արտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	2.05.16	Ե կետ	2.2.6	2.3.5	2.6	2.10.1
6	CARMAC2-CP-16-SH-5/02 (Aregnadem CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Արեգնադեմ համայնքի արտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	25.07.16	Ե կետ	2.2.6	2.3.5	2.6	2.10.2
7	CARMAC2-CP-18-K-6/02 (KAPUTAN CW) ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի արտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում	6,08,18	Ե կետ	2.2.4			2.9.1
8	CARMAC2-CP-16-SH-6/02 (Alvar CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Ալվար համայնքի արտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացում	27.09.16	Ե կետ	2.2.6	2.3.5	2.6	2.10.1
9	CARMAC2-CP-16-A-9/02 (Nor Artik CW) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Նոր Արտիկ համայնքի արտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	17.11.17	Ե կետ	2.2.6	2.3.5	2.6	2.10.1
10	CARMAC2-CP-18-G-J-1/02 (CHAMBARAK-VAHAN CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի Ճամբարակ քաղաքային բնակավայրի և Կահան բնակավայրի արտավայրերում ջրարբիացման համակարգերի կառուցում	16,18,18թ	Ե կետ	2.2.4			2.9.1
11	CARMAC2-CP-16-G-3/02-1 (Eranos CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոս համայնքի հեռագնա արտավայրերում ջրագծի մեկ խմոցի և ջրընդունիչի կառուցում	12.10.16	Ե կետ	2.2.6	2.3.5	2.6	2.10.1
12	CARMAC2-CP-16-SH-1/02-1 (Artik CW) ՀՀ Շիրակի մարզի Արտիկ համայնքի արտավայրերի ջրարբիացման համակարգի փարպի և շվաքարակի կառուցում	26.09.16	Ե կետ	2.2.6	2.3.5	2.6	2.10.1
13	CARMAC2-CP-16-K-3/02 (Lernanist CW) ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի արտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	27.06.16	Ե կետ	ՇՊԿ			
14	No. CARMAC2-CP-18-V-6/02 (Karmrashen CW) ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Զերմուկ համայնքի Կարմրաշեն բնակավայրի արտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում	24,08,18	Ե կետ	2.2.6			2.9.1
15	CARMAC2-CP-17-V-4/02 (Zaritap CW) ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Զարիթապ համայնքի արտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	17.11.17	Ե կետ	2.2.6	2.3.5	2.6	2.10.1
16	NCB-CARMAC2-CP-16-G-9/02 (Hayravank CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք համայնքի արտավայրերում ջրարբիացման ցանցի կառուցում	1.07.16	ԵՁ 8 ՊԸՊ 26.1	3.2.6	3.3.5 /50մ/	3.7	3.11.1
17	NCB-CARMAC2-CP-16-G-14/02 (Karmir CW) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիր համայնքի արտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում	15.09.16	ԵՁ 8 ՊԸՊ 26.1	2.2.6	2.3.5	2.6	2.10.1
18	CARMAC2-CP-16-A-6/02 (Aparan CW) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի արտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում	21.06.16	Ե կետ	2.2.6	2.3.5	2.6	2.10.1