

իրավիճակը ուսումնասիրելու փաստերն արձանագրելու համար հետագա իրականացվելիք աշխատանքներն իրականացնելու համար լուծումներ տալու >>

<<Ղարաբաղյան -2 ին>> ՍՊԸ-ի տնօրենը 29.06.2016թ.-ի թիվ 2/06 գրույթի մեջ Ե պատվիրատուին՝ նշելով, որ <<... հոկտեմբերի 25-ին բնական աղետի պատճառով տեղացած հորդառատան ձրևներն ու տեղատարափ կարկուտը մեծ հեղեղումներով ավերված ու թյուր ունենք է պատճառել օբյեկտին, որի հետևանքով անհրաժեշտությամբ ունեւ առաջացել օբյեկտում կատարված որոշ աշխատանքներ իրականացնել կրկնակի: 7,500 գծմ իրականացվել է խրամուղի, որից 2,500-ում կատարվել է ին նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները: Հեղեղումներից հետո բոլոր կատարված նախապատրաստական աշխատանքները հեղեղը լվացել է, խորացնելով խրամուղին զրկելով փափուկ հողից: 2,500մ հատվածում խրամուղու հատակը վեր է ածվել լերկ գլաքարերի, իսկ 500մ հատվածում հեղեղաջրերը խրամուղին լցրել են 60-90%-ի չափով: Ամբողջ խրամուղին պետք է նորից մշակվի և լրացուցիչ լիցք արվի: Ելնելով ստեղծված իրավիճակից խիորում եմ ստեղծել հանձնաժողով վերը նշված իրավիճակից խիորում եմ ստեղծել հանձնաժողով վերը նշված իրավիճակը տեղում ուսումնասիրելու, փաստագրելու, հետագա իրականացվելիք աշխատանքներին լուծումներ տալու համար ...>>

<<Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի (այսուհետև <<ԳԾԻԳ>> ՊՀ) տնօրենը, 04.07.2016թ.-ին և 06.07.2016թ.-ին համապատասխան գրույթով ՀՀ ԱԻՆ-ից և Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեից, խնդրել է տրամադրել մասնագետներ՝ վնասները գնահատելու և պատակով ստեղծվելիք հանձնաժողովում ներգրավելու համար:

13.07.2016թ.-ին <<ԳԾԻԳ>> ՊՀ-ի տնօրենի թիվ 122 հրամանով ստեղծվել է հանձնաժողով՝ պատճառած վնասները տեղում ուսումնասիրելու, առկա վնասների չափերը ճշտելու և հետագա անհրաժեշտ աշխատանքներին իրականացման ուղղությամբ լուծումներ առաջարկելու նպատակով՝ հետևյալ կազմով <<ԳԾԻԳ>> ՊՀ-ի ճարտարագետ-2 ինսարը, Շիրակի մարզի քաղաքաշինության վարչության պետը, ՀՀ ԱԻՆ փրկարարական ծառայության Շիրակի մարզային

փրկարարական վարչություն բնակչության բաժնի ավագ
հրահանգիչը, <<Մելիորացիա>> ԲԸ-ի տնօրենի տեղակալը,
<<ԳԾԻԳ>> ՊՅ-ի ՄԱԹ համակարգողը, Արթիկի քաղաքապետը,
<<Արթիկ համայնքի արոտագտագործողներին միավորում>> ՍԿ
նախագահը, Փոքր մանթաշ համայնքի ղեկավարը, <<Սիիավան>>
ՍՊԸ տնօրենը, <<Անուշիկ ջրեր>> ՍՊԸ-ի տնօրենը, <<Սոնոմեդ>>
ՍՊԸ-ի տնօրենը և <<Ղարաբաղյան շին>> ՍՊԸ-ի տնօրենը:

Նույն հրամանով հանձնարարվել է հաշվարկել
պատճառած վնասի չափը և կազմել համապատասխան ակտ:

Ստուգմանը որևէ ակտ և պատճառած վնասի չափի հաշվարկ
չի ներկայացվել:

Չնայած նրան, որ պատվիրատուն **04.07.2016թ.-ի և 06.07.2016թ.-ի** ՀՀ
ԱԻՆ-ի և Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ցանկերում է
տրամադրել մասնագետներ և հանձնաժողովը ստեղծվել է
13.07.2016թ. հրամանով, հանձնաժողովի նիստի
արձանագրությունը նույն օրվան է, որ

<<... հանձնաժողովը **01.07.2016թ.-ի և** տեղում
ուսումնասիրելով հեղեղների պատճառով Արթիկ համայնքի
արոտավայրերի ջրաբերիցման համակարգի ջրագծի բացված
խրամուղու վերականգնման համար առաջացած լրացուցիչ
աշխատանքների անհրաժեշտությունը, հանգեց այն
երակացություն, որ շին կազմակերպություն կողմից
բարձրացված հարցերը համապատասխանում են
իրականությանը: Հանձնաժողովը որոշեց առաջարկել
աշխատանքների չափման համար հիմք ընդունել ջրագծի
հատակագծի վրանշված աշխատանքների մեծությունը:
Վթարված խրամուղիների վերականգնման համար պետք է
կատարել հետևյալ լրացուցիչ աշխատանքները. ք. Արթիկ
ավագից նախապատրաստական շերտ 199խմ, խրամուղու մաքրում 3-
րդ կարգի բերվածքներից 323.5 խմ, հետադարձ լիցք փափուկ
բնահողից 595 խմ, հետադարձ լիցք 2,815 խմ: Գ. Փոքր Մանթաշ՝
խրամուղու մաքրում բերվածքներից 3-րդ կարգ 1,786 խմ և
հետադարձ լիցք 252խմ>>>

Նշված արձանագրության հիման վրա կապալ առնուների
հետ կազմվել են պայմանագրերի փոփոխություններ Փ.
Մանթաշի համար 3,030 հազար դրամի չափով, իսկ Արթիկի համար

4,731 հազար դրամի չափով: Այդ գումարներին չափով կամվել են նաև կատարողական ակտեր:

Չնայած նրան, որ հանձնաժողովի արձանագրությունում Փ. Մանթաշի համար որպես լրացուցիչ կատարվելիք աշխատանքներ նշվել են խրամոռոռ մաքրում 3-րդ կարգի բերվածքներից 1,786 խմ և հետադարձ լիցք 252 խմ, պայմանագրի փոփոխություններում ներառվել և կատարողական երոզվածքներ են նաև ոչնչով չհիմնավորվող լրացուցիչ 1,534 խմ ավել որդ բնահողի հարթեցման աշխատանքներ՝ գումարով 772 հազար դրամ: Արթիկ համայնքի լրացուցիչ ծավալներում հաշվարկվել են արձանագրությունում չնշված 2,200մ պոլիէթիլենային խողովակաշարի վերատեղադրման աշխատանքներ՝ 693 հազար դրամի:

Արձանագրություններում նշված վնասված աշխատանքների կատարումը մինչև 25.06.2016թ-ը և դրանից հետո կատարված լրացուցիչ աշխատանքները չեն հիմնավորվում ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերով: Լրացուցիչ կատարված աշխատանքների համար որևէ ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտ չի կազմվել, իսկ մնացածի համար կազմված ակտերը կրել են ձևական բնույթ և կազմվել են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 28.04.1998թ-ի թիվ 44 հրամանով հաստատված պահանջների խախտմամբ՝ ակտերի վրա բացակայում են ամսաթվերը և նրանք հաստատված չեն պատվիրատուի կողմից, իսկ Արթիկ համայնքի ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերը կազմվել են նաև աշխատանքների տեխնոլոգիական հերթականության խախտմամբ, առանձին ակտավորման ենթակա աշխատանքների ընդունման համար կազմվել է մեկ ընդհանրական ծածկված աշխատանքի ընդունման ակտ: Մասնավորապես խրամոռոռ փորման աշխատանքների ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտը կազմվելուց հետո միայն պետք է թույլատրվեր իրականացնել ավազից նախապատրաստական շերտի աշխատանքների իրականացումը և դրանից հետո այդ աշխատանքի համար կազմվեր առանձին ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտ, այն ինչ միանգամից կազմվել է խրամոռոռ փորման և ավազի նախապատրաստական աշխատանքների ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր:

Բացի այդ, բոլոր ակտերում արձանագրված է, որ
լուսանկարները կցվում են, սակայն հաշվեքննությանը որևէ
լուսանկար չի ներկայացվել: Ընդհանրապես լրացուցիչ
աշխատանքների ի հայտ գալը և այդ աշխատանքներն
իրականացնելը հիմնավորորոշ որևէ լուսանկար
հաշվեքննության չներկայացվեց: Չի ներկայացվել
արձանագրությանն նշված ծավալները հիմնավորորոշ
էսքիզներ կամ գծագրեր:

Քանի որ աշխատանքների իրականացման ընթացքում
անձրևներին առաջացած մակերևույթային ջրերին
կորուստները կապալ առնելն փոխհատուցելը
պայմանագրերով և որևէ այլ իրավական ակտով նախատեսված
չէ, իսկ վարկատու կամակերպության ընթացակարգերով
նախատեսված պայմանագրերի ընդհանուր պայմաններով
աշխատանքների մեկնարկի օրվանից մինչև թերություն
վերացման վկայագրի տրման պահը անձնական վնասվածքի,
մահվան, ինչպես նաև գույքի կորստի կամ վնասի ռիսկերը
(ներառյալ աշխատանքները, նյութերը, կայանքներն ու
սարքավորումներն առանց սահմանափակման), որոնք չեն
հանդիսանում պատվիրատուի կամ նախագծի սխալի հետևանք,
կամ ուղղակիորեն աշխատանքների իրականացման երկրի վրա
ազդող պատերազմի ու ռադիոակտիվ աղտոտման հետևանք,
հանդիսանում են կապալ առնելի ռիսկերը: Պայմանագրերի և
նախագծերի անբաժանելի մաս հանդիսացող տեխնիկական
մասնագրգրի 3.4.2 կետերի ինժեների հավանությանը կամ
ցուցմունքով կապալ առնելն պետք է կառուցվածքների
անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցներ ձեռնարկի
մակերեսային ջրերին պաշտպանվելու համար՝ կառուցելով
ժամանակավոր պատվարներ, պատեր, ճիմեր, իսկ համաձայն ՀՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի 703-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2)
ենթակետի՝ կատարված աշխատանքի արդյունքի պատահական
կորստի կամ վնասվածքի ռիսկը՝ մինչև պատվիրատուի կողմից
այն ընդունելը, կրում է կապալ առնելն, հետևաբար հորդառատ
անձրևին առաջացած կորուստները, որոնց վերացման համար
վճարվել է 7,762 հազար, դրամ հանդիսանում են կապալ առնելի
վնասները և վճարման ենթակա չէին:

Առարկություն՝

Համաձայն կառավարության 2016թ հունիսի 30-ի համար 663-Ն որոշման հունիսի 25-ին տեղացած աննախադեպ սեյսմիկ, կարկուտը, անձրևը, որը ավիրել էր Արթիկ քաղաքը, կառավարության հրամանը կարգործի մեջ տեղի է ունեցել սարերում որտեղից սկիզբ են առնում մեր ջրագծերը: Այդ սեյսմիկ կառավարության կողմից ընդունվել է որպես բնական աղետ: Արձանագրության մեջ նշված է, որ հանձնաժողովը որոշեց առաջարկել աշխատանքների չափման համար հիմք ընդունել ջրագծի հատակագծի վրա նշված աշխատանքների մեծությամբ և արձանագրության ունեցած բերված ծավալները վերցված են նախագծից, ծավալները տեղադրվել են համադրման մեջ ու ստացվել է վնասի չափը, որտեղից էլ ստացվել է ստուգողների նշած գումարը, միաժամանակ կան համապատասխան բազմաթիվ թել ու սանկարներ թե տեսանյութեր: Հանձնաժողովը չպետք է նշեր խրամով ու մեջ բերված հողերը քարերը և այլ ջրաբերող կներքի նշաններ՝ բարձել տեղափոխել մի քանի կիլոմետր թե հավաքել, կուտակել թե հարթեցնել տեղում: Հանձնաժողովը նշել է 1786 խմ խրամով ու մաքրող և 252 խմ հետլիցք տարբերությանը անում է հենց 1534 խմ (1786-252=1534) ընտրվել է ընդունելի տարբերակը հարթեցում տեղում: Հանձնաշնորհում ներգրաված մարզի շինարարության բաժնի ներկայացուցիչը, ԱԻՄ-ի ներկայացուցիչները, ովքեր նայեցին երևի կառավարության հանձնաժողովի անդամներ և շատ ծանրաբեռնված մասնակցել են Արթիկ քաղաքի բնակելի շենքերի, դպրոցների, մանկապարտեզների և այլ շինությունների ուսումնասիրմամբ, ուստի այցելությանը կատարվել են տարբեր օրեր, այդ պատճառով հնարավոր է, որ ակտը ամսագրված չի եղել: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ օպերատիվ գործելու նպատակով վերոհիշյալ կազմակերպություններին ուղարկվելով նամակները կապվեցինք իրենց հետևիչ և պատասխան նամակներ ստանալը ԾԻԳ-ը արդեն գիտեր