

մատուցվել: Այդ կապակցությամբ խորհրդատուի կողմից պատճառաբանություններ են ներկայացվել ձմեռային անբարենպաստ պայմանների վերաբերյալ, որի պատճառով հնարավոր չի եղել իրականացնել հետևյալ փոխկապակցված գործառույթները՝

➤ B-2 հորը հորատվել է 1684 մետր խորությամբ, որը պակաս է ծրագրով հիմնավորված խորությունից 116 մետրով, մինչդեռ համաձայն հետազոտական և փորձագիտական եզրակացությունների՝ բարձր ջերմային արդյունք կարող է լինել միայն 1800 մետրից ավելի խորության վրա:

➤ B-1, B-2 հորատանցքերի կարոտաժը և փորձարկումը խորհրդատուի կողմից իրականացվել է ոչ լիարժեք, քանի որ ծրագրով հորատվել է պակաս խորությամբ երկու նեղ հորատանցք, իսկ հորի նեղ հատվածներում խոչընդոտ են հանդիսացել մետաղական պարանի և կարոտաժի աշխատանքները:

Ելնելով վերոնշյալից՝ կարելի է ենթադրել, որ հորի փորձարկման արդյունքների ամփոփագրում նշված փաստարկները «JRG Energy Consultants» Ltd ընկերության կողմից ներկայացվել են անավարտ, քանի որ B-2 հորի հետազոտությունները և փորձարկման ծառայությունները մատուցվել են պակաս ծավալներով և ենթադրությունների հիմքերով:

Ներկայացված փաստերի իսկությունը հաստատվել է նաև «JRG Energy Consultants» Ltd ընկերության կողմից ներկայացված հաշվետվություններում, ուր նշվել է նաև հորերի սպասարկման, շարունակվող հետագա հետազոտությունների և փորձարկումների իրականացման անհրաժեշտությունը: Նույն հաշվետվությունում ընկերությունն առաջարկել է հետագա ծրագրով հորերը խորացնել, իսկ հորատանցքերը՝ լայնացնել:

Ըստ ներկայացված ֆինանսական փաստաթղթերի՝ 2016-2017 թվականներին խորհրդատուի կողմից կատարվել են ընդամենը 492,652.5 ԱՄՆ դոլար ծավալով աշխատանքներ: 20.04.2017 թվականին ներկայացվել է 93,213.1 ԱՄՆ դոլարի չափով կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշիվ-ապրանքագիր: Նշված պայմանագրի շրջանակում 2016 թվականին վճարվել է 129,788.5 հազ. դրամ, 2017 թվականին՝ 107,822.6 հազ. դրամ, կամ ընդամենը վճարվել է 237,611.1 հազ. դրամ:

Հիմնադրամն ընտրել է կայանի կառուցման արդյունավետության երկրորդ տարբերակը, որը նախատեսում է 150°C-ից բարձր գրադիենտ, սակայն շուրջ 1600 մետր խորության վրա B-2 հորի առավելագույն ջերմաստիճանը կազմել է մոտ 124°C՝ կամ ստացված արդյունքը չի բավարարվել նվազագույն պայմաններին, որոնք պետք է գրավիչ լինեին ներդրողների համար: Համաձայն Հիմնադրամի 2017-2018 թվականների տարեկան հաշվետվությունների վերը նշված ծրագրի նկատմամբ եղել են միայն հետաքրքրվողներ, իսկ 12.12.2019 թվականին Հիմնադրամի և WASHINGTON CAPITALGLOBAL FINANCE, INC. (Կառուցապատող, ԱՄՆ) ընկերության միջև կնքվել է համագործակցության մասին փոխըմբռնման հուշագիր, որը ուժի մեջ է մտել ստորագրման պահից և կգործի նշված ամսաթվից 18 ամսվա ընթացքում:

Դիտարկվող ծրագրի շրջանակում 2015 թվականի հուլիսի 1-ին Հիմնադրամի և ֆիզիկական անձի միջև կնքվել է 4,800.0 հազ. դրամ արժեքով խորհրդատվության

ծառայությունների մատուցման թիվ GEDP-CS-10/2015 պայմանագիր՝ 2015 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2016 թ. հունիսի 30-ը ժամկետով: Հետագայում, ըստ համաձայնագրերի, պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 28.02.2019 թվականը (44 ամիս ժամկետով) և գումարը կազմել է 17,600.0 հազ. դրամ:

**Խորհրդատուի կողմից
հաշվետվությունների
ներկայացումը կրել է ձևական
բնույթ, իսկ Հիմնադրամը չի
հսկել դրանց բովանդակությունը:**

Որպես խորհրդատուի համակարգող հաստատվել է Հիմնադրամի նախկին տնօրենը: Պայմանագրի 3-րդ կետի Բ ենթակետով սահմանվել է, որ ծառայությունների դիմաց խորհրդատուին վճարումները կատարվելու են ծախսված մարդ. x ամիս դրույքով, սակայն 30.12.2016 թվականին կնքված համաձայնագրում հաշվարկն իրականացվել է թվաբանական անճշտությամբ, այսպես՝ ծախսված մարդ. x օր դրույքով և ոչ ճիշտ (օրինակ՝ $40,000 \times 5 = 2,000,000$ և $40,000 \times 12 = 4,800,000$):

2017-2018 թվականներին խորհրդատուի կողմից ներկայացված բոլոր 24 խորհրդատվական ծառայությունների հանձնման-ընդունման ակտերը չեն պարունակել որևէ տեղեկատվություն մատուցված ծառայությունների ծավալի և բովանդակության վերաբերյալ, այլ դրանցում կատարվել է գրառում 10 աշխատանքային օր 80 ժամ աշխատելու ու ծառայությունների դիմաց 400.0 հազ. դրամ վճարման ենթակա գումարի մասին: Խորհրդատուն անգամ չի փորձել 2017 թվականի փետրվար ամսվա հաշվետվության մեջ ամիսը փոխելու համար:

30.06.2017 թվականին ներկայացված հաշվետվությունը ստորագրվել է տնօրենի կողմից, որը նշված օրը գտնվել է արձակուրդում, իսկ աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագիրը ստորագրել է նրան փոխարինող աշխատակցի կողմից: 2017-2018 թվականների հաշվետվությունները հաստատվել են համապատասխանաբար 22.12.2017 և 21.12.2018 թվականներին, այն դեպքում, երբ խորհրդատուի համար սահմանվել է ամսական վարձավճար:

Այսպիսով՝ Հիմնադրամի կողմից տվյալ խորհրդատուի գործունեության հետք կապված փաստաթղթերը մշակվել են թերություններով և բացթողումներով, իսկ հաշվետվությունների նկարմամբ ցուցաբերվել է անուշադրություն և ձևական մոտեցում:

Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝

Առարկություն չի ներկայացվել, ներկայացվել են պարզաբանումներ:

2.2.2 Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի նախապատրաստման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ

Ծրագրի իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի միջև 04.06.2015 թվականին ստորագրվել է Արդյունաբերական

մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման դրամաշնորհի թիվ TF0A0418 համաձայնագիրը, որի նպատակն է օժանդակել արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման աշխատանքներին:

2017-2018թթ. ծրագրի շրջանակներում Հիմնադրամի կողմից իրականացվել են գործարքի խորհրդատվական ծառայություններ: Ըստ առանձին պայմանագրերի կատարման շուրջ ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրվել է հետևյալը՝

1. Հիմնադրամի կողմից ֆիզիկական անձ Ա.Բ-ի հետ 22.03.2016 թվականին կնքվել է գործառնությունների խորհրդատվության փորձագետի SPP-CS-14/2016 պայմանագիր՝ 30.05.2017 թվականը վերջնաժամկետով: Համաձայն պայմանագրի՝ Խորհրդատուին վճարվող օրական վարձավճարը սահմանվել է 200.0 հազ. դրամ, աշխատանքային օրերի քանակը՝ 50 օր, խորհրդատուին վճարվող ընդամենը գումարը՝ 10,000.0 հազ. դրամ (ներառյալ հարկերը): Հետագայում համաձայնագրերով պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 27.06.2018 թվականը, աշխատանքային օրերի քանակը՝ 100 օր, վճարվող ընդամենը գումարը սահմանվել է 20,000.0 հազ. դրամ (ներառյալ հարկերը):

Չի պահպանվել պայմանագրի 4-րդ կետի Ա ենթակետի պահանջը՝ Հիմնադրամի համակարգողի կողմից չեն հաստատվել 2017 թվականի հունվար, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, դեկտեմբեր և 2018 թվականի փետրվար և ապրիլ ամիսների հաշվետվությունները: **Չի ապահովվել նաև պայմանագրի հավելված Գ-ի պահանջի կադարումը՝** խորհրդատուի կողմից պետք է ներկայացվեին ամսական հաշվետվություններ, սակայն 2017 թվականի փետրվար և մայիս ամիսների համար դրանք չեն ներկայացվել:

03.02.2017-04.05.2018 թվականների ընթացքում ամսական հաշվետվությունների համաձայն խորհրդատուի կողմից մատուցված ծառայությունների հիմնական մասը կայացել է քննարկումներին, բանակցություններին, հոգաբարձուների խորհրդի նիստին, մրցութային հայտերի բացմանը, գնահատմանը, ամփոփմանը մասնակցության մեջ, իսկ որոշ հաշվետվություններում փաստացի աշխատած օրերի հաշվարկ չի ներկայացվել:

2. Հիմնադրամի կողմից ARIES INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. իսպանական ընկերության հետ 15.02.2016 թվականին կնքվել է տեխնիկատնտեսական հիմնավորման և գործարքային խորհրդատվության SPP-CS-6/2015 պայմանագիրը, որի գործողության ժամկետը սահմանվել է 360 օր, որը երկարաձգվելուց հետո կազմել է 455 օր, կամ մինչև 15.05.2017 թվականը:

Համաձայն Պայմանագրի III գլխի 38.1 կետի՝ պայմանագրի գինը սահմանվել է 770,649.6 ԱՄՆ դոլար, որից 642,208.0 ԱՄՆ դոլարը խորհրդատուի վճարն է, իսկ 128,441.6 ԱՄՆ դոլարը՝ ԱԱՀ-ն:

Հիմնադրամի կողմից տրամադրվել են՝ 26.04.2017 թվականի առաջադրանքների կատարման վերաբերյալ ակտ 4-ը (146,273.0 ԱՄՆ դոլար՝ 1-ին փուլի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ առաջադրանքների մասով) և 11.05.2017 թվականի ակտ 5-ը (38,475.0 ԱՄՆ դոլար՝ 2-րդ փուլի 2-րդ առաջադրանքի մասով), որոնց ընդհանուր գումարը կազմել է 184,748 ԱՄՆ

դրվար (առանց ԱԱՀ-ի):

Հիմնադրամի կողմից վճարվել է 107,435.9 հազ. դրամ, այդ թվում՝ 89,533.4 հազ. դրամ խորհրդատուի վճարը (184,748 ԱՄՆ դոլար) և 17,902.5 հազ. դրամ ԱԱՀ-ն:

Խորհրդարարու կողմից չի կատարվել առաջադրանքների ներկայացման ժամկետների վերաբերյալ պահանջն, այսպես՝ 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ առաջադրանքների կատարման վերաբերյալ ակտ 4-ը Հիմնադրամին ներկայացվել է 26.04.2017 թվականին՝ սահմանված 04.12.2016 թվականի փոխարեն:

3. Խորհրդատվական ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով Հիմնադրամի կողմից ֆիզիկական անձ Ա.Պ-ի հետ 14.10.2016 թվականին կնքվել է տնտեսական գնահատման մասնագետի SPP-CS-16/2016 պայմանագիր (պայմանագրի ժամկետը՝ մինչև 10.01.2017 թվականը):

Խորհրդարարու կողմից չեն պահպանվել պայմանագրի հավելված Գ-ով սահմանված՝ ավարտական հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետի վերաբերյալ պահանջը՝ 29.12.2016 թվականի փոխարեն այն ներկայացվել է 09.01.2017 թվականին, իսկ **Հիմնադրամի կողմից չի ապահովվել պայմանագրի 3-րդ կետի «Ծրագրի ղեկավարում» մասի Ա ենթակետի պահանջը՝** 09.01.2017 թվականին կնքված Խորհրդատվական ծառայությունների հանձնման-ընդունման ակտ 3-ը ծրագրի ղեկավարի կողմից չի հաստատվել:

2017-2018 թվականների ընթացքում Հիմնադրամի կողմից խորհրդատուի մատուցած ծառայության դիմաց 24.01.2017 թվականին կատարվել է ընդամենը մեկ վճարում՝ 5,724.3 հազ. դրամի չափով:

4. Գործարքային խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով Հիմնադրամի կողմից «ԱՎԱԳ ՍՈԼՅՈՒՇՆԱ» ՍՊԸ-ի հետ 24.05.2017 թվականին կնքվել է SPP-CS-17/2016 պայմանագիրը (պայմանագրի ժամկետը 51 շաբաթ, որը համաձայնագրերով երկարաձգվել և կազմել է 105 շաբաթ): Պայմանագրի գինը սահմանվել է 329,228.4 հազ. դրամ, կամ 682,862 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ՝ հարկերը), որի 76.0%-ը, կամ 519,552 ԱՄՆ դոլարը կազմել են աշխատակազմի վարձատրության գծով ծախսերը, 49,500 ԱՄՆ դոլարը՝ փոխհատուցվող ծախսերը (օրապահիկ, թարգմանություն, միջազգային թռիչքներ և այլն) և 113,810 ԱՄՆ դոլարը՝ ԱԱՀ-ն (հիմք՝ պայմանագրի հավելված Գ):

Խորհրդարարու կողմից մի շարք դեպքերում թույլ են տրվել հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետների ուշացումներ: Այսպես՝ մեկնարկի հաշվետվության և հաղորդակցման ռազմավարության ներկայացման վերջնաժամկետը սահմանվել է 21.06.2017 թվականը, մինչդեռ այն ներկայացվել է 117 օր ուշացումով՝ 17.10.2017 թվականին, իսկ ծրագրի գնահատում և օրենսդրության փորձաքննության և մրցույթի կառուցվածքի նախագծի վերաբերյալ հաշվետվությունները 05.07.2017 թվականի փոխարեն ներկայացվել են 104 օր ուշացումով՝ 17.10.2017 թվականին: Ուշացումով են ներկայացվել նաև միջանկյալ հաշվետվությունը՝ 03.01.2018 թվականի փոխարեն ներկայացվել է 26.04.2018 թվականին, նախընտրելի հայտատուի ընտրության

հաշվետվությունը՝ 10.01.2018 թվականի փոխարեն ներկայացվել է 26.04.2018 թվականին, ավարտական հաշվետվության նախագիծը և ծրագրի կառավարման պլանը՝ 18.04.2018 թվականի փոխարեն ներկայացվել են 03.08.2018 թվականին, պայմանագրի փոփոխություն 4-ի համաձայն՝ ծրագրի ամփոփման հաշվետվության և գործարքն ամփոփող ուսումնասիրության նախագծերը պետք է ներկայացվեին 21.11.2018 թվականին, սակայն ներկայացվել են 27 օր ուշացումով՝ 18.12.2018 թվականին:

5. Հայաստանում արևային ՖՎ ոլորտի զարգացումների գնահատման նպատակով Հիմնադրամի կողմից «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի հետ 2017 թվականի սեպտեմբերի 15-ին կնքվել է 8,159.12 հազ. դրամ արժեքով SPP-CS-2/2017 պայմանագիր՝ մինչև 15.01.2018 թվականը գործողության ժամկետով:

Համաձայն պայմանագրի հավելված Գ-ի՝ 1-ին առաջադրանքի նախնական հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետը սահմանվել է 01.12.2017 թվականը, որը չի պահպանվել՝ հարկային հաշվով մատակարարման ամսաթիվը եղել է 11.12.2017 թվականը կամ 10 օր ուշացումով:

6. Խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով Հիմնադրամի կողմից 25.12.2017 թվականին, որպես սոցիալական պաշտպանության իրավական փորձաքննության մասնագետի, Ս.Պ.-ի հետ կնքվել է թիվ SPP-CS-19/2017 պայմանագիր: Համաձայն պայմանագրի 2-րդ կետի՝ Խորհրդատուն պետք է մատուցի ծառայություններ 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ից մինչև 2018 թվականի մարտի 26-ը, որը հետագայում համաձայնագրով երկարաձգվել է մինչև 05.10.2018 թվականը:

Ըստ պայմանագրի հավելված Բ-ի՝ Խորհրդատուի աշխատավարձը հաշվարկվում է աշխատանքային օրերի քանակից ելնելով՝ մեկ օրվա դրույքաչափը սահմանելով 76.8 հազ. դրամի չափով, իսկ պայմանագրի ընդամենը գումարը 44 աշխատանքային օրվա համար սահմանվել է 4,880.1 հազ. դրամ:

Խորհրդատուի կողմից չի պահպանվել պայմանագրով նախատեսված՝ սոցիալական համալիր սպորտային հաշվետվության ներկայացման ժամկետը՝ 25.06.2018 թվականի փոխարեն այն ներկայացվել է 46 օր ուշացումով՝ 10.08.2018 թվականին:

Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը՝

Առարկություն չի ներկայացվել, ներկայացվել են պարզաբանումներ:

Արևային ֆոտովոլտային կայաններ կառուցելու նպատակով դեռևս 2016 թվականից ընտրված 6 տեղանքներից (Մասրիկ 1, Թալին, Մասրիկ 2, Գագարին, Դաշտադեմ, Մերձավան) 2017-2018թթ. ընկած ժամանակահատվածում որոշակի քայլեր են կատարվել միայն Մասրիկ 1 արևային ֆոտովոլտային կայանի հետ կապված, որի արդյունքում ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 535-Ա որոշմամբ Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի «Մասրիկ-1» արևային ֆոտովոլտային ծրագրի շրջանակում անցկացված գնման ընթացակարգի հաղթող է ճանաչվել «Ֆոտովատիո Ռենյուաբլ Վենչրս» ԲԻ.ՎԻ. (Նիդերլանդներ) – «ԷֆԷսԷլ Սոլար» Էս. Էլ.