

օրը, մինչդեռ այդ ընթացքում աշխատանքները պետք է ավարտված լինեին:

- Վերը նշվածից պարզ է, որ «Էներգո Ցանց Մոնտաժ» ՍՊԸ-ն թույլ է տվել անհամապատասխանություն պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետի հետ, իսկ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի ԲԷՑ-ի կողմից միակողմանի ժամանակավորապես դադարեցումը չունի փաստարկված հիմնավորումներ:
- Արդյունքում, չնայած վերանորոգման համար փաստացի կատարած 7,084,133.0 ՀՀ դրամի չափով ծախսին, թիվ 3 հողմագրեգատն այդպես էլ առ այսօր չի աշխատում:
- ԲԷՑ-ՊԸԱՇՁԲ17-19 պայմանագրի դրույթներով սահմանված է պատվիրատուի

ԲԷՑ-ը չի ձեռնարկել անհրաժեշտ գործողություններ պատճառվող վնասները կանխելու, արդեն պատճառված վնասները վերականգնելու ուղղությամբ, փոխարենը պայմանագրի վերջնաժամկետից ութ ամիս անց կատարել է աշխատանքների դիմաց վճարում

իրավունքը՝ իրականացնել աշխատանքների կատարման որակի և ժամկետի ընթացիկ ստուգում, չընդունել թերություններով կատարված աշխատանքը, դադարեցնել կամ միակողմանիորեն լուծել պայմանագիրը, եթե աշխատանքների կատարման պայմանագրով սահմանված պայմանները խախտվում են, և պահանջել սահմանված տույժերի, տուգանքի և պատճառված վնասների հատուցում կատարողից: Մինչդեռ նշված հանգամանքների ակնհայտ առկայության պարագայում ԲԷՑ-ը չի ձեռնարկել

անհրաժեշտ գործողություններ պատճառվող վնասները կանխելու, արդեն պատճառված վնասները վերականգնելու ուղղությամբ, փոխարենը պայմանագրի վերջնաժամկետից ութ ամիս անց կատարել է աշխատանքների դիմաց վճարում:

- Կատարողի նկատմամբ կիրառելի են պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար նախատեսված տույժի գանձումը՝ կատարման ենթակա սակայն չկատարված աշխատանքի գնի մեկ տոկոսի չափով: Հաշվի առնելով, որ կողմերը չեն արձանագրել որևէ աշխատանքների կատարում, տույժը պետք է կիրառվի պայմանագրի ամբողջ արժեքի չափով, որը 30.09.2018թ.-ի դրությամբ կկազմի 14,170.6 հազ.դրամ (14,170.6 հազ.դրամ x 1% x 100 օր):

ԲԷՑ-ի կողմից ներկայացված հաշվարկներով թիվ 2 և 3 ագրեգատների չաշխատելու հետևանքով ընկերության բաց թողնված եկամուտը կազմում է մոտ 152.8 մլն դրամ գումար

- Միաժամանակ՝ ԲԷՑ-ից ստացված գրությամբ ներկայացված տեղեկատվությունից պարզվել է, որ հողմակայանի թիվ 2 և 3 ագրեգատների

նորոգման ժամանակ առաջացել են ծրագրային և գեներատորի աշխատանքին վերաբերվող խնդիրներ, որոնց համար ընկերությունը դիմել է իրանական Saba Nieroo ընկերությանը: Նշված փաստը ևս վկայում է, որ «Էներգո Ցանց Մոնտաժ» ՍՊԸ-ն նշված աշխատանքների կատարման համար չի ունեցել անհրաժեշտ որակավորման չափանիշներին համապատասխանություն:

- ԲԷՑ-ի կողմից ներկայացված հաշվարկներով թիվ 2 և 3 ագրեգատների չափատելու հետևանքով ընկերության բաց թողնված եկամուտը կազմում է մոտ 152.8 մլն դրամ գումար:

Ստուգմամբ արձանագրված այլ փաստեր ԲԷՑ-ի կողմից տրամադրված փոխառությունների վերաբերյալ

- Համաձայն ԲԷՑի տրամադրած տեղեկատվության 01.01.2017-30.09.2018թթ. ընթացքում ԲԷՑ-ը տրամադրել է փոխառություններ Հավելված 1-ում նշված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց:
- Հավելվածում նշված անձանցից «Ապարան ԷՑՇ» ԲԲԸ-ի և «Դավիթ Էներջի» ՍՊԸ-ի հետ նշված փոխառության պայմանագրերի կնքումից առաջ և այդ պայմանագրերի գործողության ընթացքում գնումների ընթացակարգով ԲԷՑ-ը կնքել է աշխատանքների կատարման հետևյալ պայմանագրեր՝
- «Ապարան ԷՑՇ» ԲԲԸ-ի հետ՝ 05.09.2018թ. ԲԷՑ-ԳՀ ԱՇՁԲ_ 18/33 պայմանագիրը դեպի «Երևանի ՋԷԿ» Էրեբունի ՕԳ առմուտներ աշխատանքներ կատարելու համար՝ 61,850,000.0 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
- «Դավիթ Էներջի» ՍՊԸ-ի հետ՝ 20.07.2018թ. ԲԷՑ-ՀՄԱ- ԱՇՁԲ_18/22 պայմանագիրը Սիփան ՕԳ վերականգնման աշխատանքներ կատարելու համար՝ 38,796,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:
- Այսպիսով ԲԷՑ-ը ֆինանսավորել է այն կազմակերպություններին, որոնք ընկերության հետ վերջինիս կազմակերպած գնումների արդյունքում ծառայությունների մատուցման կամ աշխատանքների կատարման պայմանագրեր են ունեցել: Ընդ որում փոխառության գումարները, հաշվանցվել են կատարված աշխատանքների համար:

ԲԷՑ-ԳՀԱՇՁԲ-18/33 պայմանագրի վերաբերյալ

Գնման առարկա՝ «Էրեբունի 220 ԿՎ ՕԳ-ի առմուտներ դեպի ԵԿ 220/110/10 կՎ «ԵՐՋԷԿ» աշխատանքներ

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 05.09.2018թ.

Պայմանագրի գումար՝ 61.0 միլիոն դրամ

Անհամապատասխանություններ

- Պայմանագրով կանխավճարի հնարավորություն նախատեսված չէր, և վճարումը պետք է կատարվեր հանձնման-ընդունման ակտը երկկողմանի ստորագրելուց հետո:

Պայմանագրով կանխավճարի հնարավորություն նախատեսված չէր, սակայն 19.09.2018թ.-ին տրված 25.0 միլիոն դրամի չափով փոխառությունը փաստացի այս պայմանագրով աշխատանքները ֆինանսավորելու համար է նախատեսված եղել:

Մինչդեռ 19.09.2018թ.-ին տրված 25.0 միլիոն դրամի չափով փոխառությունը փաստացի տվյալ պայմանագրով աշխատանքները ֆինանսավորելու համար է նախատեսված եղել, քանի որ 02.10.2018թ.-ին ստորագրված հանձնման-ընդունման ակտով մատուցված ծառայություններն ու ապրանքների գինը համընկնում է պայմանագրի գումարի և մինչ այդ պահը հաշվարկված տոկոսագումարի հետ: Բացի այդ 1 օր հետո ընկերությունը գրությամբ խնդրել է նշված ակտի գումարով մարել փոխառության պարտքը:

Ստուգմամբ արձանագրված այլ փաստեր

- ԲԷՑ-ը 2017-2018թթ.-ին իր կենտրոնական մասնաշենքում /ք. Երևան, Անդրանիկի փ., 27.2 քմ մակերեսով տարածքը – 16.7 հազար դրամ ամսական վճարի դիմաց/ և Զովունիում /171.8քմ մակերեսով տարածքը – 10 հազար դրամ ամսական վճարի դիմաց/ տրամադրել է Ապարանի ԷՑԾ-ին:
- 19.09.2018թ.-ին ԲԷՑ-ը 6 տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով 25 միլիոն դրամի չափով փոխառություն է տվել ընկերությանը: Փոխառության տրամադրման նպատակը չի նշվել պայմանագրում:
- Գնման մյուս մասնակից «Արտաշատի ԷՑԾ» ՍՊԸ-ն /այսուհետ՝ Արտաշատի ԷՑԾ/ նշված պայմանագրով ենթակապալառու է: Ամբողջությամբ նույն նկարագրությամբ աշխատանքների համար Արտաշատի ԷՑԾ-ն 14.11.2018թ.-ին 13,507,555.0 դրամի չափով հարկային հաշիվ է դուրս գրել Ապարանի ԷՑԾ-ին՝ վերջինիս հետ 06.09.2018թ.-ի պայմանագրի համաձայն⁹:

ԲԷՑ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/47 պայմանագրի մասով

Գնման առարկա՝ «Անուշ-Բջինի» 110կՎ ՕԳ-ի թիվ 1-3, «Շահումյան 2 - Էջմիածին» ՕԳ թիվ 100 /1/ հատվածի հենարանների հետ կապված վթարի վերացում:

⁹ Իսկ պայմանագրով և գնման հրավերով նախատեսվել էր պայմանագրի առարկայի մինչև 25 տոկոսի չափով ենթակապալ:

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 07.04.2017թ.

Պայմանագրի գումար՝ 5.43 մլն. դրամ:

Անհամապատասխանություններ

Ծավալաթերթ-նախահաշիվը ստորագրված չէ

- Պայմանագրի փաթեթի զննությամբ պարզվեց, որ ծավալաթերթ-նախահաշիվը ստորագրված չէ:
- Ապարան ԷՑՇ-ն 03.04.2017թ.-ին կատարված մատակարարման համար /այսինքն պայմանագրի կնքումից 4 օր առաջ/ 11.04.2017թ.-ին ամբողջությամբ նույն գումարի՝ ստացողի կողմից չստորագրված, 13.04.2017թ.-ին գումարի 1 տոկոսից քիչ տարբերությամբ՝ ստորագրված, հարկային հաշիվ էր դուրս գրել Բիզ Էներգոյին նույն նկարագրով աշխատանքների համար:
- Հարկային հաշիվը հիմնված էր 01.02.2017թ.-ի /ավելի քան 2 ամիս առաջ կնքված/ ԲԷ-01022017 պայմանագրի վրա: Մինչդեռ 17/47 պայմանագրով չէր նախատեսվում ենթակապալի հնարավորություն:
- Ինչպես գնումների պորտալում, այնպես էլ համացանցում որևէ նյութ առկա չէ գնման վերաբերյալ, մինչդեռ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով պարտադիր է գնումների փաթեթի որոշ մասի /գնման հրավեր, գնման ընթացակարգի արձանագրություն և այլն/¹⁰ հրապարակում:
- 14.04.2017թ.-ին /պայմանագրի կնքումից 7 օր հետո/ պայմանագրի գումարն ամբողջությամբ փոխանցվել է Բիզ Էներգոյին:
- Լրացուցիչ պահանջված բոլոր նյութերը, ԲԷՑ-ի պնդմամբ, առգրավվել են ոստիկանության կողմից:

ԲԷՑ-ԳՀԾՁԲ-18/30 պայմանագրի մասով

Գնման առարկա՝ ավտոտեխսպասարկման և նորոգման աշխատանքներ

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ՝ 09.08.2018թ.

Պայմանագրի գումար՝ «Մ-բի-ռ» ՍՊԸ-ի մասով /այսուհետ՝ Մ-ԲԻ-Ռ/ - 9.5 միլիոն դրամ, «ԱՎՏՈՂԱՍ» ՍՊԸ-ի մասով /այսուհետ՝ Ավտոդաս/ - 2 միլիոն դրամ

Անհամապատասխանություններ

¹⁰ Տես «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, հոդվածներ 9 /մաս 1/, 10, 20 /մասեր 2,3/, 21, 24 /մասեր 1-3/, 26 /մասեր 2, 4/, 35 /մաս 3/

Էլեկտրոնային աճուրդի փոխարեն կիրառվել է գնանշման հարցում ընթացակարգ

- Սխալ գնման ընթացակարգ է կիրառվել Էլեկտրոնային աճուրդի փոխարեն գնանշման հարցում /Տես «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 5-րդ մաս/: Այսինքն գնման առարկան մտնում է ՀՀ կառավարության N 534-Ն որոշմամբ Էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների եվ ծառայությունների ցուցակի մեջ:
- Հաշվեքննողների կողմից պահանջվել և չեն տրամադրվել Մ-ԲԻ-Ռ-ի 2017-2018թթ. անսարքությունների վերացման ակտերը և դրանց հայտերը, ինչպես նաև սպասարկված մեքենաների մասով ավտոդիագնոստիկայի /եթ թերությունները, փչացումները, կամ անսարքությունները տեսողական են հայտնաբերվում, ապա լուսանկարները կամ տեսանկարները/ արդյունքները:

Ստուգմամբ արձանագրված այլ փաստեր

- Մ-ԲԻ-Ռ-ը չի մասնակցել 4 չափաբաժիններից 2-ին, իսկ մյուս երկուսով Ավտոդան առաջարկել է մոտ 140%-ով ավելի գին:
- Մ-ԲԻ-Ռ-ը հանրային ոլորտում գնումներին ամենահաճախը ընտրված ընկերություններից է /ըստ Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի/¹¹:
- Բացի այդ նախորդ 2014-2015թթ. Մ-ԲԻ-Ռ ընկերությունը ևս 33.3 միլիոնի ԲԷՑ-ի գնումների ընտրած մասնակից է եղել: 2014-2016թթ.-ին Մ-ԲԻ-Ռ-ն անընդհատ մասնակցել և ընտրվել է 2 կատեգորիայի գնումներում. ավտոտեխսպասարկում և ավտոպահեստամասեր: Այսպիսով, 2014-2018թթ.-ին միայն 2017թ.-ին է, որ Մ-ԲԻ-Ռ-ը մասնակցել, բայց չի շահել որևէ գնումով, սակայն նախորդ տարվա կնքված 2017թ.-ին շուրջ 9,932.0 միլիոն դրամի բանկային փոխանցումներ ունի:

Տեխնիկական սարքերի սպասարկման մասով

Անհամապատասխանություններ

Եվ ԲԷՑ-ԳՀԾՁԲ-17/28, և ԲԷՑ-ԳՀԾՁԲ-18/24 գնումների դեպքերում էլ գնման ընթացակարգ է կիրառվել. Էլեկտրոնային աճուրդի փոխարեն գնանշման հարցում, ինչը անհամապատասխանություն է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջներին: Այսինքն գնման առարկան մտնում է ՀՀ կառավարության N 534-Ն որոշմամբ Էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների եվ ծառայությունների ցուցակի մեջ:

¹¹ Տես <https://transparency.am/files/publications/1475339122-0-450372.pdf>