

ակտ-օրագրերով՝ առաջացնելով հավելյալ հասույթ՝ մոտ 31.2 մլն դրամի չափով: Նշված ջրաքանակի ապահովումը վաղ գարնանային ժամանակաշրջանում, ազդեցություն չի ունեցել ինչպես Սևանա լճից ջրի բացթողումների, այնպես էլ Մխչյանի և Ռանչպարի դոտացիոն պոմպային կայաններով մղվող մեխանիկական ջրի ծավալների վրա:

Հարկ է նշել, որ ԶՕԸ-երի և «Ջրառ» ՓԲԸ-ի միջև աշխատանքային հարցերը կանոնավորվում են Ջրային կոմիտեի կողմից, որին և տեղյակ է պահվել վաղ գարնանային ավել ջրերի մատակարարման վերաբերյալ:

«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կողմից Սևան-հրազդան համակարգից սնվող ջրանցքների գլխամասային ջրառի պլան-ժամանակացույցով պլանավորվել է 36.2 հազ. հա հողատարածք, որը հաստատված է եղել ԶՕԸ-երի կողմից ներկայացված պլան-ժամանակացույցերում: Արդյունքում «Ջրառ» ՓԲԸ-ն պլանավորել է 544.7 մլն խմ-ի համապատասխան քանակի ջուր և մեկ հա-ին հասանելիք ջրաքանակը հաշվարկվել է՝ ելնելով 36.2 հազ հա հողատարածքից:

- Երևանյան լճից ոռոգվող տարածքների 1 հա-ի հաշվարկով նախատեսված 9.1հազ.խմ-ի դիմաց փաստացի մատակարարվել է 14.2հազ.մ (արձանագրությունում ձևակերպված 22.8 հազ.խմ-ի փոխարեն): Ընդհանուր հողատարածքը կազմել է 1820 հա, մատակարարվել է 25.83 մլն խ.մ:

- Ստորին Հրազդան ջրանցքի ՊԿ 121-ից մինչև վերջնամաս ընկած հատվածից պլան-ժամանակացույցով նախատեսված ոռոգելի հողատարածքը կազմել է 5306 հա պլանավորվել է 67.5 մլն խ.մ կամ 1 հա-ին 12.5 հազ. խ.մ/վ ջուր (ջրառ), սակայն փաստացի մատակարարվել է 91.6 մլն խ.մ կամ 1 հա-ին մոտ 17.3հազ. խմ/վ ջուր (ջրառ): Արձանագրությունում նշված 22.9 հազ խ.մ-ը 1 հա -ի համար հիմնավորված չէ, ինչպես նաև հաշվի չի առնված ԶՕԸ-երի ներտնտեսային կորուստները: 1.Ծիծեռնակաբերդի ջրհան կայանի և Հին Դալմայի ջրանցքի փաստացի ջրի քանակների տարբերության (ԶՕԸ-ի և «Ջրառ»-ի միջև) ձևակերպման վերաբերյալ առկա է «Երևան» ԶՕԸ-ի կողմից ներկայացված տեղեկանքը:

2.Մխչյանի 1 և 2-րդ աստիճանի պոմպակայանների մասով:

2017թ հունիսի 13, 14 և 15-ին Մխչյանի 2-րդ աստիճանով ջրալրում է տրվել Արտաշատի ջրանցքին 221.2 հազ խ.մ չափով, միևնույն ժամանակ Մխչյանի 1-ին աստիճանով հեռացնող ջրանցքով մատակարարվել է 1 պոմպային ագրեգատի ջուր (1600լ/վրկ): Ելնելով ջրապահանջից, «Արտաշատ» ԶՕԸ-ն նշված 3 օրերի համար հեռացնող ջրանցքով ներկայացրել է հայտ ևս 600լ/վրկ ընդամենը՝ 2200լ/վրկ: Մխչյանի 1-ի աստիճանով նշված օրերին մատակարարվել է 2պոմպային ագրեգատի ջուր (2 x 1600) 3200 լ/վրկ-ի չափով, որից 1պոմպի արտադրված ջուրը՝ 1600 լ/վրկ-ը ուղղվել է Մխչյանի հեռացնող ջրանցքով, իսկ մնացած 1600 լ/վրկ-ը՝ տրվել է 2-րդ աստիճանից ջրալրում Արտաշատի ջրանցքին: Հեռացնող ջրանցքի ջուրը՝ 2200 լ/վրկ-ը, ապահովելու համար Արտաշատի ջրանցքի գլխամասից բաց թողնվող ջրաքանակից 600լ/վ-ը Մխչյանի 2-րդ աստիճանի մղման խողովակաշարերից մեկով,

որով տվյալ օրերին ջուր չէր մատակարարվում՝ հետադարձ ուղղությամբ տրվել է ջրալրում հեռացնող ջրանցքին, քանի որ այդ օրերին լարված իրավիճակ էր ստեղծվել ջրօգտագործողների մոտ: Նշված 600լ/վրկ ջրաքանակը հնարավոր չէր ապահովել Մխչյանի 1-ի աստիճանից մղվող ջրաքանակի հաշվին, քանի որ 2-րդ աստիճանի պոմպային ագրեգատների հզորությունը և արտադրողականությունը պակաս կլինեին 600 լ/վրկ-ով: Պարզապես պոմպը չէր աշխատի: Նորքի ջրանցքի գլխամասում 28.06.2017թ-ին իրականացվել է փաստացի ջրաչափություն, որի արդյունքում ճշտվել է դիտակետի աստիճանավորման աղյուսակը և փաստացի մատակարարվել է այն ջրաքանակը, որը համապատասխանում է «Երևան» ԶՕԸ-ի կողմից ներկայացված հայտին և հաստատված ակտ-օրագրին: Սկսած համակարգերը 2017թ գտնվել են փորձարկման փուլում, դրանց հաղորդած տվյալների գերակշիռ մասը լիարժեք օգտագործել չի եղել՝ կապված շուրջօրյա էլեկտրական հոսանքի բացակայության հետ:

2.4 Մեխանիկական ջրերի վերաբերյալ

<<Ջրառ>> ՓԲԸ-ն 2017 և 2018թթ-ի ընթացքում մեխանիկական եղանակով կատարել է՝

	2017թ	առ 01.10.2018թ
Ջրառ	78372.7 հազ.խմ	103784.3 հազ.խմ
Ջրառություն	71859.0 հազ.խմ	91928.0 հազ.խմ
Կորուստ	8.3%	11.4%

	անվանումը, ագրեգատի մակնիշը և քանակը	արտադրող- կանոնող	էլ.շարժիչի հզորությունը	1 խ.մ ջրի մղման էլ.էներգիայի ձևաչափ						
		խ.մ / Ժ	կվտ	կվտ.Ժ/ խմ	Ժամ	հազ. խ.մ	հազ.խ. մ	հազ.խ.մ	հազ. խ.մ	հազ.կվտ Ժ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Մխչյանի 1-ին							Ակտ	45.55	
h1	SP 600-840/ 527	5520	1380	0.250	575.8	3178.6		3178.6		794.6
h2	24ԼՊԱ	6240	1595	0.256	465.2	2902.7		2902.7		742.0
h3	24ԼՊԱ	6660	1720	0.258	0.0	0.0		0.0		
h4	SP 600-840/ 527	5520	1380	0.250	27.0	149.0		149.0		37.3
h5	24ԼՊԱ	6660	1708	0.256	497.7	3314.5		3314.5		850.0
h6	24ԼՊԱ	6660	1708	0.256	56.3	375.2		375.2		96.2
h7	24ԼՊԱ	6660	1708	0.256	53.0	353.0		353.0		90.5
h8	24ԼՊԱ	6660	1720	0.258	0.0	0.0		0.0		0.0
h9	SP 350-500/ 014	1800	475	0.264	0.0	0.0		0.0		0.0
	Աշխատել են	30600	7771	0.254	1675.0	10272.9		10272.9	3934.0	2610.6
2	Մխչյանի 2-րդ									
h1	24ԼՊԱ	5960	1580	0.265	0.000	0.0	0.0			
h2	24ԼՊԱ	5800	1550	0.267	0.00	0.0	0.0			
h3	SP 600-840/ 527	5818	1584	0.272	601.8	3501.3	3501.3			953.1
h4	24ԼՊԱ	6050	1615	0.267	0.0	0	0.0			
h5	SP 600-840/ 527	5818	1584	0.272	479.9	2792.0	2792.0			760.0
h6	24ԼՊԱ	5940	1590	0.268	0.000	0.0	0.0			
	Աշխատել են	11618	3134	0.270	1081.7	6293.3	6293.3		6293.3	1713.2

Աղյուսակից 1-ից երևում է, որ Մխչյանի 1-ին ու մղվել է 10272.9 հազ խ.մ ջրով՝ 0.250 և 0.256 տեսակարար ծախսերով (որոնք չեն փոխվել նախորդ ամիսների համեմատ)։ Մղված ջրից 3934.0 հազ. խ.մ-ը՝ հեռացնող ջրանցքով, խողովակաշարերի լցման վրա՝ 45.6 հազ. խ.մ, իսկ մնացած ջրով՝ 6293.3 հազ. խ.մ, վերամղվել է Մխչյանի 2-րդ աստիճանով։ **10272.9=3934.0+45.6+6293.3**

Արձանագրությունում բերված 2017թ և 2018թ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ համապատասխանաբար 6528.86 և 6798.74 հազ. խմ իբրև պակաս ձևակերպված ջրառույթի տվյալները հիմնավորված չեն՝ բերված չեն ըստ պոմպակայանների առանձին ագրեգատների աշխատած ժամերով հաշվարկված ջրառի ծավալները։ Ներկայացված տվյալների հաշվարկը կատարվել է պոմպային ագրեգատների դրվածքային տեսակարար ծախսերով և բոլոր պոմպակայանների համար միջինացված կորուստով, որն ընդունելի չէ մեր կողմից։

Ըստ Ձեր կողմից ներկայացված տվյալների **2017**թ-ին պետք է մղվեր 85482.93 հազ խ.մ ջրառ՝ 78372.7 հազ խ.մ-ի փոխարեն, որոնց դիմաց ծախսվել է 35403.5 մլն կվտ/Ժ էլ. էներգիա։ Ձեր տվյալներով միջին տեսակարար ծախսը ստացվել է 0.414, այսինքն Ձեր կողմից հաշվարկված պակաս ջրառի՝ 7110.26 հազ. խ.մ-ի մղման համար կապահանջվեր 7110.26 x 0.414= 2943.6.0 հազ. կվտ/Ժ էլ. էներգիա, որը իրականում չի եղել։

2018թ-ին Ձեր տվյալներով ջրառը պետք է կազմեր 111459.9 հազ. խ.մ՝ 103784.3 հազ. խ.մ-ի փոխարեն, որոնց դիմաց ծախսվել է 46852.5 հազ. կվտ/Ժ էլ. էներգիա։ Ըստ Ձեր հաշվարկի տեսակարար ծախսը կազմել է 0.420, այսինքն Ձեր կողմից հաշվարկված պակաս ջրառի՝ 7675.6 հազ. խ.մ-ի մղման համար կապահանջվեր 7675.6*0.420=3223.8 հազ. կվտ/Ժ էլ. էներգիա, որը իրականում չի եղել։

Արձանագրությունում 2017թ. 7110.26 հազ խմ և 2018թ. 7675.6 հազ խմ իբրև պակաս ձևակերպված ջրառները (դրվածքային և փաստացի տեսակարար ծախսերով հաշվարկված ջրաքանակների տարբերություն) առաջացել են միայն Ակնալճի պոմպակայանում։

Պարզաբանում Ակնալճի պոմպակայանում, որի ջրաղբյուրը Ակնալճն է, տեղակայված են 6 պոմպային ագրեգատ, որոնք ջուրը մղում են՝ 2-ը վերին ջրանցքով, 2-ը՝ ներքին ջրանցքով և 2-ը՝ Արշալույս գյուղ: Վերջին տարիներին՝ կապված Արարատյան դաշտավայրի ստորգետնյա ջրերի մակարդակի նվազեցման, ինչպես նաև Սև ջուր գետ-ավազանի ջրասակավության, Ակնալճում ջրի հորիզոնն իջել է՝ մոտ 2.5 մ-ով: Դա հանգեցրել է նրան, որ պոմպային ագրեգատների ներծծման բարձրությունները մեծացել են և պոմպերը աշխատել են ոչ նորմալ ռեժիմով՝ զգալիորեն շեղվելով դրվածքային պարամետրերից: Շեղումների չափումները կատարվել են անցյալ տարիների ընթացքում, կազմվել համապատասխան ակտեր, իսկ 2018թ-ի ընթացքում պոմպերի աշխատանքի փաստացի տվյալները համապատասխանել են նախկին տարիների չափումների տվյալներին և չափման անհրաժեշտություն չի եղել: N4 պոմպային ագրեգատի համար 2017թ-ի 24.07.2017թ, կատարվել են մի քանի չափումներ, կազմվել է աստիճանավորման աղյուսակ և տեղադրվել է չափաձող: N2 պոմպային ագրեգատի համար կատարվել է չափում 12.05.2017թ, կատարվել են հաշվարկները: Հարկ ենք համարում նշել, որ վերջին տարիներին Ակնալճի պոմպակայանով մատակարարվել է ջուր՝

2014թ՝	14455.4 հազ. խ.մ,
2015թ՝	8875.5 հազ. խ.մ,
2016թ՝	9690.6 հազ. խ.մ,
2017թ՝	15320.9 հազ. խ.մ,
2018թ՝	15104.7 հազ. խ.մ:

2.5 «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ին մատակարարված ջրի վերաբերյալ.

«Ջրառ» ՓԲԸ-ն կնքել է պայմանագիր «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հետ Մանթաշի ջրամբարից ոռոգման նպատակով ջրի մատակարարման վերաբերյալ: Քանի որ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի գործունեության հիմնական նպատակը ոռոգման ջրի մատակարարումն է:

2.6 Վարձակալության հանձնված գույքի վերաբերյալ

2.7 Այլ մուտքերի վերաբերյալ

2017թ այլ մուտքերը կազմել են ոչ թե 8280.9 հազար դրամ, այլ 4400.9 հազար դրամ, որից ՀԷԿ-ի մասով մուտքերը կազմել են 3858.1 հազ. դրամ, որոնց հետ կնքված պայմանագրերն առկա են: Ա/Ձ Արմեն Տոնոյանի հետ 2017թ.կնքվել են 2 պայմանագրեր, որոնց համաձայն Ջրառ ՓԲԸ-ի անսարք վիճակում գտնվող մեկ տրանսֆորմատորը 3880.0 հազար դրամի վաճառվել է Ա/Ձ Արմեն Տոնոյանին և 3 տրանսֆորմատոր նույն գնով 3880.0 հազար դրամի գնվել է Ա/Ձ Արմեն Տոնոյանից: Ընդ որում Ջրառ ՓԲԸ-ում անսարք տրանսֆորմատորի գնի վերաբերյալ առկա է անկախ փորձագետի եզրակացությունը: ՀԷԿ-ի հետ կնքված պայմանագրերի արժեքը որոշվել է բանակցային եղանակով՝ կախված ՀԷԿ-ի արտադրողականությունից: Հաշվի առնելով Ձեր կողմից ներկայացված դիտողությունը՝ Ջրառ ՓԲԸ-ն անպայման ՀԷԿ-ի հետ կնքված պայմանագրերը կներկայացնի ընդհանուր ժողովի հաստատմանը: ՀԷՑ ՓԲԸ-ի հետ 17.05.2017թ. կնքվել է պայմանագիր համաձայն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 14.04.2014թ. N41-Ն որոշման այլ սպառողների (ենթասպառողների) ցանցերի սնման համար սպառողի կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց, ըստ որի ՀԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից Ջրառ ՓԲԸ-ին տրվել է փոխհատուցում (փոխհատուցման պայմանագիր, հաշիվ վավերագիր): Ընկերության կողմից վարձակալվող և վարձակալության հանձնված տարածքների պայմանագրերը կնքվել են աշխատանքային անհրաժեշտությունից ելնելով և օրենքին համապատասխան(ՀՀ կառավարության 2003թ. մայիսի 22 N703-Ն որոշում 3և 4 կետ, ՀՀ 2005թ. հոկտեմբերի 24-ի Տեխ. Անվտանգ. Ապահով. Պետ. Կարգավորման մասին օրենք հոդված 3): Ինչ վերաբերում է 19 էջի հղմանը կապված ԹԻԷՅԷՅՁ ՍՊԸ (կնքված է պայմանագիր Շենիկ ՋՕԸ-ի հետ) և ՎԱՐԴԱՆ ՀԷԿ (գտնվում է ԳԳՎ ՍՊԸ –ի կազմում, որի հետ ունենք կնքված պայմանագիր), ԷՅ Քեյ Էյ Ջի ՍՊԸ, Հիդրոէներգետիկա ՍՊԸ (սնվում է Երևանյան լճից, որն էլ պատկանում է Երևանի քաղաքապետարանին), Գևորգավան ՀԷԿ, Էնգելս Թումանյան ՍՊԸ –երի հետ, ապա նշվենք, որ նշված ընկերությունների պայմանագրերը կնքվել են տվյալ տարածքը սպասարկող ՋՕԸ-ի հետ: Հեր-Հերի ջրամբարի էներգետիկ նպատակով

տրվող ջրի ելքերի հաշվառումը, ի տարբերություն մնացած ջրամբարների, պայմանավորված է հենց այն հանգամանքով, որ այստեղ ջրահոսքի ոռոգման նպատակով բաղադրիչ չկա: Ջուրն ամբողջությամբ օգտագործվում է ՓՀԷԿ-ի կողմից: Այլ ՀՏԿ-ներում ՓՀԷԿ-երին տրվող ջրի առանձնացված հաշվառում չի տարվում, քանի որ՝ ա/ՓՀԷԿ-երը աշխատում են բացառապես ոռոգման նպատակով կատարվող ջրաթողքերի հաշվին, բ/ ոռոգման նպատակով թողնվող ջուրը մուտք է գործում ՓՀԷԿ և կրկին /անկորուստ/ վերադառնում համապատասխան ջրատար: գ/ ՓՀԷԿ-երի ջրի առանձին հաշվառումը ջրամատակարարի կողմից դառնում է անիմաստ, քանի որ այդ ջրահոսքը արդեն իսկ չափվել և հաշվարկվել է թողքի պահին:

Հեր – Հերի ջրամբարի ջրի „հնարավոր հասույթի,, մասին

Հեր – Հերի ջրամբարը նախագծվել /1984-1986թթ./ և կառուցվել է /1986-1993թթ./ շուրջ 4000հա տարածքների մեխանիկական եղանակով / եռաստիճան պ/կայաններ/ ջրամատակարարման նպատակով, ջրամբարը տեղակայված է 1437.3մ նիշի վրա: Ջրամբարի ծավալը՝ ընդհանուրը - 26 մլն.մ³, օգտակարը՝ - 23 մլն.մ³, բազմատարյան միջին ջրատվությունը շուրջ 27 մլն.մ³ է: Ներկայումս, ջրամբարի իշխման տակ ընկած տարածքների վրա ոռոգման ցանց չլինելու պատճառով, ոռոգման նպատակով ջուր չի մատակարարվում և այդ նպատակով ջրամբարը օգտագործվել չի կարող: Ջրամբարը օգտագործվում է բացառապես էներգետիկ նպատակով: Ջրամբարի ջրերը ոռոգման նպատակով կարելի է օգտագործել միայն լուրջ կապիտալ ներդրումներ պահանջող ճնշումային ջրատարի կառուցմամբ՝ ջուրը Սևակավանի և Սուրենավանի տարածքներ /810-1010մ նիշեր/ հասցնելուց հետո /28-30կմ հեռավորության վրա/: Ջրամբարի ջրերը էներգետիկ նպատակով օգտագործման համար տրվում են անվճար /ՀՀ էներգետիկայի մասին օրենքի, և փոքր էներգետիկայի խթանման պետական քաղաքականության դրույթներ/: Նշված պայմանագրերում տարեկան վճարումները նախատեսված են ոչ թե՝ տրվող ջրի ծավալի համար, այլ այն լրացուցիչ աշխատանքի համար, որ կատարում է „Ջրառ,, ՓԲԸ-ն նշված նպատակով ջրահոսքների կանոնավորման, կարգավորման իրականացման ժամանակ և այն բացարձակապես կախված չէ տրված ջրի ծավալից, ինչը հստակ նշված է պայմանագրում /կետ 1.1; 3.2/: Այս իրավիճակում էներգետիկ նպատակով մատակարարված ջրի դիմաց ոռոգման ջրի առումով հասույթ հաշվարկելը՝ զուրկ է որևիցե իրավական, օբյեկտիվ հիմքերից: ՀԷԿ-երից հետո ջուրը անկորուստ վերադարձվում է Հեր-Հերի գետաբերան՝ Արփա գետին խառնվելու կետից 50մ վերև: Այսօր այդ ջրերը ինքնահոս եղանակով ոռոգման նպատակով օգտագործելու հնարավորություն չկա, բացի վերը նշված ջրատարի կառուցման տարբերակից:

2.8 „Ջրառ,, ՓԲԸ-ի ՀՏԿ-ների շահագործման և պահպանության վերաբերյալ

ՀՏԿ-ների անվտանգության հայտարարագրերի /ԱՀ/ կազմման և փորձաքննության իրականացման մասով բերված՝ իրավա-նորմատիվային փաստաթղթերի թվարկումն ու այդ գործընթացների իրականացման կարգը, ինչպես նաև կատարված ուսումնասիրությամբ արձանագրված՝ „...,, Ջրառ „, ՓԲԸ-ի կողմից ԱՀ-ը չեն կազմվել,, -ը համապատասխանում է իրականությանը, սակայն չի նշված նորմատիվ ակտերի պահանջի չկատարման որևիցե պատճառ, կամ հանգամանք: „Ջրառ,, ՓԲԸ-ի կողմից շահագործվող թվով 14 ջրամբարների համար ԱՀ-եր կազմվել են 2013-2014թթ., որոնց գործողության ժամկետները լրացել են 2016թ.: Ուսումնասիրության ընթացքում, ՀՊ-ի աշխատակիցների բանավոր հարցմանը, իմ կողմից տրվել է բանավոր բացատրություն՝ թե ինչու ԱՀ-երը վերակազմված չեն: „Սևան-Հրազդանյան-ջրառ,,; „Ախուրյան-Արաքս-ջրառ,, ՓԲԸ ընկերությունների կողմից 2016թ. համար, իսկ այնուհետ „Ջրառ,, ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ պետբյուջեի ամենամյա ֆինանսավորման /2017թ.; 2018թ./ ծրագրերի նախագծերում հայտավորվել են նշված նպատակով միջոցներ նախատեսելու և հատկացնելու համար: Ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով այդ նպատակով պետբյուջեից գումար չի հատկացվել և որպես հետևանք դրանց կազմման համար մրցույթներ չեն հայտարարվել, չեն կայացվել ու ՀՏԿ-ների ԱՀ-եր չեն կազմվել: Նշենք, որ այդ տարիներին ՋՏ ջրատնտեսական համակարգերի օգտագործման տեխնիկական հանձնաժողովի կողմից չեն կազմվել նաև ՀՏԿ-ների տեխնիկական զննման ակտեր՝ նույն պատճառով: Տեխնիկական հանձնաժողովի կողմից կատարվել են ջրամբարների ակնադիտական զննումներ, որոնց արդյունքները համապատասխան տեղեկանքների տեսքով ներկայացվել են ՀՀ ԷԵԲՊԼ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին: Տեղեկանքներում նշված են այս կամ այն կառուցվածքի, առանձին տարերի, մասերի թերությունները, շեղումները: Արված են առաջարկություններ՝ դրանց վերացման ուղղությամբ, բաղդատելով պահանջվող աշխատանքները

սեփական ուժերով կատարելու և ներդրումային ծրագրերում ներառելու առումով: Որևիցե տեղեկանքում ջրամբարի ամբողջական տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ /միասնական հիդրոհանգույց/ ոչ բարվոք վիճակի գնահատական չի տրվել: Որպես օրինակ՝ Տեխսիանձնաժողովի 26.06.2017թ. տեղեկանքի պատճենը-5 թերթ/:

2.9 Հիմնական միջոցների գույքագրման վերաբերյալ

Ջրառ ՓԲԸ-ն հանդիսանում է 100 % պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն , ապա **իրավական ակտերով** գույքագրում, ընդունում-հանձնում պետք է կատարեր վերադաս մարմին հանդիսացող Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն: Ջրառ ՓԲԸ-ի նախաձեռնությամբ 2016թ.ին, ինչպես նաև 17.05.2017թ. N15 հրամանի համաձայն բոլոր ստորաբաժանումներում կատարել է փաստացի տվյալների հիման վրա գույքագրում: Գույքագրման աղյուսքում դուրս գրման կամ օտարման ենթակա գույքը չէր կարող մեր կողմից դուրս գրվել կամ օտարվել, քանի որ չի ստացվել համապատասխան կարգադրություն վերադաս մարմնի (Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե) կողմից և մեզ համար անընդունելի է Ձեր կողմից ներկայացված 71.982.2 հազ. դրամ հաշվեկշռային արժեքով գույքի դուրս գրման հանգամանքը, որովհետև մեր կողմից Ձեզ տրամադրված գույքի արժեքները սկզբնական արժեքներն են : Տարոնիկ գյուղի ձկնաբուծարանը սեփականաշնորհվել է դեռ 1996թ.-ին: Բազմիցս <<Ախուրյան-Արաքս Ջրառ>> ՓԲԸ-ի տնօրեն Է. Սարգսյանը Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե է դիմել ընկերության հաշվեկշռից ձկնաբուծարանը հանելու համար: Սակայն այդպես էլ կարգադրություն չի ստացել:

2.10 Ապօրինի ջրօգտագործողների հետ կապված.

Դերիվացիոն ջրանցքի վրա հայտնաբերված ապօրինի ջրառի կետերը Արգել և Արգնի ՀԷԿ-երի ուղղաթեքերում կամ բերվել են իրավական դաշտ կամ ապամոնտաժվել են: Քանաքեռ ՀԷԿ-ի ուղղաթեքում թվով 103 ջրառի կետերից 20-ը օրինական դաշտում են, մնացածի մեծ մասը երկար ժամանակ չեն շահագործվում՝ ջրօգտագործողների բացակայության պատճառով, մյուսների հետ թե <<Ջրառ>>-ի և թե ՋՕԸ-ի կողմից համատեղ տարվում են աշխատանքներ ջրօգտագործողների հայտնաբերման և օրինական դաշտ բերելու համար: Նշված գործընթացի իրականացումը կրում է շարունակական բնույթ:

Արձանագրության 5 և 6 հավելվածներում պլանավորված հողատարածքներ գրաֆայում վերցված է նաև բազային տվյալներ, որը «Ջրառ» ՓԲԸ-ի համար հիմք չի հանդիսանում, քանի որ ընկերությունը առաջնորդվում է միայն ՋՕ ընկերությունների կողմից ներկայացրած և Ջրային կոմիտեի կողմից ստուգված տվյալներով:

Հավելված 7-ում Երևանյան լճից ներքև «Արմավիր» և «Երևան» ՋՕԸ-րի համակարգի տակ արձանագրվել է Արտաշատի ջրանցքի տվյալները, իսկ Ռանչպարի դոտացիոն ջրհան կայանի տեսակարար ծախսը 0.548 – փոխարեն, արձանագրվել է 0.532, Արտաշատի ջրանցքի օգգ-ն ՊԿ 156+00-ից մինչև 5-րդ դ/կ հավելվածում նշված է 0.57, այնինչ 2017թվականին այն տատանվել է 0.68-0.85-ի սահմաններում՝ կապված ջրանցքում ջրաքանակի մեծությունից:

2.11 Ծախսեր

Ձեր կողմից արձանագրված գեկուցագրերով վճարված հավելավճարներն իրականում ոչ թե հավելավճարներ են, այլ աշխատանքային օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 5-րդ պարբերության համաձայն լրավճար, որը հիմնական աշխատավարձից, հավելումից, հավելավճարից և պարգևատրումից բացի, աշխատողին վճարվող ցանկացած ձևի վարձատրությունն է:

2.12 Էլ. էներգիայի ծախսի վերաբերյալ.

Հայտնում եմ, որ Ազատի 1-ին և 2-րդ աստ. պոմպակայաններից բացի, մնացած պոմպակայաններում սեփական կարիքների համար ծախսված էլ. էներգիան հաշվարկվում է մոտավոր /դրվածքային հզորության/, քանի որ պոմպակայանները շահագործման հանձնման օրվանից չի նախատեսվել առանձին հաշվարկային սարքեր:

Այժմ այդ այդ հաշվարկային սարքերը և անհրաժեշտ նյութերի գնումն ու տեղադրումը մտցված է գնումների պլանում, այն ձեռք բերելու և տեղադրելու համար, մինչև ոռոգման շրջանի սկիզբը:

Արձանագրված 2018թ. հունվարի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում պոմպակայանների սեփական կարիքների համար ծախսված 222.9 հազ. կվտ ժամ էլ. էներգիայից 65