ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների վերաբերյալ

12 նոյեմբերի 2019թ. Արարատի մարզ Նոր Խարբերդ համայնք

Մենք ներքոստորագրողներս՝ Շրջակա միջավայրի նախարարի 2019թ. հոկտեմբերի 7-ի N330-Ա հրամանով ստեղծված «ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների» ծրագրով նախատեսված և կատարված աշխատանքերի ընդունող հանձնաժողովի անդամներս՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության պետի տեղակալ Խաչիկ Հարությունյանս (հանձնաժողովի նախագահ), Նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժնի պետ Անդրանիկ Առաքելյանս, Նախարարության «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ազգային ցանցի մոնիթորինգի հյուսիսային մասնաճյուղի պետ Հարություն Երեմյանս, Նախարարության «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի քաղցրահամ ջրերի մոնիթորինգի բաժնի պետ Հակոբ Բարսեղյանս և «Արման-Թաման» ՍՊԸ-ի տնօրեն Մուրադ Մովսիսյանի մասնակցությամբ իրականացրել ենք ուսումնասիրություն, ինչի արդյունքում հանձնաժողովը պարզեց, որ «ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ-ի կողմից Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքում գտնվող x=40°06'53.04" y=44°25'38.06" կոորդինատական կետով հորատանցքը կոնսերվացված է, ինչի վերաբերյալ առկա է տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության՝ «Արման-Թաման» ՍՊԸ-ի 2019 թվականի Նոյեմբերի--- 11---- -ի թիվ ----7------- կատարողական ակտը (պատճենը կցվում է):

Խաչիկ Հարությունյան
(հանձնաժողովի նախագահ)

Անդրանիկ Առաքելյան

Հարություն Երեմյան

Հակոբ Բարսեղյան

Մուրադ Մովսիսյան
(համաձայնությամբ)

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏ 7

« 11 » « **նոյեմբերի** » **2019թ.**

Պայմանագրի անվանումը՝ Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ **« 20 » « սեպտեմբերի » 2019թ.**

Պայմանագրի համարը՝ **ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/04**

Պատվիրատուի անվանումը՝ **Շրջակա միջավայրի նախարարություն**

Կապալառու անվանումը՝ **«ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ**

Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության անվանումը՝ **«Արման-Թաման» ՍՊԸ**

Արարատի մարզի Հովտաշատ համայնքում մոտ 5 լ/վ ջրաքանակով հորի կոնսերվացման աշխատանքների (X=40°0.0'53.04", Y=44°21'36.06", H=835.0մ) շրջանակներում Կապալառուն « 23» «_հոկտեմբերի_» 2019թ.-ից « 28 » « հոկտեմբերի » 2019թ.-ին կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Հորատանցք N 7

Հ/Հ	Աշխատանքների տեխնիկական բնութագիրը	Չափի միավորը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Միավորի գինը (դրամ)	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)
1	Հորատող հաստոցի հարթակի պատրաստում (հարթեցում, փոսորակների պատրաստում, խճի լցնում)	հատ	-	92.987.331	
2	Հորատանցքի փողի մաքրում, հորատանցքի կառուցվածքի ճշգրտում հորատահաստոցով	մ	-	25,571.516	
3	Հորատանցքի մանրախճի լցնում				-
4	Հորատանցքի կավային տամպոնաժ	մ³	-	9,298.733	-
5	Հորատանցքի ցեմենտային տամպոնաժ	մ³	-	5,579.240	-
6	Բետոնե պատյանի իրականացում խողովակի շուրջ	մ³	-	46,493.665	-
7	Բնահողի հանույթ խողովակի շուրջ ձեռքով	մ³	1.7	27,766.017	47.202
8	Հանված բնահողի հարթեցում տեղում	մ³	1.5	1,617.980	2.427
9	Գոյություն ունեցող 200մմ պողպատե խողովակի կտրում	մ³ հատ	1.5 -	827.587 5.635.032	1.241 -
10	Գոյություն ունեցող 300մմ պողպատե խողովակի կտրում	հատ	2.0	7,792.338	15.585
11	Գոյություն ունեցող 400մմ պողպատե խողովակի կտրում	հատ	-	10,563.361	
12	250*250*3 թերթապողպատե խցափակիչի եռակցում խողովակին	հատ	-	8.508.341	
13	350*350*3 թերթապողպատե խցափակիչի եռակցում խողովակին	հատ	-	10,395.984	-
14	450*450*3 թերթապողպատե խցափակիչի եռակցում խողովակին	հատ	-	13,724.930	-
15	Հորատանցքի կահավորում 200մմ փականով				-
16	Հորատանցքի կահավորում 300մմ փականով	հատ	-	39,984.552	-
17	Հորատանցքի կահավորում 400մմ փականով	հատ	1.00	79,039.231	79.039
	Ընդամենը	հատ	-	116,234.163	
					145.494

Կապալառու՝ «ՎԱԼՄԼ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ ____________ Վ. Պետրոսյան

Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության «Արման-Թաման» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ ____________ Ս. Մովսիսյան