

օրինականության և շինարարական աշխատանքների ընթացքի նկատմամբ ընթացիկ վերահսկողություն: Տվյալ վերահսկողության արդյունքներն ամփոփվել և հաստատվել են ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի կողմից:

4. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ «ՎԱՆԱԾՈՐԻ ԲԿ» ՓԲԸ-Ի ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Վարկային ծրագրով «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ-ի արդիականացման համար «սարքավորումների և կահույքի ձեռք բերում» կատեգորիայով նախատեսվել է 3,067,000 ԱՄՆ դոլար, «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ-ի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի համար՝ 600,000 ԱՄՆ դոլար, «Արտաշատի ԲԿ» և «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ների համար՝ 1,670,000 ԱՄՆ դոլար, այդ թվում՝ «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար՝ 920,000 ԱՄՆ դոլար և «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար՝ 750,000 ԱՄՆ դոլար:

Հաշվեքննության ընթացքում կատարվել է բժշկական սարքավորումների և կահույքի գնման, բաշխման, մատակարար կազմակերպությունների կողմից դրանց ներկրման արժեքների ու մատակարարման գների համեմատություններ, համադրվել են «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ-ի ու «Սևանի ԲԿ» և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ներին նույն ծրագրով մատակարարված համանման ապրանքների միավորի գները, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրերը, համեմատվել են մրցույթին հայտ ներկայացրած հաղթած և չհաղթած կազմակերպությունների գնառաջարկները:

«Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» թիվ 5222-ԱՄ վարկային ծրագրի «Ընտրված հիվանդանոցների արդյունավետության և որակի բարելավում» բաղադրիչի շրջանակներում «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ-ի, «Արտաշատի ԲԿ» և «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ների արդիականացման համար բժշկական, ախտորոշիչ սարքավորումների, բժշկական պարագաների և բժշկական կահույքի մատակարարման, տեղադրման և ուսուցման նպատակով կազմակերպվել և անցկացվել են միջազգային մրցույթներ, իսկ «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ-ի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի արդիականացման համար բժշկական, ախտորոշիչ սարքավորումների, բժշկական պարագաների և բժշկական կահույքի մատակարարման, տեղադրման և ուսուցման նպատակով կազմակերպվել և անցկացվել են ազգային մրցույթներ: Միջազգային մրցույթներն անցկացվել են չորս առանձին լոտերի միջոցով, այդ թվում Լոտ 1՝ ախտորոշիչ սարքավորումներ, Լոտ 2՝ լաբորատոր սրքավորումներ, Լոտ 3՝ վիրաբուժական և հիվանդանոցային սարքավորումներ և Լոտ 4՝ բժշկական կահույք, ազգային մրցույթն անցկացվել է երկու առանձին լոտերի միջոցով՝ Լոտ 1՝ վիրաբուժական և հիվանդանոցային սարքավորումներ, Լոտ 2՝ բժշկական կահույք:

հազ. դրամ

Հաղթող ճանաչված կազմակերպություն			
Լոտ	Նախահաշվային արժեք	Կազմակերպության անվանումը	Առաջարկված գինը /տեղափոխման, տեղադրաման և ուսուցման ծախսերը ներառյալ/
«Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ			
1	643,508.9	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ և ՄԵՍ Հայաստան Ֆրանսիա» ՀՁ ՍՊԸ	615,600.0
2	39,949.2	«Ռոմա» ՍՊԸ	37,055.0
3	647,567.2	«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ և «Ֆրեզեն» ՍՊԸ ՀՁ	644,428.8
4	161,819.4	«Ագաթ-777» ՍՊԸ	161,127.0
Ընդամենը	1,492,844.7		1,458,210.8
«Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունք			
1	288,000.0	«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ	166,572.4
2		«Զորաշեն» ՍՊԸ	57,228.1
Ընդամենը	288,000.0		223,800.5
«Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ և «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ			
1	215,900.0	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ	251,052.0
2	50,765.3	«Փինգ Ֆլամինգո Գ և Ա. Կեստրոն» ՍՊԸ	37,551.2
3	314,680.6	«Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ	288,135.6
4	230,023.1	«Կոնցեռն- Էներգոմաշ» ՓԲԸ և «Տ-Ինասթրի» ՓԲԸ ՀՁ	198,255.7
Ընդամենը	811,369.0		774,994.5

5. «ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԲԿ» ԵՎ «ՍԵՎԱՆԻ ԲԿ» ՓԲԸ-ՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Լոտ 1-ի համար ներկայացված մրցույթին մասնակցության հայտ են ներկայացրել 4 կազմակերպություն: «Հայտերի գնահատման հաշվետվության և պայմանագրերի շնորհում ապրանքների գնում» ուղեկցող նամակ, գնահատման զեկույցի համաձայն «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ, «Տեխ-Մեդ» ՓԲԸ և «Ա-Մեդեք» ՍՊ ընկերությունների ներկայացրած հայտերը մերժվել են: Նույն զեկույցի համաձայն հաղթող է ճանաչվել «Կոնցեռն- Էներգոմաշ» ՓԲ ընկերությունը **251.052.0 հազ դրամով** և 12.04.2018թ կնքվել է պայմանագիր:

«Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի տնօրենի 14.08.2018թ ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ-ի տնօրենին ուղղված գրությամբ հայտնվել է, որ «Վարդանանց ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի միջև եղել է բանավոր

պայմանավորվածություն այն մասին, որ «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ում նախատեսվում է ծավալել համակարգչային շերտագրման ծառայություն, որի համար Լոտ 1-ով նախատեսված է եղել ձեռք բերել անխափան սնուցման սարք: 16.08.2018թ ԱԾԻԳ-ի տնօրենը 116/1 գրությամբ դիմել է «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ տնօրենին, որով հայտնել է, որ վերոգրյալ համագործակցությունը /պայմանավորվածությունը/ ձախողվել է և անխափան սնուցման սարքը, որը նախատեսված է շերտագրի անվտանգ աշխատանքն ապահովելու համար այլևս նպատակահարմար չէ գնել և խնդրում է հանել սարքավորումը մատակարարման ենթակա սարքերի ցանկից: 20.08.2018թ կատարվել է պայմանագրի գումարի փոփոխություն 16,642.0 հազ. դրամի չափով, այդ թվում 16.550.0 հազ.դրամը որպես անխափան սնուցման սարքի արժեք, իսկ 92.0 հազ.դրամը որպես սարքավորման համար նախատեսված տեղափոխման և տեղադրման գումար: Արդյունքում փոփոխված պայմանագրի գումարը կազմել է **234,442.0** հազ.դրամ:

Լոտ 2-ի համար ներկայացված մրցույթին մասնակցության հայտ են ներկայացրել 3 կազմակերպություն: «Հայտերի գնահատման հաշվետվության և պայմանագրերի շնորհում ապրանքների գնում» ուղեկցող նամակ, գնահատման զեկույցի համաձայն «Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ և «Ռոմա» ՍՊԸ ՍՊ ընկերությունների ներկայացրած հայտերը մերժվել են: Զեկույցի համաձայն հաղթող է ճանաչվել «Փինգ Ֆլամինգո Գ և Ա. Կենտրոն» ՍՊ ընկերությունը 37.551.2 հազ դրամով և 03.04.2018թ կնքվել է պայմանագիր: Ձեռքբերվող ապրանքների համար Ա ԾԻԳ-ի կողմից պահանջված և 2-րդ լոտի մասնակից «Ռոմա» ՍՊԸ-ի կողմից մրցույթին մասնակցելու համար առաջարկած տեխնիկական բնութագրերը գնահատող հանձնաժողովի կողմից տող առ տող գնահատվել են և հանձնաժողովի կողմից որևէ շեղում չի արձանագրվել: «Փինգ Ֆլամինգո Գ և Ա. Կենտրոն» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրերը հանձնաժողովի կողմից տող առ տող գնահատելիս հանձնաժողովն արձանագրել է շեղումներ: Մասնավորապես, «Արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի» համար մրցույթով պահանջվել է միանվագ քարտրիջով նախատեսված 100 տեսակի համար, սակայն հաղթող կազմակերպությունը ներկայացրել է անհատական օգտագործման քարտրիջով /սարքավորումը նշված շեղումով հետագայում կազմել է պայմանագրի մաս և մատակարարվել է կազմակերպության կողմից/, ջրային բաղնիքի, ջրի թորիչի, բիոնկուլյար մանրադիտակի, լաբորատորային կշեռքի և տաք չոր օդային մանրէազտիչի 1-ական բաղադրիչ /որակի սերտիֆիկատ չի ներկայացվել / չի համակատասխանել մրցույթի պահանջներին, սակայն, այնուամենայնիվ, գնահատող հանձնաժողովը հաղթող է ճանաչել «Փինգ Ֆլամինգո Գ և Ա. Կենտրոն» ՍՊԸ-ին: Ընկերությունը ԱՆ ԾԻԳ-ին մատակարարել է 16 անվանում բժշկական սարքավորումներ: Մատակարարված ապրանքներից 4-ը (Բիոքիմիական վերլուծիչ, Կոագուլոմետր, Իմունոֆերմենտային վացող սարք, Ավտոկլավ) չեն համապատասխանել մրցույթով նախատեսված, սարքավորումների համար սահմանված տեխնիկական բնութագրերին, ինչի հետևանքով ԱՆ ԾԻԳ-ի կողմից չեն ընդունվել: Հետագայում տեխնիկական բնութագրերին համապատասխան, սակայն արդեն մոդելների մասով փոխված բժշկական սարքավորումներից 3-ը և 12 բժշկական սարքավորումները, համաձայն հաշվեքննությանը տրամադրված մաքսային հայտարարագրերի, ներկրվել են արտերկրից, իսկ 1-ը՝ Բժշկական լաբորատոր Բիոքիմիական վերլուծիչ // Semi-Automatic Chemistry Analyzer - Model BA88A, Mindray, China՝ ձեռք բերվել տեղական շուկայից՝ ընդ որում

մրցույթի մասնակից «Ռոմա» ՍՊԸ-ից՝ 1,190.0 հազ. դրամով և հանձնվել է ԱՆ ԾԻԳ-ին 1,270.5 հազ. դրամով: Մինչդեռ, մրցույթին մասնակցած, սակայն հաղթող չճանացված «Ռոմա» ՍՊԸ-ն նույն բժշկական սարքավորման համար առաջարկել էր՝ 1,180.0 հազ. դրամ:

Լոտ 3-ի համար ներկայացված մրցույթին մասնակցության հայտ են ներկայացրել 4 կազմակերպություն: «Հայտերի գնահատման հաշվետվության և պայմանագրերի շնորհում ապրանքների գնում» ուղեկցող նամակ, գնահատման զեկույցի համաձայն «Մեդտեխսերվիս» ՍՊ և «Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲ ընկերությունների ներկայացրած հայտերը մերժվել են՝ համարվելով անընդունելի: Ըստ զեկույցի, այդ հայտերն ունեցել են էական շեղումներ պահանջվող տեխնիկական պայմաններից, իսկ երրորդ կազմակերպության՝ «Ա-Մեդեք» ՍՊԸ-ի հայտը մերժվել է, համարվելով մանրամասն դիտարկման համար անընդունելի: Նույն զեկույցի համաձայն հաղթող է ճանաչվել «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊ ընկերությունը՝ 288,135.6 հազ. դրամով և 16.04.2018թ կնքվել է պայմանագիր:

4-րդ լոտի համար ներկայացված մրցույթին մասնակցության հայտ են ներկայացրել 4 կազմակերպություն: «Հայտերի գնահատման հաշվետվության և պայմանագրերի շնորհում ապրանքների գնում» ուղեկցող նամակ, գնահատման զեկույցի համաձայն «Ագաթ 777» ԱՊԸ «Զորաշեն» ՍՊ ընկերությունների ներկայացրած հայտերը մերժվել են գնի բարձր լինելու հետևանքով, իսկ «Մեդիմաքս» ՍՊԸ-ի հայտը մերժվել է համարվելով էականորեն անհամապատասխան և մանրամասն դիտարկման համար անընդունելի /Համաձայն ցուցումներ հայտատուին ուղեցույցի համապատասխանաբար 14.6 և 14.2 կետերի/: Հաշվեքննությանը տրամադրված «Մեդիմաքս» ՍՊԸ-ի մրցույթի փաթեթի փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ «Մեդիմաքս» ՍՊ ընկերությունը 15 անվանում ապրանքների գնի առաջարկ չի ներկայացրել: Նույն զեկույցի համաձայն հաղթող է ճանաչվել «Կոնցեռն- էներգոմաշ» ՓԲԸ և «Տ- Ինասթրի» ՓԲԸ համատեղ ձեռնարկությունը 198,255.7 հազ.դրամով և 16.04.2018թ կնքվել է պայմանագիր:

«Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի մրցույթի 1-ին լոտի վերաբերյալ:

Վանաձոր մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի համար «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊ ընկերությունը CR4/B-G/017/1-17 պայմանագրի շրջանակներում պարտավորվել է մատակարարել Ուլտրաձայնային սարք գունավոր դոպլերով և 3 տվիչով/(3 probes) with printer- Model: S,40, Sonoscape Medical Corp., China: Սակայն 27.12.2017թ «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ-ի կողմից ԾԻԳ-ին ներկայացված գրությամբ հայտնել են, որ իրենց մատակարարման ժամկետները երկարաձգվել են և վերոգրյալ սարքավորումը մրցույթի պահանջներին համապատասխան մոդելով չի կարողանում մատակարարել: «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ -ն նույն գրությամբ ներկայացրել է նշված սարքավորման համարժեք տարբերակը՝ Model:Xario 200 with 3 probes, Toshiba Medical Systems Corp. Japan, այն ԾԻԳ-ի կողմից ընդունվել է և մատակարարի կողմից առաքվել է կնքված պայմանագրի գումարի շրջանակներում:

Նույն պայմանագրի շրջանակներում ընկերությունը պարտավորվել է մատակարարել Լապարասկոպիկ հավաքածու/Laparoscopy set Olympus Mediqal Systems Corp. Japan: Սակայն 28.02.2018թ «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ –ի կողմից ԾԻԳ-ին ներկայացված գրությամբ հայտնել են՝ Olympus ընկերությունը ծանուցել է, որ նշված հավաքածուի բաղադրիչներից որոշները դուրս են եկել արտադրությունից և փոխարինվել են համարժեք այլ կողերով: Այսպես, WA69222M և WA694442N կողերով ապրանքները փոխարինվել են համապատասխանաբար WA64310C-ի, WA64210C-ի և FS-Y1901D կողով նշված ապրանքը փոխարինվել է C271P4QPJEW-ով: Փոփոխությունը ԾԻԳ-ի կողմից ընդունվել է և մատակարարի կողմից այն առաքվել է կնքված պայմանագրի գումարի շրջանակներում:

<<Վանաձորի ԲԿ>> ՓԲԸ մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի համար անցկացված մրցույթի երկրորդ լուսին հայտեր են ներկայացրել երկու կազմակերպություններ, որոնց գնառաջարկներն, ըստ առանձին չափաբաժինների, ամբողջությամբ <<37 չափաբաժիններով>> համապատասխանում են մեկը մյուսին: Գնառաջարկի ցուցակներում առկա են թվաբանական սխալներ, որը գնահատող հանձնաժողովի կողմից չի ուղղվել:

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

«Հիվանդությունների կանխարգելու և վերահսկում» ծրագրի նպատակներից է բարելավել մոր և մանկան առողջության ծառայությունները և առանձին ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելումը, վաղ հայտնաբերումը ու կառավարումը ԱԱՊ օղակում: Ծրագրի մի մասը կազմում է Կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորումից հետևյալ սխեմայով՝

- փոխհատուցում ԱԱՊ հիմնարկներին համապատասխան սքրինինգային հետազոտություններ կատարելու համար.

- կատարողականի վրա հիմնված խրախուսման տրամադրում ԱԱՊ համապատասխան հիմնարկներին՝ փաստացի կատարողականի մակարդակի դիմաց:

Տվյալ ծրագիրը իրականացվում է ՀՀ առողջապահության նախարարության <Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկի միջոցով:

Սքրինինգային ծրագիրը իրականացվում է հետևյալ հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով.

Ծառայության անվանումը	Ծառայության գինը
Գլուկոզայի որոշում	330 դրամ
Արգանդի վզիկից քսուքի ցիտոլոգիական հետազոտություն Պապա-Նիկոլաուի մեթոդով	1400 դրամ
Արգանդի վզիկից քսուքի վերցնումը	800 դրամ
Արգանդի վզիկից քսուքի նմուշի տեղափոխում	200 դրամ
Արյան (առանց լեյկոֆորմուլայի) և մեզի ընդհանուր քննություն սքրինինգի շրջանակներում ընդգրկված հղիներին /36-38 շաբաթական հղիների խումբ/	660 դրամ

01.01.2017թ. մինչև 30.09.2018թ. նշված ծրագրով իրականացվել են հետևյալ հետազոտությունները.

Ծառայության անվանումը	01.01.2017-31.12.2017թթ. իրականացված հետազոտություններ		01.01.2018-30.09.2018թ. իրականացված հետազոտություններ	
	քանակ	գումար /հազ.դրամ/	Քանակ	գումար /հազ.դրամ/
Գլուկոզայի որոշում	122459	40,411.4	86354	28,496.8
Արգանդի վզիկից քսուքի ցիտոլոգիական հետազոտություն Պապա-Նիկոլաուի մեթոդով	59641	133,768.5	31580	44,212.0
Արգանդի վզիկից քսուքի վերցնումը			31514	25,211.2
Արգանդի վզիկից քսուքի նմուշի տեղափոխում			9345	1,869.0
Արյան (առանցելյկոֆորմուլայի) և մեզի ընդհանուր քննություն սքրինինգի շրջանակներում ընդգրկված հղիներին /36-38 շաբաթական հղիների խումբ/	15763	10,403.5	11751	7,755.6
Ընդամենը		184,583.4		107,544.6

Համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարության և պետական հիմնարկի միջև 26.12.2014թ. կնքված համաձայնագրի, ծրագրում ընդգրկված բժշկական հաստատություններին տրամադրվում է խրախուսական վարձատրություն՝ կիսամյակային կտրվածքով, հաշվի առնելով ՀՀ առողջապահության նախարարի 12.02.2013թ. N262-Ա հրամանի հիման վրա բժշկական հաստատությունների գործունեության ցուցանիշների արդյունքները: Վարձատրության տրամադրման համար հիմք է հանդիսանում ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության պետի և նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի ստորագրությամբ ներկայացված կիսամյակային ազդեցությունը:

հազ. դրամ

	2017 բոնուս	2018 բոնուս /2017թ. երկրորդ կիսամյակի համար/
Վարկային միջոցներից (55%)	75,317.2	40,768.6
Դրամաշնորհի միջոցներից (45%)	61,623.1	33,356.1
Ընդամենը	136,940.3	74,124.7

Նշենք նաև, որ բոնուսները մինչև 01.01.2018թ. հաշվարկվում և վճարվում էին կիսամյակային արդյունքներով, սակայն 2018թ. հաշվարկը իրականացվելու է տարեկան արդյունքներով:

Նշված ծառայությունները իրականացվում են ՀՀ 356 ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայություններ իրականացնող կազմակերպությունների կողմից:

Աքրինինգային հետազոտություններն իրականացվում են բնակչության որոշակի տարիքային խմբի համար, օրինակ գլյուկոզայի որոշում՝ 35-68 տարիքային խումբ, արգանդի վզիկից քսոփ ցիտոլոգիական հետազոտություն Պապա-Նիկոլաուի մեթոդով՝ 30-60 կանանց տարիքային խումբ, արյան (առանց լեյկոֆորմուլայի) և մեզի ընդհանուր քննություն սքրինինգի շրջանակներում ընդգրկված հղիներին /36-38 շաբաթական հղիների խումբ/:

Խորհրդատվական ծառայությունների վերաբերյալ

2017-2018թթ. 9 ամիսների խորհրդատվական ծառայությունների համար ծախսվել է՝ հանրային իրազեկման արշավ՝ ներառյալ հեռուստատեսային, ռադիո և էլեկտրոնային այլ լրատվության միջոցով՝ 21,850.0 մլն. դրամ /վարկային միջոցներից 13,328.8, դրամաշնորհային միջոցներից՝ 8,521.5 մլն. դրամ/, հանրային քարոզարշավ՝ ներառյալ նյութերի տպագրություն և տարածում՝ 14,250.0 մլն. դրամ /վարկային միջոցներից 8,692.5 մլն. դրամ, դրամաշնորհային միջոցներից՝ 5,557.5 մլն. դրամ/:

Անհատ խորհրդատուների համար ծախսվել է 105,085.0, որից՝ վարկային միջոցներից 101,504.8 մլն. դրամ, դրամաշնորհային միջոցներից՝ 3,580.2 մլն. դրամ:

2018թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ պետական հիմնարկում պայմանագրային հիմունքներով աշխատում են 13 անհատ խորհրդատուներ: 01.01.2017թ-ից մինչև 30.09.2018թ-ը պետական հիմնարկից աշխատանքից ազատվել են 11 խորհրդատուներ:

Պետական հիմնարկի հաստիքների վերաբերյալ

Պետական հիմնարկում առկա են 14 հաստիքներ: 01.01.2017թ-ից մինչև 30.09.2018թ.-ն ընկած ժամանակահատվածում աշխատանքից ազատվել է 9 աշխատակից:

Սեզոնային գրիպի համաճարակաբանական ցանցի հիմնում և արձագանքում ծրագրի վերաբերյալ

ԱՄՆ «Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման» կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվող սեզոնային գրիպի համաճարակաբանական ցանցի հիմնում և արձագանքում դրամաշնորհային ծրագրի նպատակն է սեզոնային գրիպի համաճարակաբանական հսկողության համակարգի և լաբորատոր գործունեության պարբերաբար մշտադիտարկման և վերահսկման ծառայությունների ստեղծումը: Ծրագրով 2017թ. ֆինանսավորումը նախատեսվել է 27,808.6 հազ. դրամի չափով: Ծրագրի ֆինանսական կառավարիչ ԾԻԳ-ի կողմից ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն 2017թ.-ին ծախսը կազմել է 24,561.0 հազ. դրամ, որից 5,143.4 հազ. դրամը ծախսվել է բժշկական սարքավորումների ձեռք բերման համար, իսկ 19,417.6 հազ. դրամը՝ քիմիական նյութերի ձեռք բերման համար:

Նշված սարքավորումների և քիմիական նյութերի ձեռք բերման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն հայտարարվել է մրցույթ, ըստ չափաբաժինների, որի արդյունքները ներկայացվում են ստորև՝

հազ. դրամ

Կազմակերպություն	Աշխատանքների նկարագրություն	Փաստացի վճարում
«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ	Բժշկական սարքավորումների և գործիքների մատակարարում	260.0
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ	Բժշկական սարքավորումների և գործիքների մատակարարում	4,883.4
«ԹԱԳ ՀԷՄ» ՍՊԸ	Քիմիական նյութերի մատակարարում	2,578.5
«Էմ Դի Ընդ Դի Ըլայենս» ՍՊԸ	Քիմիական նյութերի մատակարարում	2,191.4
«Պրոմ Տեստ» ՍՊԸ	Քիմիական նյութերի մատակարարում	1,356.7
«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	Քիմիական նյութերի մատակարարում	13,290.8
Ընդամենը		24,561.0

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1

«Համաշխարհային Բանկի Փոխառուների կողմից ՎՋՄԲ փոխառությունների և ՄԶԸ վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակում կատարվող ապրանքների, աշխատանքների և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների գնումների ուղեցույցը» հայերեն տարբերակով պաշտոնապես թարգմանված է:

2

Մրցույթների գնահատումն առանձին չափաբաժիններով կատարելու դեպքում, անցկացված երեք մրցույթներով կոնտեսվեր **184,441.6** հազ. դրամ, այդ թվում՝ «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ-ի արդիականացման համար անցկացված մրցույթով՝ 18,353.3 հազ. դրամ, «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի մրցույթով՝ 37,409.7 հազ. դրամ, և «Սևանի ԲԿ» ու «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ների արդիականացման համար անցկացված մրցույթով՝ 131,179.0 հազ. դրամ:

3

Հաշվեքննության ընթացքում համեմատվել է 167 անվանում, /գումարով՝ 2,186,672.1 հազ. դրամի/ բժշկական սարքավորումների, կահույքի և պարագաների գները մատակարարների կողմից ձեռք բերման գների հետ: Համեմատության արդյունքում պարզվել է, որ նշված 167 անվանում բժշկական սարքավորումները, կահույքը և պարագաները ձեռք են բերվել 1,339,403.4 հազ. դրամով: Ձեռք բերման և մատակարարման գների տարբերությունը կազմել է 847,269.0 հազ. դրամ կամ 63.25%:

4

Բժշկական հաստատություններին նախկինում մատակարարված սարքավորումների միավորի գները հաջորդող մրցույթների համար չեն սահմանվել որպես նախահաշվային գներ:

5

Գույքագրման օրվա դրությամբ «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ-ին վարկային ծրագրով մատակարարված երեք անվանում 28 հատ սարքավորումներից 9 հատ սարքավորումներն ընկերությամբ չեն տեղադրված չէին: Մատակարարներին չտեղադրված սարքավորումների համար որպես տեղադրման և ուսուցման ծախս վճարվել էր 519.9 հազ. դրամ:

6

«Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ-ին վարկային ծրագրով մատակարարված «Անգիոգրաֆիայի համալիրը» /գումարով՝ 268,186.1 հազ. դրամ/, և «Էլեկտրոնային ինտերֆեյս» /գումարով՝ 7,394.4 հազ. դրամ/ համապատասխան մասնագետ չունենալու պատճառով գույքագրման օրվա դրությամբ դեռևս չէին շահագործվել:

7

Չհիմնավորված և միևնույն ժամանակ ձեռք բերման հաշվարկային մեծ գին ունեցող ԼՈՏ-ի ձևավորումը բազմապատկում է մրցույթին մասնակցության խոչընդոտները, քանի որ ավելացնում է հնարավոր մասնակցի ֆինանսատնտեսական և գործունեությանը վերաբերող մրցույթին մասնակցելու իրավունքի պահանջները, որը նվազեցնում է պատվիրատուի համար ավելի լավ առաջարկություններ ստանալու հնարավորությունները:

8

ԼՈՏ-երի ձևավորման պատշաճ հիմնավորումների բացակայությունը հանգեցրել է մրցույթին մասնակցելու համար կոնսորցիումներ ստեղծելու անհրաժեշտությանը, ինչն, իր հերթին, մրցունակության զարգացման և բյուջեի խնայման հարցերում խոչընդոտ է հանդիսացել:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

1. 2017-2018թթ. ընթացքում ՀՀ ԱՆ ԾԻԳ-ի կողմից կազմակերպված և անցկացված մրցույթներն առանձին չափաբաժիններով գնահատելու դեպքում կոնտեսվեր 184,441.6 հազ. դրամ:
2. Հաշվարկային մեծ գին ունեցող Լոտերի ձևավորումը բազմապատկում է մրցույթին մասնակցության խոչընդոտները, քանի որ ավելացնում է հնարավոր մասնակցի ֆինանսատնտեսական և գործունեությանը վերաբերող մրցույթին մասնակցելու իրավունքի պահանջները, որը նվազեցնում է պատվիրատուի համար ավելի լավ առաջարկություններ ստանալու հնարավորությունները:
3. 167 անվանում բժշկական սարքավորումների, կահույքի և պարագաների ձեռք բերման և մատակարարման գների տարբերությունը կազմել է 847,169.0 հազ. դրամ կամ 63.3%:
4. Բժշկական հաստատություններին նախկինում մատակարարված սարքավորումների միավորի գները հաջորդող մրցույթների համար առանձին դեպքերում չեն սահմանվել որպես նախահաշվային գներ, որոնք էլ մրցույթի հաղթողին որոշելիս որևէ նշանակություն չեն ունենում: Գնումների գործընթացի այս մասը պատշաճ կարգավորված չէ և կոնկրետ նպատակի չի ծառայում: Արդյունքում, վարկային միջոցների հաշվին ԱԾԻԳ-ի կողմից ձեռք բերված սարքավորումների գները չեն բավարարում ՀԲ ուղեցույցի 1.2 կետում արտացոլված արդյունավետության և խնայողության դրույթներին:

Արդյունքում՝ չի պահպանվել հաշվեքննության առարկայի տնտեսման սկզբունքը, նվազագույնի չեն հասցվել «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող՝ «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» վարկային ծրագրով ընտրված հիվանդանոցների գործունեության արդյունավետության և որակի բարելավման նպատակով նախատեսված ռեսուրսներին ուղղված ծախսերը:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ Առողջապահության նախարարության «Առողջապահական Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին

1. Բժշկական սարքավորումների, պարագաների և բժշկական կահույքի միավորների նախահաշվային գները սահմանելիս՝ շուկայական ուսումնասիրությունից բացի հաշվի առնել նախորդ մրցույթների հաղթող ճանաչված, ինչպես նաև մրցույթներում հաղթող չճանաչված կազմակերպությունների կողմից ներկայացրած գնային առաջարկները:
2. Բժշկական սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը կազմել բավարար հիմնավորված և տրամաբանական, ինչպես նաև հաշվարկային մեծ գին ունեցող LՈՏ-երի համար ստեղծել անպիսի մրցակցային պայմաններ, որպեսզի մրցույթներին ներգրավվեն ավելի մեծ թվով մասնակիցներ:
3. Ձեռնարկել միջոցառումներ «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ-ին վարկային ծրագրով մատակարարված երեք անվանում 9 հատ չտեղադրված սարքավորումներն ընկերությունում տեղադրելու ուղղությամբ:
4. Պարզել «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ-ին վարկային ծրագրով մատակարարված բժշկական սարքավորումներից «Անգիոգրաֆիայի համալիրը» և «Էլեկտրոնային միոգրաֆը» չշահագործելու պատճառները:
5. Վերանայել սքրինինգային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող հետազոտությունների ֆինանսավորման մեխանիզմները՝ ֆինանսավորել այնպիսի հետազոտություններ, որոնք ներառված չեն պետական պատվերի շրջանակներում:

«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, հաշվեքննության օբյեկտի ղեկավարը, ընթացիկ եզրակացությունն ստանալուց հետո՝ 30 օրվա ընթացքում, Հաշվեքննիչ պալատին տրամադրում է ընթացիկ եզրակացությունում ամրագրված անհամապատասխանության, խեղաթյուրման վերացման, առաջարկությունների իրականացման և ընթացիկ եզրակացությանը վերաբերող այլ գրավոր տեղեկատվություն:

ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ Հաշվեքննիչ պալատի կողմից ՀՀ ԱՆ «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի (այսուհետ՝ ԱԾԻԳ) կողմից Համաշխարհային բանկի (այսուհետ՝ ՀԲ) ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» վարկային թիվ 5222-ԱՄ ծրագրի (այսուհետ՝ Վարկային ծրագիր) հաշվեքննության արդյունքում 31.01.2019 թվականին ներայացված արձանագրություններով արձանագրված անհամապատասխանությունների վերաբերյալ **ներկայացնում ենք պարզաբանումներ և առարկություններ հետևյալի շուրջ.**

1. «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ, «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ, «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ, ինչպես նաև «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ ծննդատան արդիականացման շրջանակներում <սարքավորումների ձեռքբերում> կատեգորիայով անցկացված մրցույթների և մատակարարված ապրանքների վերաբերյալ.

1.1 Նախահաշվային գների կազմման ճշտության վերաբերյալ պարզաբանում ենք, որ.

Բոլոր 3 մրցույթների հաշվեքննության ընթացքում արձանագրությամբ քննարկվում է մրցույթներում ներառված նախահաշվային գների կազմման ճշտությունը: Նշվածի վերաբերյալ հայտնում ենք, որ ԱԾԻԳ-ը 1998 թվականից ՀԲ կողմից ֆինանսավորվող տարբեր ծրագրերի շրջանակներում հայտարարում է մրցույթներ բժշկական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումներ և կահույք ձեռքբերելու նպատակով: 20 տարվա փորձը վկայում է այն մասին, որ նախահաշվային գներ սահմանելու ամենանպատակահարմար տարբերակը նախորդ տարիներին ձեռքբերված նմանատիպ սարքավորումների գները հիմքում ունենալն է: Միաժամանակ, նախորդ տարիներին ձեռքբերված նմանատիպ սարքերի գները նախահաշվային գների հիմքում դնելուց բացի, հիմք են ընդունվում նաև տվյալ ժամանակահատվածի ֆինանսական շուկայում առկա վիճակը՝ օրինակ գնաճը, արտարժույթի տատանումները: Այն դեպքերում, երբ ձեռքբերման համար նախատեսվող ապրանքը առկա չի եղել նախորդ տարիներին ձեռքբերվածների ցանկում, կատարվում է շուկայի ուսումնասիրություն, որի արդյունքում ստացված միջին արժեքը համարվում է նախահաշվային: Հարկ եմ համարում նշել նաև, որ ԱԾԻԳ-ը պարբերաբար ստուգումներ է անցնում և վերահսկվում է համապատասխան լիազորություններ ունեցող պետական մարմինների կողմից (ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության, ՀՀ Վերահսկիչ/Հաշվեքննիչ պալատ), ստուգումների ընթացքում բազմիցս քննարկվել է նաև նախահաշվային գնի կազմման հարցը, ԱԾԻԳ կողմից կիրառվող տարբերակը երբեք չի վիճարկվել, հետևաբար, համարվել է հիմնավոր:

Միաժամանակ, հայտնում եմ, որ նախահաշվային գների սահմանման նպատակով շուկայի ուսումնասիրություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը սահմանված է եղել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 22-ի «Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող գնումների ընթացքում ներկայացված հայտերը և (կամ) գնային առաջարկները գնահատող հանձնաժողովների կազմավորման ու գործունեության կարգը հաստատելու մասին» N 1356-Ն որոշմամբ: Այնուհետև, ՀՀ կառավարության 30.01.2015թ. թիվ 105-Ն որոշմամբ շուկայի ուսումնասիրության և գնառաջարկների և շուկայական գների համեմատության վերաբերյալ դրույթները ճանաչվել են ուժը կորցրած, քանի որ համարվել է անարդյունավետ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մրցույթի պոտենցիալ մասնակիցները, որպես կանոն, չեն բացահայտում ապրանքների իրական գները: ԱԾԻԳ-ը ևս ունի շուկայի ուսումնասիրության որշակի փորձ, որը ցույց է տալիս, որ եթե անգամ մատակարարները պատասխանում են ներկայացված հարցմանը, ապա տրամադրվում են արհեստականորեն բարձրացված գներ, ինչը հանգեցնում է նախահաշվային գնի աճին, սակայն մրցույթի ընթացքում ներկայացվում են ավելի ցածր գներ: Արդյունքում, հանգում ենք նրան, որ շուկայի ուսումնասիրությունը, որպես կանոն, չի արտացոլում ապրանքների իրական գները:

Հայտնում եմ նաև, որ նախահաշվային գները ընդամենը կողմնորոշիչ գներ են և, անհրաժեշտության դեպքում, ենթակա են փոփոխման՝ հաշվի առնելով մրցույթների արդյունքները:

1.2 Ապրանքների ձեռքբերման մրցույթներն առանձին չափաբաժիններով գնահատելու վերաբերյալ ներկայացվում են հետևյալ առարկությունները:

Բոլոր 3 մրցույթների ստուգման արդյունքում, արձանագրություններում տեղ գտած եզրահանգումը առ այն, որ մրցույթը՝ առանձին չափաբաժինների գնահատման պարագայում կտնտեսվեր զգալի գումար, կարծում ենք զուրկ է տնտեսագիտական և տրամաբանական որևէ հիմնավորումից, հաշվի առնելով հետևյալ փաստարկները:

ա/ ապրանքների խմբաքանակի ձեռքբերման դեպքում արտադրողները կիրառում են զեղչեր, որոնք չեն տրամադրվում ապրանքի մեկ միավորի ձեռքբերման դեպքում,

բ/ ապրանքները խմբաքանակով մատակարարելու դեպքում բեռնման, բեռնաթափման, տեղափոխման, ներմուծման հետ կապված ծախսերը հաշվարկվում են մեկ անգամ ամբողջ խմբաքանակի համար, ինչը էժանացնում է ինչպես հարակից ծախսերի գումարը, այնպես էլ ապրանքի գինը ի վերջո, մինչդեռ յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար նշված ծախսերը հաշվարկվել թանկացնում է ապրանքի գինը,

գ/ չափաբաժիններով հայտարարված մրցույթները, որպես կանոն, կարող են չհետաքրքրել արտասահմանյան կազմակերպություններին, ինչի արդյունքում կնվազեն մրցույթներին ներկայացվող հայտերը,

դ/ առաջարկվող տարբերակը շատ բարդացնում է պայմանագրերի կառավարման, վերահսկման, և, հատկապես, երաշխիքային սպասարկման գործընթացը, քանի որ մեկ միավոր ապրանքի սպասարկումը կարող է ավելի թանկ արժենալ քան խմբաքանակինը:

Հայտնում են, որ ՀԲ ծրագրերի շրջանակներում չի կիրառվում մրցույթը չափաբաժիններով գնահատման պրակտիկա և չի խրախուսվում:

Հայտնում են նաև, որ բարձրացված խնդիրը քննարկվել է նաև մատակարարների հետ, որոնցից ստացված գրությունների համաձայն, չափաբաժիններով մրցույթների գնահատման դեպքում ապրանքների գները միանշանակ կաճեն շուրջ 10-15 տոկոսով: Միաժամանակ, հիմք ընդունելով Մրցութային փաստաթղթերի «Ցուցումներ հայտատուներին» բաժնի 34.2 ա. կետի պահանջները, հայտատուները տեղեկացված են եղել, որը հայտերի գնահատումը կիրականացվի ըստ «Առանձին Լոտերի», հակառակ դեպքում՝ եթե գնահատումը իրականացվեր «Ըստ չափաբաժինների», ակնհայտ է, որ ապրանքի միավորի համար առաջարկված գները նույնը չէին կարող լինել, հաշվի առնելով վերը նշված փաստարկները: Դեռ ավելին ապրանքների ձեռքբերման գները կարող էին աճել նվազագույնը 10 տոկոսով:

Մատակարարի կազմակերպություններից ստացված գրությունները ներկայացվում են կից:

Միաժամանակ, «ՀԲ Փոխառուների կողմից ՎՋՄԲ փոխատվությունների և ՄՋԸ վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակում կատարվող ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնումների ուղեցույցի» 1.3 կետում նշված է, որ աշխատանքներ կամ ապրանքներ ձեռք բերելու համար ամենանպատակահարմար ընթացակարգը Միջազգային մրցույթի (ICB) ընթացակարգն է, որն էլ հիմնական դեպքերում խորհուրդ է տրվում կիրառել ՀԲ-ի կողմից:

Միջազգային մրցույթ անցկացնելու հիմնական նպատակը օտարերկյա կազմակերպությունների ներգրավումն է՝ ապահովելով մաքսիմալ մրցակցություն, ինչը հաշվի առնելով ԱԾԻԳ-ի փորձը, հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ արտասահմանյան կազմակերպությանը կառաջարկվի մատակարարել ոչ թե մեկ ապրանք, այլ ապրանքների խումբ: ԱԾԻԳ-ը մրցույթի ընտրության ժամանակ պարտավոր է հաշվի առնել նաև ՀԲ-ի կողմից սահմանված “մրցութային շեմերը/thresholds”, ինչը ևս հիմք է ծառայում մրցույթը միջազգային ֆորմատով հայտարարելու համար, իսկ դրա գնահատումը ըստ չափաբաժինների (item by item) նշանակում է մրցույթում սահմանափակել օտարերկյա կազմակերպությունների մասնակցությունը:

Միևնույն ժամանակ, ինչպես նշված է Ուղեցույցի 3.1 կետի 61-րդ ենթակետում, պայմանագիրը (հայտը) չպետք է բաժանվի ավելի փոքր մասերի, որպեսզի այն դառնա պակաս գրավիչ Միջազգային մրցույթ անցկացնելու համար (61. Contracts shall not be divided into smaller units in order to make them less attractive for ICB procedures):

1.3 Ապրանքների մատակարարների/արտադրողի կողմից ձեռքբերման կամ ներմուծման և ԱԾԻԳ-ին վաճառքի գնի համեմատության արդյունքում արված եզրակացությունների մասին ներկայացնում ենք առարկություններ:

Ինչպես հայտնի է, վաճառքի գինը գոյանում է ոչ միայն ապրանքը արտադրողից ձեռքբերելու և Հայաստան ներմուծելու արժեքից, այլ նաև Հայաստանում գանձվող մի շարք հարկերից, պարտադիր վճարներից, ապրանքի տեղափոխման, տեղադրման, ուսուցման վճարներից, միաժամանակ, վաճառքի գնի մեջ ներառվում են նաև ապրանքի երաշխիքային սպասարկման հետ կապված գումարները, պայմանագրի շրջանակներում ԱԾԻԳ կողմից պահանջվող մի շարք փաստաթղթերի, այդ թվում նաև բանկային երաշխիքների տրամադրմանն առնչվող՝ բանկերին վճարվող արժեքները, և, ի վերջո, վաճառողի շահույթը: Ուստի, տվյալ դեպքում, կարծում ենք, որ վերլուծությունը թերի է իրականացվել, և ապրանքների ձեռքբերման և ԱԾԻԳ-ին վաճառքի գների իրականացման տարբերությունը հասկանալու համար, պետք է առնվազն ձեռքբերման գնի մեջ ներառվեին մատակարարի բոլոր վերը նշված ծախսերը: Այսպիսով, Մատարարարների իրական շահութաբերությունը բացահայտելու և արձանագրությամբ ներկայացված գների իրական տարբերությունը հասկանալու նպատակով, առաջարկում ենք վերլուծության մեջ հաշվի առնել ապրանքների ձեռքբերման և մատակարարման համար ԱԾԻԳ մատակարարների կողմից իրականացվող բոլոր հարակից ծախսերը: Հայտնում են, որ նախկին ստուգումների ընթացքում նշված նպատակներով իրականացվում էր հանդիպակաց ստուգում:

Միաժամանակ, անհասկանալի է թե ինչ վերջնական նպատակ է հետապնդում արձանագրվածը, և ինչ առաջարկներ են դրան հետևում:

Այնուամենայնիվ, ՀՀ Հաշվեքննիչ պալատի ստուգող խմբի կողմից արված որոշ սարքերի /հեմոդիալիզ, ջրի մաքրման կայան, լապարասկոպիկ հավաքածու/ գների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների մասին ԱԾԻԳ-ը տեղեկացրել է նաև մատակարարներին: Վերջիններիս կողմից ներկայացվել են պարզաբանումներ: Մասնավորապես՝ հեմոդիալիզի սարքերի և ջրի մաքրման կայանների մատակարար <Ֆրեզեն> ՍՊԸ կողմից պարզաբանվել է, որ վերջինիս շահույթը կազմել է 25 տոկոս: Նշված է նաև, որ ձեռքբերման արժեքի մեջ չի ներառվել ապրանքների Գերմանիայից ՀՀ տեղափոխման ծախսերը, ապահովագրության ծախսերը, հեմոդիալիզի բազկաթոռների տեխ. բնութագրերով պահանջվող կշեռքային մեխանիզմների ձեռք բերման և ներմուծման ծախսերը:

Ինչ վերաբերվում է <Ար. մեդտեխնիկա> ՍՊԸ կողմից մատակարարված լապարասկոպիկ հավաքածու գների տարբերությանը՝ ներմուծման արժեք 23,243.3 ՀՀ դրամ և վաճառքի արժեք՝ 102,500.00 ՀՀ դրամ, հայտնում են, որ համաձայն մատակարարի գրության, բացի վերը նշված ծախսերից, հաշվարկի մեջ չեն ներառվել նաև հավաքածուի մեջ ընդգրկված մի շարք սարքեր/պարագաներ, ինչը վկայում է այն մասին, որ հաշվարկը ևս թերի է, և արձանագրված **23,243.3 ՀՀ դրամի փոխարեն ձեռքբերման իրական արժեքը կազմել է 82,276.4 ՀՀ դրամ և վաճառվել է 102,500.00 ՀՀ դրամով:**

Կից՝ ներկայացվում է նաև <Ար. մեդտեխնիկա> ՍՊԸ գրությունը՝ համապատասխան ֆինանսական հիմքերով:

2. «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ արդիականացման շրջանակներում <սարքավորումների ձեռքբերում> կատեգորիայով անցկացված մրցույթի և մատակարարված ապրանքների վերաբերյալ ներկայացնում ենք հետևյալ պարզաբանումները.

2.1 Վարկային ծրագրի շրջանակներում «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ հազեցման նպատակով ՀԲ գնումների ընթացակարգերին համապատասխան՝ հաշվի առնելով նախատեսված նախահաշվային արժեքը և նպատակ ունենալով ապահովել հնարավորինս շատ մասնակիցների առկայություն, ինչը կհանգեցներ նաև առողջ մրցակցության, հայտարարվել է միջազգային մրցույթ 4 լոտով: Մրցույթին առաջարկներ ներկայացնելու հրավերը գետնովել էր 2017թ. հունվարի 16-ին՝ “ՄԱԿ-ի Development Business” (առցանց) կայքում (<https://www.devbusiness.com/ProjectViewer.aspx?ProjectID=70032&ProjectType=1>), ՀՀ ԱՆ ԱԾԻԳ ՊՀ-ի պաշտոնական կայքում (http://healthpiu.am/Procurement/current_goods_arm.html), ինչպես նաև www.gnumner.am (<http://www.gnumner.am/am/category/129/1.html>) կայքում: Ի հավելումն, հրավերը տրամադրվել էր ՀՀ-ում գտնվող մի շարք դեսպանատներին, հնարավոր միջազգային մասնակիցներ ներգրավելու նպատակով: Մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը կարող էր նաև անվճար բեռնվել www.gnumner.am կայքից:

Թիվ CR4/ICB/B-G/013-16 մրցույթին մասնակցելու նպատակով ՀՀ ԱՆ ԱԾԻԳ ՊՀ-ից սահմանված կարգով մրցութային փաթեթներ էին ձեռք բերել հետևյալ 8 կազմակերպությունները՝

- 1 «Ար.Մեդտեխնիկա» ՍՊԸ (ՀՀ)
- 2 «ՄԵՍ Հայաստան Ֆրանսիա ՀԶ» ՍՊԸ (ՀՀ)
- 3 «Դիասերվ» ՍՊԸ (ՀՀ)
- 4 «Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ (ՀՀ)
- 5 «ՄԲՆԵՏ» ԱԳ (Շվեդարիա)
- 6 «ԱՍԻԱ» (Ֆրանսիա)
- 7 «Պոռտոն Իմպէքս 2000» ՍՈՒԼ (Ռումինիա)
- 8 «Նովա Ինտերմեդ» (Ռումինիա)

Այսպիսով, կարելի է միանշանակ փաստել, որ մրցույթի մասին հայտարարությունը հրապարակվել է պատշաճ կերպով: **Չնայած վերը նշվածին, մրցույթի երրորդ լուրի համար ԱԾԻԳ-ը ստացել է մեկ հայտ:** Հիմք ընդունելով «Համաշխարհային Բանկի Փոխառուների կողմից ՎՋՄԲ փոխառությունների և ՄՋԸ վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակում կատարվող ապրանքների, աշխատանքների և ոչ-խորհրդատվական ծառայությունների գնումների ուղեցույց» 2.61-րդ կետը, նույնիսկ մեկ հայտ ստանալու դեպքում մրցութային արոցները համարվում է բավարար, եթե պահպանվել են բոլոր ընթացակարգերը: Հայտնում եմ, որ ԱԾԻԳ-ի կողմից ոչ միայն պահպանվել են մասնակիցներ ներգրավվելու համար սահմանված ընթացակարգերը, այլ նաև լրացուցիչ քայլեր են արվել հնարավորինս շատ մասնակիցներ ներգրավելու նպատակով:

2.2. Վանաձորի ԲԿ և Սևան և Արտաշատ ԲԿ-ների համար ձեռք բերված բժշկական սարքավորումների և կահույքի գները համեմատելու հետ կապված, պարզաբանում եմ հետևյալը.

Վանաձորի ԲԿ-ն հազեցնելու նպատակով ապրանքների ձեռքբերման նպատակով գնումների պլանը փոփոխության է ենթարկվել և համապատասխան տող է ավելացվել 2016 թվականին, մինչ դեռ Սևան և Արտաշատ ԲԿ-ների համար բժշկական սարքավորումների և կահույքի գնումը պլանավորվել է 2017թ. /համեմատական աղույսակում նշել են ապրանքների փաստացի մատակարարման տարեթվերը/: Տվյալ դեպքում 2 մրցույթները հայտարարվել են շուրջ 2 տարվա տարբերությամբ, և նախահաշվային գները սահմանելիս, հնարավոր չէր հաշվի չառնել մի շարք հանգամանքներ, ինչպես օրինակ շուկայում առկա արտարժույթային տատանումները:

Հայտնում եմ նաև, որ նախահաշվային գները ընդամենը կողմնորոշիչ գներ են և, անհրաժեշտության դեպքում, ենթակա են փոփոխման: Ապրանքների վերջնական գները որոշվում են մրցույթի ընթացքում կնքվող Պայմանագրով, տվյալ դեպքում նախահաշվային գները չեն կարող որևէ ազդեցություն ունենալ մրցույթի արդյունքների և դրա գնահատման վրա:

Ներկայացված աղույսակում նախահաշվային գների տարբերությունը շատ փոքր է:

Ինչ վերաբերվում է 2015թ., 2016թ. և հետագա տարիներին բժշկական հաստատությունների արդիականացման նպատակով հայտարարված մրցույթներում՝ վիրաբուժական և հիվանդանոցային սարքավորումների մատակարարման մրցույթներում որպես հաղթող <Ար.Մեդտեխնիկա> ՍՊԸ-ին ճանաչելուն, հայտնում եմ, որ ՀԲ սահմանված ընթացակարգերին համաձայն հայտարարված միջազգային մրցույթները սահմանված կարգով գնահատելուց հետո նշված կազմակերպությունը բոլոր թվարկված դեպքերում ներկայացվել է ընդունելի մրցութային փաթեթ մաքսիմալ համապատասխան պահանջվող տեխնիկական բնութագրերով և նվազագույն գնով: Հետևաբար, առաջնորդվելով մրցութային պահանջներով՝ ընկերությունը ճանաչվել է հաղթող:

Միաժամանակ, թյուրըմբռնումից խուսափելու նպատակով, հայտնում եմ, որ 2015թ., 2016թ. և հետագա տարիներին հայտարարվել է ընդամենը մեկական մրցույթ՝ հիմնականում 4 ԼՈՏՈՎ:

2.3 Ստուգման շրջանակներում Վանաձորի ԲԿ-ում իրականացված գույքագրման արդյունքում անձանագրված անհամապատասխանությունների վերաբերյալ տեղեկացնում եմ.

ա/ <շարժական ռենտգեն համակարգ>-ի մաս կազմող նկարահանող սարքավորումը 2017թ. արտադրության էր, իսկ սպող սարքը՝ 2011թ.: Տվյալ մրցույթի գնման առարկա է հանդիսացել շարժական ռենտգեն համակարգը, որը պետք է արտադրված լիներ մրցույթը հայտարարելուց ոչ ավել քան 1 տարի առաջ: Նման պահանջը ներկայացված է եղել միայն սարքի մոդելի նկատմամբ: Տպող սարքի համար նման պահանջ չի եղել: Հետևաբար, տպող սարքը համարվել է համապատասխանող և ընդունվել է ընդունող Հանձնաժողովի կողմից:

բ/ Մատակարարված թվով 10 նեգատոսկոպներից 4-ը տեղադրված չէին: Համաձայն Վանաձորի ԲԿ տնօրենի 18.12.2018թ. թիվ 1667 գրության՝ նեգատոսկոպները եղել են կախված: Նեգատոսկոպների սահմանված կարգով տեղադրման հանգամանքը ֆիքսված է նաև ընդունման-հանձնման եռակողմ ստորագրված ակտով: Այնուհետև, անձնակազմի սենյակից սենյակ տեղափոխվելու հետևանքով, դրանք հանվել են, նշված ժամանակը համընկել է ստուգող խմբի այցի հետ: Ներկայում բոլոր նեգատոսկոպները կախված են և օգտագործվում են: **Վանաձորի ԲԿ տնօրինության գրությունը կցվում է:**

գ/ Անգեոգրաֆիայի համալիրը չի օգտագործվում համապատասխան մասնագետ չունենալու պատճառով: Բժշկական կենտրոնը շահագործման է հանձնվել միայն 2018թ. նոյեմբեր ամսին: Ներկայում, ԲԿ տնօրինությունը պարտավորություն է ստանձնել ապահովել անգեոգրաֆիայի վերապատրաստված մասնագետի առկայությունը, ինչի վերաբերյալ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում Առողջապահության նախարարության և ՀՀ Լոռու մարզպետարանի կողմից: Համաձայն բանավոր տեղեկությունների՝ մասնագետն արդեն իսկ առկա է և վերապատրաստում է անցնում երևանյան բժշկական կազմակերպություններից մեկում: ԲԿ տնօրինության կանխատեսումներով, շուրջ 2 ամսից ծառայությունը կսկսի աշխատել: Միաժամանակ, ԱԾԻԳ-ը մատակարար կազմակերպությունից պարտավորագիր է պահանջել ԱԾԻԳ պահանջով ցանկացած պահի սարքավորման ուսուցում կազմակերպելու վերաբերյալ:

դ/ Էլեկտրոնային միջոցառում չի օգտագործվում համապատասխան մասնագետ չունենալու հետևանքով: Սարքավորման գնման նպատակով մրցույթի հայտարարման պահին ԲԿ-ն ունեցել է համապատասխան մասնագետ: Սարքավորումը մատակարարվել է 2018թ. սկզբին: Տվյալ պահին տեղադրման և ուսուցման ընթացքում մասնագետը առկա էր: Այնուհետև, սակայն, մասնագետը դուրս է եկել աշխատանքից: Ներկայում ԲԿ-ն արդեն իսկ աշխատանքի է ընդունել նոր մասնագետի:

ե/ Մատակարարված 15 հեմոդիալիզի սարքավորումից 3-ը տեղադրված չէ:

Հիմք ընդունելով առողջապահության բնագավառում կիրառվող միջազգային պրակտիկան, հեմոդիալիզի սարքավորումը խորհուրդ չի տրվում շահագործել 2-ից ավել հերթափոխով 24 ժամվա ընթացքում /մեկ հերթափոխը՝ 4-5 ժամ աշխատացնում է արքավորումը/: Միաժամանակ, համաձայն գործող ստանդարտների՝ հեմոդիալիզի բաժանմունքում պետք է լինեն պահեստային հեմոդիալիզի սարքավորումներ՝ փաստացի օգտագործման պահին սարքավորման անսարքության ի հայտ գալու պարագայում պացիենտի բուժումը չընդհատելու նպատակով:

Մինչև 2018 թվականի նոյեմբերին Վանաձորի նորակառույց բժշկական կենտրոնի շահագործման հանձնելը, կենտրոնի նախկին մասնաշենքում ծավալված հեմոդիալիզի ծառայությունը սպասարկում էր շուրջ 58 հիվանդ՝ 3 հերթափոխով 9 (1 պահեստային սարքավորում) սարքի կիրառմամբ, իսկ 2018 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին ծառայությունն անցել էր 4 հերթափոխով աշխատանքային ռեժիմի՝ մեկ հեմոդիալիզի սարքի անսարքության պատճառով 8 (1 պահեստային սարքավորում): Հարկ է նշել նաև, որ հեմոդիալիզի կարիք ունեցող հիվանդների թիվը գերազանցում էր գործող ծառայության հզորության հնարավորությունները, և հիվանդները ստիպված էին մեկնելու Երևան (9) և Գյումրի (2) քաղաքներ՝ հեմոդիալիզային բուժում ստանալու նպատակով:

Ներկայում Վանաձորի նորակառույց բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի ծառայությունը սպասարկում է 65 հիվանդ՝ 3 հերթափոխով 12 (1 պահեստային սարքավորում) սարքի կիրառմամբ: Վանաձորի հեմոդիալիզի ծառայության որակը բարելավելու և տարածաշրջանի բոլոր հիվանդների համար հասանելիությունն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է ընդլայնել ծառայության հնարավորությունները: Նշվածը հնարավոր կլինի իրականացնել միայն հավելյալ սարքեր և համապատասխան տարածք ունենալու պարագայում: Ներկայում ԲԿ տնօրինությունը արդեն իսկ միջոցներ է ձեռնարկում տարածքները հարմարացնելու և հեմոդիալիզի ծառայությունը ընդլայնելու համար, որտեղ նախատեսվում է օգտագործել ՀՔ ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում ԱԾԻԳ ՊՀ կողմից տրամադրված առկա ևս երկու հեմոդիալիզի սարք /1-ը պետք է մշտական հիմունքներով պահվի որպես պահեստային սարքավորում/: Նշվածը տարածաշրջանի բոլոր հիվանդներին հնարավորություն կընձեռնվի բուժումը ստանալ իրենց բնակավայրերին մոտ՝ 3 հերթափոխով, իսկ որոշ դեպքերում նաև 2 հերթափոխով, որն ավելի է համապատասխանում ընդունված միջազգային չափորոշիչներին:

Մատակարարված, սակայն տվյալ պահին չօգտագործվող սարքավորումները կարգաբերված են և պատրաստ են շահագործման: Միաժամանակ, առկա է մատակարարի պարտավորագիրը ցանկացած պահի ուսուցում և տեղադրում իրականացնելու համար:

զ/ Մատակարարված 3 հեռուստացույցից 2-ը տեղադրված չէ: Հիմք ընդունելով Վանաձորի ԲԿ տնօրենի 18.12.2018թ. թիվ 1667 գրությունը, հեռուստացույցները տեղադրված են: Հեռուստացույցների տեղադրման արժեքը կազմում է ընդամենը 1000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուրի համար:

3. «Սևանի ԲԿ» և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ արդիականացման շրջանակներում <սարքավորումների ձեռքբերում> կատեգորիայով անցկացված մրցույթի և մատակարարված բժշկական սարքավորումների, կահույքի և պարագաների վերաբերյալ.

3.1 ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի բժշկական կենտրոնում նախատեսվում էր ծավալել համակարգչային շերտագրման ծառայություն՝ համագործակցելով <Վարդանանց բժշկական կենտրոն> ՓԲԸ հետ: Ծառայության բացման նպատակով անհրաժեշտ էր շերտագիր, որը տրամադրելու էր մասնավոր կազմակերպությունը, և անխափան սնուցման սարք, որը պետք է ձեռք բերվեր վարկային ծրագրի շրջանակներում: Համաձայն՝ Արտաշատի ԲԿ տնօրենի 14.08.2018թ. գրության՝ համագործակցությունը ծախսով էլ: Ուստի, վարկային ծրագրի շրջանակներում ձեռքբերման ենթակա անխափան սնուցման սարքի մատակարարումը աննպատակահարմար էր: Հետևաբար, ԱԾԻԳ-ը դիմել է մատակարարին, մատակարարման ենթակա սարքերի ցանկից նշված սարքը հանելու նպատակով: Նշվածի վերաբերյալ ստորագրվել է պայմանագրի փոփոխություն, ինչի արդյունքում պայմանագրային գինը նվազել է 16,550,000 ՀՀ դրամով: Համապատասխան գրությունները տրամադրվել են ստուգող խմբին:

3.2 ա/ Արձանագրությամբ նշվել է, որ «Բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումների, բժշկական պարագաների և բժշկական կահույքի ձեռքբերում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար, բաղկացած 4 լոտից (Միջազգային մրցույթ՝ թիվ CR4/ICB/B-G/018-17) հայտերի գնահատման հաշվետվություն և պայմանագրերի շնորհման նամակով մերժվել է **2-րդ Լոտին** (Լաբորատոր սարքավորումներ) հայտ ներկայացրած Ռոմա ՍՊԸ-ի առաջարկը, և դրա մասին չի արձանագրվել: Նշվածի վերաբերյալ **պարզաբանում եմ**, որ Մրցույթի գնահատման հաշվետվությամբ, որը տրամադրվել է նաև Հաշվեքննիչ պալատի ստուգող խմբին, չեն արձանագրվել մերժման հիմքերը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ռոմա ՍՊԸ-ի հայտը չի մերժվել: Ավելին, արձանագրությամբ նշված է, որ հայտն ընդունելի է, ամբողջապես համապատասխանում է մրցութային պահանջներին և ենթակա է մանրամասն դիտարկման, հետևաբար, հայտը սահմանված կարգով ընդունվել է: Համաձայն ընթացակարգի՝ Ռոմա ՍՊԸ-ն հաղթող չի ճանաչվել ամենացածր գին չառաջարկելու պատճառով:

բ/ Արձանագրությամբ նշվում է նաև, որ հայտարարված մրցույթի **նույն 2-րդ Լոտի** շրջանակներում «Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա. Կենտրոն» ՍՊԸ-ի հայտն ընդունվել է հաշվի չառնելով գնահատող Հանձնաժողովի կողմից արձանագրված շեղումները: Նշվածի վերաբերյալ **պարզաբանում եմ**, որ մասնակցի առաջարկում առկա ոչ էական շեղումների մասին նշվել է նաև գնահատման հաշվետվության մեջ, որը ևս տրամադրվել է ստուգող խմբին: Մասնավորապես, առկա բոլոր շեղումները, ներառյալ՝ Արյան զազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչ սարքի մասով առկա շեղումները, Հանձնաժողովի կողմից համարվել են ոչ էական, քանի որ դրանք չէին կարող ազդել սարքի աշխատունակության պայմանների և արդյունքի վրա: Նշված շեղումները չեն համարվել և չէին կարող համարվել էական հիմք ընդունելով Մրցութային փաթեթի Ցուցումներ հայտատուներին (Ընդհանուր) 29.2 կետով սահմանված դրույթը առ այն, որ էական շեղում կամ բաց թողում են համարվում այն դեպքերը, երբ

Ա) Ընդունվելու դեպքում, այն կարող է՝ (ա) էականորեն ազդել պայմանագրով սահմանված մատուցվող Ծառայությունների կամ ձեռքբերված Ապրանքի որակի վրա; կամ (բ) Մրցութային փաստաթղթերի հետ չհամապատասխանող որևէ եղանակով էականորեն սահմանափակում է մրցութային փաստաթղթերով նախատեսված Գնորդի իրավունքները կամ Հայտատուի պարտավորությունները կամ Բ) Եթե ընդունվում է, կարող է հանգեցնել ոչ արդար մրցակցության, մյուս՝ մրցութային պայմաններին համապատասխանող Հայտատուների հանդեպ:

Այսպիսով, տվյալ դեպքում կիրառված <ոչ էական շեղման> դրույթը հստակ արձանագրված է ՀԲ ընթացակարգերով և լիովին իրավաչափ է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ոչ էական անհամապատասխանությունները չեն ազդում/փոխում սարքի ֆունցիոնալ նշանակությունը:

Ուստի, արձանագրված տեխնիկական շեղումն, ինչպես նաև պայմանագիրը կնքելուց հետո ներկայացրած սերտիֆիկատը, չեն կարող համարվել էական շեղում, հետևաբար, «Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա. Կենտրոն» ՍՊԸ-ի կողմից հայտը ընդունվել է, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ներկայացված գնառաջարկը եղել է ամենացածրը և ըստ էության մրցութային պահանջներին բավարարող:

գ/Արձանագրությամբ նշվել է, որ «Բժշկական և ախտորոշիչ սարքավորումների, բժշկական պարագաների և բժշկական կահույքի ձեռքբերում «Սևանի ԲԿ» ՓԲԸ-ի և «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ-ի համար, բաղկացած 4 լոտից (Միջազգային մրցույթ՝ թիվ CR4/ICB/B-G/018-17) հայտերի գնահատման հաշվետվություն և պայմանագրերի շնորհման նամակով մանրամասն դիտարկման համար անընդունելի է համարվել **3-րդ Լոտին** (Վիրաբուժական և Հիվանդանոցային) հայտ ներկայացրած «Ա-Մեդեք» ՍՊԸ (Արաբական միացյալ էմիրություններ)-ի առաջարկը: Նշվածի վերաբերյալ **պարզաբանում եմ**, որ Մրցույթի գնահատման հաշվետվությամբ, որը տրամադրվել է նաև Հաշվեքննիչ պալատի ստուգող խմբին, նշված է, որ հայտն ընդունելի է և ամբողջապես համապատասխանում է մրցութային պահանջներին: Համաձայն ընթացակարգի՝ «Ա-Մեդեք» ՍՊԸ-ն հաղթող չի ճանաչվել ամենացածր գին չառաջարկելու պատճառով:

4. «Վանաձորի ԲԿ» ՓԲԸ ծննդատան արդիականացման շրջանակներում <սարքավորումների ձեռքբերում> կատեգորիայով անցկացված մրցույթի և մատակարարված ապրանքների վերաբերյալ ներկայացնում ենք հետևյալ պարզաբանումները.

Արձանագրությամբ նշված է, որ Հանձնաժողովի կողմից չի իրականացվել թվաբանական սխալների ուղղում, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը: Մասնավորապես՝ գնահատման արձանագրության <Նախնական ստուգում> բաժնում նշված է, որ Գնահատումն իրականացվել է ՑՀ 31 (I Բաժին) կետին համաձայն (Մրցութային փաթեթ- I Բաժին՝ Ցուցումներ հայտատուներին-Ա. Ընդհանուր ցուցումներ-31.Թվաբանական սխալների ուղղում): Ստուգող խմբի կողմից արձանագրված սխալմունքը արտացոլված է եղել ներկայացված գնացուցակի 6-րդ սյունակում /Միավոր տողի արժեքը /EXWարժեք/, որը թվաբանակ ճշտումներ կատարելիս չի կարող հաշվի առնվել:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված Գնացուցակը (համաձայն հրավերի) կազմված է ստորև նշված 9 սյունակից.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Ապրանքների նկարագրություն	Քանակ	Ֆիզիկական ծավալը	Միավորի արժեքը «Վերջնական առաքման վայր տեղափոխված»*	Միավոր տողի արժեքը /EXWարժեքը/**	Ցուրաքանչյուր տողի միավորի արժեքը ցամաքային տեղափոխության և Գնորդի երկրում Ապրանքները վերջնակետ հասցնելու համար պահանջվող այլ ծառայությունների համար	Վաճառքի հարկերը, միավոր արժեքի համար, պայմանագրի շնորհման դեպքում, համաձայն ՑՀ14.8(ա)(ii) դրույթի	Ցուրաքանչյուր տողի ապրանքի ընդամենը գինը (Սյուն 3X5)

Համաձայն մրցութային փաթեթի ՅՀ 31՝ եթե միավորի գնի և տվյալ տողում ընդամենը գնի/որը ստացվում է միավորի գնի և քանակի բազմապատկմամբ/ միջև կա անհամապատասխանություն, պետք է առաջնորդվել միավորի գնով և ուղղել տվյալ տողի ընդամենը գինը:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 5-րդ սյունակում նշված միավորի արժեքը պարունակում է ցամաքային տեղափոխման արժեքը, այսինքն համարվում է միավորի վերջնական գին, գների ճշգրտում իրականացնելու համար հիմք պետք է ընդունել հենց 5-րդ սյունակում նշված արժեքն, ինչն էլ արվել է՝ 3x5: Այսպիսով, հակառակ պնդման, թվաքանական ճշտումն իրականացվել է:

5. Սքրինինգային ծրագրի և խորհրդատվական ծառայությունների վերաբերյալ

2015թ.-ի հունվարի 1-ից «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» վարկային և համանուն դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ռիսկային խմբերում (հիպերտոնիայի և շաքարային դիաբետի կանխարգելիչ հետազոտություններ կանանց և տղամարդկանց 35-68, իսկ արգանդի պարանոցի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման նպատակով՝ կանանց 30-60 տարիքային խմբերում) իրականացվում է կազմակերպված և լայնամասշտաբ սքրինինգներ՝ ուղղված այդ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանը և վերահսկմանը, ինչպես նաև մահացության նվազեցմանը: Սքրինինգային հետազոտությունների նպատակը հիվանդությունների վաղ կանխարգելումն է առանց հիվանդությունների որևէ կլինիկական դրսևորման: «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» ծրագրի, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում իրականացվող սքրինինգային ծրագրերի հիմնական նպատակն առողջ բնակչության ներգրավումն է:

Ստուգող խմբի կողմից որպես խնդիր է արձանագրվել այն հանգամանքը, որ սքրինինգային ծրագրում ընդգրկված տարիքային խմբին մատուցված և ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորվող ծառայությունները ընդգրկված են նաև պետության կողմից ֆինանսավորվող ծառայությունների շրջանակներում: Ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության պարզաբանման՝ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպությունում տվյալ ամսում գրանցված մեկ անձի հաշվով տարբերակված գներում ներառված են միայն բժշկական ցուցումներով իրականացվող լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունները:

Հարկ է նշել, որ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպությունում տվյալ ամսում գրանցված մեկ անձի հաշվով տարբերակված գներում ներառված բժշկական ցուցումով լաբորատոր-գործիքային հինգ ախտորոշիչ հետազոտություններից միայն «գլյուկոզայի որոշում» հետազոտությունն է ներառված «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում» ծրագրով ֆինանսավորվող հետազոտությունների մեջ:

Ինչ վերաբերվում է սքրինինգային հետազոտությունների մշտադիտարկմանը, ապա այն իրականացվում է ոչ միայն այցելությունների ժամանակ բժշկական քարտերի վերանայմամբ, այլ նաև այցելությունից հետո հեռախոսազանգերի միջոցով՝ հետազոտությունների վերջնական օգտագործողներից ճշգրտվում է հետազոտության փաստացի կատարումը: Մշտադիտարկման արդյունքներն ամփոփվում են ամսական հաշվետվությունում, որտեղ գնահատվում է հաստատությունների ռիսկայնության աստիճանը: Ռիսկայնության գնահատման համար կիրառվում են ամբուլատոր քարտի ցուցանիշը (ամբուլատոր քարտերի քանակը, որտեղ բացակայում է գլյուկոզետրիայի հետազոտության գրառումը՝ բացակայող ամբուլատոր քարտերի քանակի հետ միասին) և իրականացված զանգերի ցուցանիշը (զանգերի ժամանակ հետազոտության մասնակցության հաստատումը հարցվողների կողմից ընտրված ամբուլատոր քարտերից զանգերի համար հատկացված սխալ/անհասանելի համարների քանակի հետ միասին):

Այսպիսով, մշտադիտարկման արդյունքները չեն հիմնվում միայն այցելությունների արդյունքների վրա, և հաստատությունների ղեկավարների կողմից հնարավոր թերությունների վերացումն ազդեցություն չի ունենում հաստատությունների ռիսկայնության գնահատման վրա, քանի որ զուգորդվում է ծառայությունը ստացողի կողմից փաստի հավաստմամբ:

2019թ. հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում բուժհաստատություններ այցելությունները կիրականացվեն առաջարկվող սկզբունքի հիման վրա՝ առանց բժշկական հաստատությանը նախապես տեղեկացնելու, որի արդյունքների ամփոփումից հետո կգնահատվի մեխանիզմի արդյունավետությունը՝

Ժամանակա-ծախսատարության և բուժհաստատությունների բնականոն աշխատանքի կազմակերպման և չխոչընդոտման տեսակետից:

Կից՝ ներկայացվում է նաև ՀՀ ԱՆ պետական առողջապահական գործակալության համապատասխան գործունեությունը: