

1	Լ.Գ.	10.04.2018	04.05.2018	31.05.2018	07.06.2018
2	Ա.Մ.	10.04.2018	04.05.2018	-	-
3	Խ.Մ.	10.04.2018	03.09.2018	-	-
4	Բ.Հ.	10.04.2018	04.05.2018	-	-
5	Վ.Հ.	10.04.2018	04.05.2018	31.05.2018	07.06.2018
6	Հ.Բ.	10.04.2018	04.05.2018	-	-
7	Ս.Հ.	10.04.2018	04.05.2018	31.05.2018	08.06.2018
8	Մ.Գ.	10.04.2018	04.05.2018	17.08.2018	-

«Կոորդինատների որոնման սարքի /արտաքին ալեհավաք/» և «Էլեկտրոնային տախտմետրի» ձեռք բերման վերաբերյալ (ծածկագիր՝ «ԲԷՑ-ԳՀԱՊՁԲ-17/31»)

«ԲԷՑ» ՓԲԸ-ն նախատեսել էր գնել «Կոորդինատների որոնման սարք /արտաքին ալեհավաք/» և «Էլեկտրոնային տախտմետր» 2017 թվականի գնումների պլանում հունիսի 21-ին արված փոփոխությամբ: Առավելագույն արժեքները սահմանվել էին **6,500,000.0** և **6,000,000.0 ՀՀ դրամ**, համապատասխանաբար (ընդհանուր՝ **12,500,000.0 ՀՀ դրամ**):

Նշված սարքավորումների ձեռք բերման համար իրականացվել է գնման գործընթաց «գնանշման հարցման» ընթացակարգով, որի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել երկու մասնակիցներից՝ «ՍԵԳ» ՍՊԸ-ից և «Գեո-նալ» ՍՊԸ-ից, երկրորդը՝ ավելի ցածր գին առաջարկածը: Վերջինիս և «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի միջև 2017թ. հուլիսի 24-ին կնքվել է «ԲԷՑ-ԳՀԱՊՁԲ-17/31» պայմանագիրը՝ **12,444,000.0 ՀՀ դրամ** ընդհանուր գումարով:

Ըստ պայմանագրի, ապրանքների մատակարարումը պետք է տեղի ունենար պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ վճարումը՝ «Հանձման-ընդունման» արձանագրության երկկողմ հաստատման օրվանից 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ապրանքների հանձնում-ընդունումը տեղի է ունեցել 03.08.2017թ.-ին, իսկ ապրանքների դիմաց վճարումը՝ 16.08.2017թ.-ին՝ պայմանագրով սահմանված պայմաններին համապատասխան:

Անհամապատասխանություններ

- «ԲԷՑ» ՓԲԸ 2017 թվականի գնումների պլանով նախատեսված էլ. սարքերի և պահեստամասերի գնման հայտը հաստատելու մասին» Արձանագրությանը կից «Գնման հայտ» հավելված 1-ում գնման **Գնման առարկան հղում է պարունակել կոնկրետ մոդելի և արտադրողի, ինչն արգելված է ՀՀ օրենսդրությամբ**

առակայի հատկանիշները հղում են պարունակում արտադրողին և մոդելին, սակայն առանց վերջիններիս անհնար չէր գնման առարկայի բնութագրումը: Մասնավորապես Գնման հայտի 2-րդ՝ «Գնման առարկային անվանում» սյան 2-րդ տողում գրված են «GNSS համակարգ Leica Zeno20 արտաքին անտենայով AS10 կամ համարժեք» բառերը, որոնք հղում են պարունակում Leica Geosystems արտադրողին և Leica Zeno20 մոդելին, իսկ 3-րդ տողում գրված են «Էլեկտրոնային տախիոմետր leica ts 06 plus 5” R1000 կամ համարժեք» բառերը, որոնք նույնպես հղում են պարունակում Leica Geosystems արտադրողին և LEICA TS06 plus R1000 մոդելին: Վերը նշվածը հանգեցրել է գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը:

Նշված փաստերի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի հետ, ըստ որի՝ «Գնման առարկայի բնութագրերը չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում մրցակցության համար չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը» և 5-րդ մասի հետ, ըստ որի՝ գնման առարկայի հատկանիշները

Գնումները համակարգող աշխատակիցները ընդգրկվել են գնահատող հանձնաժողովի կազմում հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակով, ինչն արգելված է ՀՀ օրենսդրությամբ

չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ մոդելի կամ արտադրողի:

➤ 31.03.2017թ.-ին համար 47-Լ հրամանով գնումները համակարգող նշանակված պաշտոնատար անձի աշխատակիցները (Հ.Հ.-ն և Դ.Գ.-ն) ընդգրկվել են գնահատող հանձնաժողովի կազմում հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակով:

Նշված փաստի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 15-րդ կետի հետ, ըստ որի՝ «Գնահատող հանձնաժողովի կազմում հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակով չեն կարող ընդգրկվել գնումները համակարգողը, ինչպես նաև վերջինիս ներկայացուցիչը կամ աշխատակիցը»:

Հայտերի բացման նիստը կայացել է նախատեսվածից 2 ժամ ուշ

➤ Ըստ «Հայտերի բացման մասին» Արձանագրություն N2-ի՝ հայտերի բացման նիստը կայացել է ժամը 12:00-ին, սակայն Արձանագրություն N1-ով հաստատված

«Գնանշման հարցման մասին» Հայտարարությամբ և Հրավերի 8.1 կետով հայտերի բացման նիստի ժամը սահմանվել էր 10:00-ն: Հետևաբար՝ հայտերի բացման նիստը կայացել է նախատեսվածից 2 ժամ ուշ:

Նշված փաստի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի հետ, ըստ որի՝ «Հայտերը բացվում են հրավերում նշված օրը, ժամին և վայրում՝ հայտերի բացման նիստում»:

Հանձնաժողովի նիստն իրավագոր չի եղել

➤ 11.07.2017 թվականի Արձանագրություն N03-ը ստորագրված է գնահատող հանձնաժողովի ընդհանուր 5 անդամներից նիստին ներկա 3-ի կողմից, այսինքն՝ Արձանագրություն N03-ն անվավեր է հանձնաժողովի նիստի իրավագոր չլինելու պատճառով: Դրա մասին Հանձնաժողովի քարտուղարը գրավոր չի զեկուցել պատվիրատուի ղեկավարին:

Նշված փաստերի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի հետ, ըստ որի՝ «Հանձնաժողովի նիստն իրավագոր է, եթե նիստին ներկա է հանձնաժողովի անդամների երկու երրորդը» և 3-րդ ենթակետի հետ, ըստ որի՝ «Նիստն իրավագոր չլինելու դեպքում դրա մասին հայտնի դառնալու պահին քարտուղարը գրավոր զեկուցում է պատվիրատուի ղեկավարին»:

➤ «ՀՊԵ-ԿԱ-31» գրության ի պատասխան «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ն հաշվեքննողին տրամադրել է Մատակարարման բաժնի պետի գրությունը ուղղված գլխավոր տնօրենի խորհրդականին, որտեղ նշվում է, որ գրությամբ պահանջվող «ԲԷՑ-ԳՀԱՊՁԲ-17/31» պայմանագրի շրջանակներում «Գեո-Նալ» ՍՊԸ-ի կողմից որպես «մասնագիտական փորձառության» չափանիշի գնահատման համար ներկայացված նախկինում կատարված համանման պայմանագրի հաշիվ ապրանքագրերը և հանձման-ընդունման արձանագրությունները մատակարարման բաժնում չեն գտնվել:

Նշված փաստի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի, ըստ որի՝ «Մասնակիցը պետք է ունենա պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող մասնագիտական փորձառություն», ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 04.05.2017-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի 61-րդ կետի 2-րդ ենթակետի, ըստ որի՝ «առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը, որպես սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված որակավորման չափանիշը հիմնավորող փաստաթուղթ, ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի) և դրա հաշիվ-ապրանքագրերի պատճենները, իսկ այդ պայմանագրի (պայմանագրերի) պատշաճ կատարումը գնահատելու համար՝ տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատված՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձնման-

ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը»:

Ստուգմամբ արձանագրված այլ փաստեր

- 21.06.2017-ին հաստատված Գնումների պլանի փոփոխությամբ «Կոորդինատների որոնման սարքի /արտաքին ալեհավաք/» և «Էլեկտրոնային տախտմետրի» ձեռք բերման համար սահմանված առավելագույն գումարները՝ **6,500,000.0** և **6,000,000.0 ՀՀ դրամները** հիմնավորված չեն նախահաշվային կամ այլ փաստաթղթերով:
- Ըստ «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի «Նախագիծ» մասնաճյուղի տնօրենի 22.02.2019թ.-ին կազմած Թիվ 01-01/02 տեղեկանքի՝ 2016 թվականին և դրանից հետո «Նախագիծ» մասնաճյուղի համար չափագրումներ է իրականացրել Վլադիմիր Հարությունյանը, ով աշխատանքներն իրականացրել է իր գործիքներով, իսկ 2017-ին ձեռք բերված սարքավորումները օգտագործվել են «Վոլիոս» ՓԲԸ-ի կողմից: Հաշվի առնելով դա և այն հանգամանքը, որ «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ն 2017-2018թթ.-ին չի ունեցել Կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից ՀՀ տարածքում քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության բնագավառում որակավորման վկայական ստացած աշխատակից, որը կկարողանար օգտագործել ձեռք բերված սարքավորումները՝ «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից ձեռք բերված գեոդեզիական սարքավորումներն արդյունավետ չեն օգտագործվել՝ չպահպանելով «Գնումների մասի» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված գնումների արդյունավետ իրականացման սկզբունքը:

«Սերվերային և տվյալների պահպանման համակարգի» (այսուհետ՝ սերվեր) ձեռք բերման վերաբերյալ (ծածկագիր՝ «ԲԷՑ-ԳՀԱՊՁԲ-17/35»)

«ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ ընկերություն) 2017 թվականի գնումների պլանով «Սերվեր տիպ 1-ի» և «Սերվեր տիպ 2-ի» համար նախատեսվել է վճարել առավելագույնը **3,180,000.0** և **3,033,000.0 ՀՀ դրամ** գումար, համապատասխանաբար: Հունիսի 21-ին փոփոխված գնումների պլանով նախատեսվել էր «Սերվերային և տվյալների պահպանման համակարգի» (այսուհետ՝ սերվեր) ձեռք բերում՝ **26,975.0 հազ. ՀՀ դրամի** շրջանակներում: 03.07.2017թ.-ին՝ նախատեսվող գումարն ավելացվել է 6,660.0 հազ. ՀՀ դրամով՝ կազմելով **33,635.0 հազ. ՀՀ դրամ**: Կատարվելիք գնման նախահաշվային արժեք գնումների համար պատասխանատու ստորաբաժանումը չներկայացրեց:

Ընկերությունը գնումն իրականացնելու համար ընտրել է «գնանշման հարցման» գնման ընթացակարգը: Մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Տեխնոֆորում» ՍՊԸ-ն, որի հետ 18.08.2017թ.-ին կնքվել է «ԲԷՑ-ԳՀԱՊՁԲ-17/35» պայմանագիրը 52,221.5 հազ. ՀՀ դրամ գումարով: Նշված ընդհանուր արժեքից սերվերի գումարը **33,450.0 հազ. ՀՀ դրամ է:**

Պայմանագրով աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվել է 13.09.2018թ.-ը՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ վճարումները նախատեսվել է իրականացնել հանձնման-ընդունման արձանագրության երկկողմ ստորագրման պահից 90 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սերվերի Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը կազմվել է 06.09.2017թ.-ին, վճարումը կատարվել է 28.09.2017թ.-ին:

Անհամապատասխանություններ

Հանձնաժողովի նիստն իրավագոր չի եղել

➤ 19.07.2017 թվականի Արձանագրություն N03-ը և N04-ը ստորագրված են գնահատող հանձնաժողովի ընդհանուր 5 անդամներից նիստին ներկա 2-ի կողմից, այսինքն՝ Արձանագրություն N03-ը և N04-ն անվավեր են հանձնաժողովի նիստի իրավագոր չլինելու պատճառով: Դրա մասին Հանձնաժողովի քարտուղարը գրավոր չի զեկուցել պատվիրատուի ղեկավարին:

Նշված փաստերի մասով արձանագրվել է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի հետ, ըստ որի՝ «Հանձնաժողովի նիստն իրավագոր է, եթե նիստին ներկա է հանձնաժողովի անդամների երկու երրորդը» և 3-րդ ենթակետի հետ, ըստ որի՝ «Նիստն իրավագոր չլինելու դեպքում դրա մասին հայտնի դառնալու պահին քարտուղարը գրավոր զեկուցում է պատվիրատուի ղեկավարին»:

Ստուգմամբ արձանագրված այլ փաստեր

➤ 21.06.2017-ի Գնումների պլանի փոփոխությամբ «Սերվերային և տվյալների պահպանման համակարգի» ձեռք բերման համար սահմանված առավելագույն գումարը՝ **26,975.0 հազ. ՀՀ դրամը** և դրա 03.07.2017-ի ավելացումը **6,660.0 հազ. ՀՀ դրամով** հիմնավորված չեն նախահաշվային