

երաշխիքների ձևակերպման կամ այլ կերպ ապահովման:

- Մրցույթի արդյունքներով ԲԷՑ-ի և «Մոնտաժտրանսսշին» ՓԲԸ-ի միջև կնքվել է աշխատանքների կատարման պայմանագիր նշված գնի պայմանով: Համաձայն պայմանագրի՝ այն ուժի մեջ է մտել ստորագրման պահից՝ 23.09.2017թ., աշխատանքները պետք է կատարվեին պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրում:
- Նշված գնումը կատարելու համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսված չեն եղել ԲԷՑ ՓԲԸ-ի ոչ 2016-2018թթ. սակագներով, ոչ էլ՝ ՀՀ ՀԾԿՀ-ի կողմից հաստատված ընկերության ներդրումային ծրագրերով:
- Հաշվի առնելով, որ 2016-2017թթ. ընկերության մի շարք վարկային և

**Արտադրական շենքը
ճաշարանի և վարչական
մասի վերակառուցելու 465
մլն դրամ գումարի գնման
անհրաժեշտությունը չի
հիմնավորվում և գնումը
իրականացվել է առանց
ֆինանսական միջոցների
իրավական հիմքերի
ապահովման**

ներդրումային ծրագրեր կասեցվել և դադարեցվել են, իսկ որոշ ծրագրերի բյուջեները կրճատվել են ֆինանսական միջոցների սղության և ՀՀ արտաքին պարտքի աճը մեղմելու պատճառով, արտադրական շենքը ճաշարանի և վարչական մասի վերակառուցելու 465 մլն դրամ գումարի գնման անհրաժեշտությունը չի հիմնավորվում և գնումը իրականացվել է առանց ֆինանսական միջոցների իրավական հիմքերի ապահովման:

- 2016թ. ԲԷՑ-ի գլխամասի և «Հարավային» մասնաճյուղի բակային հատվածում առկա ջրավազանի տեղում ԲԷՑ-ը նախատեսել էր կառուցել ճաշարան, որի նախահաշվային արժեքը, համաձայն ընկերության «Նախագիծ» մասնաճյուղի կողմից կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, կազմել է 71,900.0 հազ. դրամ: Սույն մասով ընկերությունը հայտարարել է մրցույթ, որի արդյունքում 31.10.2016թ. հաղթող է ճանաչվել «Մավշին» ՍՊԸ-ն: Վերջինիս հետ պայմանագիր չի կնքվել, և, որպես հիմնավորում, ընկերությունը ներկայացնում է գնման պահանջի վերացումը:
- Վերոգրյալից ելնելով՝ պետական միջոցները օգտագործել են անարդյունավետ և առանց այդ միջոցները օգտագործելու համար օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համաձայնությունների ձեռք բերման:
- «Հարավային» մասնաճյուղի արտադրական մասնաշենքի վերակառուցում ճաշարանի ու վարչական մասի և հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմումը իրականացվել է Ա/Ձ Մարտուն Մկրտչյանի և «Սեյսմաանվտանգություն» ՍՊԸ-ի կողմից, որոնց հետ նույն օրը՝ 04.05.2017թ., կնքվել են համապատասխանաբար N ԲԷՑ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/60 և N ԲԷՑ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/62 պայմանագրերը:

- Համաձայն Ա/Ձ Մարտուն Մկրտչյանի հետ 04.05.2017թ. կնքված թիվ ԲԷՑ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/60 պայմանագրի (մեկ անձից գնման ընթացակարգ), որի արժեքը կազմել է 980,000.0 դրամ, տեխնիկական առաջադրանքը ներառել է գլխավոր հատակագծի մշակում, ճարտարապետական մաս, կոնստրուկտորական մաս և տարածքի բարեկարգում:

Իսկ «Սեյսմամանվտանգություն» ՍՊԸ-ի հետ կնքված 04.05.2017թ. թիվ ԲԷՑ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17/62 պայմանագրի, որի արժեքը կազմել է 980,000 դրամ, տեխնիկական առաջադրանքը ներառել է հետևյալը՝ ջրամատակարարում և կոյուղի, ջեռուցում և օդափոխություն, օդորակում, կապ և տեսահսկում, հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ, էլեկտրատեխնիկական մաս, խոհանոցի տեխնոլոգիա, նախահաշիվ:

Վերը նշված պայմանագրերի մասով ԲԷՑի կողմից հեղինակային հսկողության իրականացման վերաբերյալ փաստաթղթեր չեն տրամադրվել:

- Առկա է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ

Առկա է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին ենթակետի պահանջների հետ, որոնցով արգելվում է մեկ գնման առարկան բաժանել առանձին չափաբաժինների՝ մրցակցային գնման ձևի կիրառումից խուսափելու նպատակով

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին ենթակետի պահանջների հետ, որոնցով արգելվում է մեկ գնման առարկան բաժանել առանձին չափաբաժինների՝ մրցակցային գնման ձևի կիրառումից խուսափելու նպատակով, ինչպես նաև առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 28.09.1998թ.-ի թիվ 143 հրամանով սահմանված է պահանջների հետ:

➤ Նշված աշխատանքների իրականացման նպատակով ԲԷՑ-ը 29.06.2017թ. հայտարարել է մեկ փուլով բաց մրցույթ, հայտերի ներկայացման

վերջնաժամկետը սահմանվել է 08.08.2017թ., նախահաշվային արժեքը՝ 465.0 մլն դրամ :

- Մրցույթին հայտեր ներկայացրել են 8 կազմակերպություններ, հաղթող է ճանաչվել «Մոնտաժտրանսսշին» ՓԲԸ-ն, որի հետ 23.09.2017թ. կնքվել է թիվ ԲԷՑ-ԲՄԱՀԾՁԲ-17/34 պայմանագիրը՝ 353,934.3 հազ. ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, արժեքով: «Մոնտաժտրանսսշին» ՓԲԸ-ի կողմից 04.12.2017թ. ներկայացվել է մեկ կատարողական ակտ, որի գումարը, ներառյալ ԱԱՀ-ն, կազմել է 108,505.0 հազ.դրամ:

- Հրավերով սահմանվել է, որ ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի, բացառությամբ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի, հայտը ներկայացնելուն նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը չպետք է պակաս լինի սույն ընթացակարգի

շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկից: Հիմք ընդունելով վերոգրյալը ԲԷՑ-ի կողմից հարցում է կատարվել ՊԵԿ և ստացվել պատասխան, ըստ որի վերը նշված ընկերության՝ հայտը ներկայացվելուն նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամուտի հանրագումարը կազմել է 218,530,861.0 ՀՀ դրամ, որը չի բավարարում հրավերի «Ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշը, հետևաբար

**Չի բավարարվել հրավերի
«Ֆինանսական միջոցներ»
որակավորման չափանիշը**

«Մոնտաժտրանսսշին» ՓԲԸ-ն չէր կարող ճանաչվել մրցույթի հաղթող, իսկ տեղեկատվությունը համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի ա) ենթակետի, պետք է տրամադրվեր

լիազոր մարմնին վերջինիս գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու համար:

- Առկա է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի պահանջների հետ: Բացի այդ, անտեսելով օրենքի 34-րդ հոդվածի 5-րդ մասի դրույթները «Մոնտաժտրանսսշին» ՓԲԸ-ի հայտը գնահատել է բավարար, իսկ վերջինիս՝ ընտրված մասնակից:
- Հրավերով աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար նախատեսվել է գանձել տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 5 (հինգ) տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի պայմանագրի գնի 50 (հիսուն) տոկոսից, իսկ պայմանագրով՝ 6.2 կետ, տույժը սահմանվել է 0.5 տոկոս:
- Առկա է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3 հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջի հետ, այն է՝ գնումների գործընթացը հիմնվում է միասնական կանոններով մրցակցային, թափանցիկ, համաչափ, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով կազմակերպման սկզբունքի վրա:

**Հրավերով, ինչպես նաև
պայմանագրով կանխավճար
չի նախատեսվել, սահմանվել
են, որ վճարումները
կատարվում են հանձնման-
ընդունման
արձանագրության հիման
վրա՝ մինչև 180 օրացուցային
օրվա ընթացքում**

➤ Հրավերով, ինչպես նաև պայմանագրով կանխավճար չի նախատեսվել, սահմանվել են, որ վճարումները կատարվում են հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ մինչև 180 օրացուցային օրվա ընթացքում, որը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3 հոդվածի 2-րդ կետի դրույթների համաձայն խոչընդոտում է մասնակիցների շրջանակի ընդլայնման և նրանց միջև մրցակցության խրախուսման հնարավորությունը: Կապալառուն իր

20.10.2017թ. թիվ 1-30 գրությամբ 100 մլն դրամ կանխավճար ստանալու

նպատակով դիմել է ընկերությանը գրությամբ առ այն, որ շինության ներսում նախատեսված շինարարական աշխատանքները ավարտվել են և հաշվի առնելով, որ շենքի արտաքին հարդարման և ծածկի կառուցման աշխատանքները նախատեսվել են իրականացնել շինարարության վերջում և այդ իսկ պատճառով մատակարարների հետ շինանյութերի ներմուծման պայմանագրերը կնքվել են նույնքան ամսին մատակարարելու պայմանով, որն էլ եղանակային պայմանների փոփոխմամբ և Լարսի անցակետի փակման պատճառով անհնարին է դարձել, վերջինս աշխատանքները ժամանակին կատարելու համար ստիպված է շինանյութերը ձեռք բերել ՀՀ տարածքում՝ երկրորդական շուկայից, կանխիկ գումարով:

- Ընկերությունը հիմք ընդունելով կապալառուի գրությունը վերջինիս հետ 29.10.2017թ. կնքել է համաձայնագիր և կատարել կանխավճարային վճարում՝ 20.10.2017թ-ին 50 մլն դրամ և 25.10.2017թ-ին 50 մլն դրամ, ընդամենը՝ 100 մլն դրամ:
- Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված դրույթների հետ, որոնցով արգելվում է պայմանագրով կանխավճար նախատեսելը, եթե հրավերով նախատեսված չի եղել կանխավճար հատկացնելու հնարավորություն՝ բացառությամբ կարգի 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետով հաստատված ցանկում ներառված գնումների, կամ եթե պայմանագրի կատարումը տեղափոխվում է պայմանագիրը կնքվելու տարվան հաջորդող բյուջետային տարի:

ԲԷՑ-ի և «Մոնտաժտրանսսշին» ՓԲԸ-ի միջև կնքվել է համաձայնագիր, որով հաստատվել է պայմանագրով սահմանված աշխատանքների նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որով կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալը, բնութագիրը փոփոխվել են, իսկ դրանց արժեքը նվազել է մոտ 40 մլն. ՀՀ դրամի չափով

➤ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 25 հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի արգելվում է փոփոխել պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների բնութագրերը:

➤ ԲԷՑ-ի և «Մոնտաժտրանսսշին» ՓԲԸ-ի միջև 27.10.2018թ. կնքվել է պայմանագրին կից N4 համաձայնագիր, որով հաստատվել է պայմանագրով սահմանված աշխատանքների նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որով կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալը, բնութագիրը փոփոխվել են, իսկ դրանց արժեքը նվազել է մոտ 40 մլն. ՀՀ

դրամի չափով: Աշխատանքների կատարման ժամկետը հետաձգվել է մինչև 01.06.2019թ.:

- ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված դրույթների 3-րդ ենթակետի համաձայն արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման: Արհեստական են, մասնավորապես, պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող ապրանքներով, աշխատանքներով կամ ծառայություններով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը: Պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսի շրջանակում փոխարինումը կարող է կատարվել, եթե առկա է պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունն այն մասին, որ փոխարինումը հանգեցնում է պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը»: Պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացությունը բացակայում է:
- «Մոնտաժորանսշին» ՓԲԸ-ի կողմից պայմանագրով սահմանված աշխատանքները սահմանված ժամկետներում չկատարելու համար հրավերով սահմանված պատասխատուության միջոցների կիրառման դեպքում (յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձել տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի՝ 245,429.3 հազ. դրամի, գնի 5 (հինգ) տոկոսի՝ օրական 12,271.5 հազ.դրամի չափով, բայց ոչ ավելի պայմանագրի գնի 50 (հիսուն) տոկոսից՝ 176,976.2 հազ.դրամից) տույժի գումարն առ 31.07.2018թ. կկազմեր 176,976.2 հազ.դրամ:
- «Մոնտաժորանսշին» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 2016թ., ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում գրանցվել է 15.07.2016 թ, (գրանցման համար 269.120.921492): Այնուհետև, 2018 թվականին, վերակազմավորվել է «Մոնտաժորանսշին» ՍՊԸ-ի (գրանցման ամսաթիվ՝ 23.02.2018թ., գրանցման համար՝ 269.120.921492):
- Հատկանշական է, որ վերը նշված կազմակերպությունների հիմնադիր հանդիսացող անձանց հետ փոխկապակցված անձինք հիմնադրել (գրանցել) են նույն անվանումով, մեկ կրկնվող «Ս» տառի տարբերությամբ, այլ իրավաբանական անձ հանդիսացող կազմակերպություններ՝ հետևյալ ժամանակագրությամբ՝