

աշխատանքներն ավելացնելու հետևանքով հաշվարկվել և վճարվել է 3,468 հազար դրամի կատարողական :

7. Շինարարական աշխատանքների փոփոխությունների ընթացքում ծրագրի շրջանակներից դուրս կատարված աշխատանքների համար հաշվարկվել է 6,083 հազար դրամի կատարողական :
8. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չհիմնավորված առաջարկությունների հիման վրա փորձաքննության մեջ երաշխավորված նախագծերում փոփոխությունների կատարելու արդյունքում կատարողականն ակտերով հաշվարկվել և 15,027 հազար դրամ :
9. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առանց որևէ առաջարկի, հիմնավորմամբ և անհրաժեշտության կատարված փոփոխությունների արդյունքում հաշվարկվել է 3,557 հազար դրամի կատարողական :
10. Շինարարական աշխատանքների կատարողականն ակտերով փաստացի կատարվածից այլ և ավելի աշխատանքներ ցույց տալու արդյունքում ավելի են հաշվարկվել 13,410 հազար դրամի կատարողական :
11. Թվով երկու օբյեկտում արձանագրվել է 936 հազար դրամի կրկնակի կատարման ենթակա աշխատանք :
12. Աշխատանքների կատարման և որակի հաստատման և վերահսկողական գործառնությունները չեն իրականացվել ամբողջ ծավալով և դրանց կատարումը կրել է ձևական բնույթ :

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերում հիմնավորել ժայռային բնահողերի փխրեցման եղանակի ընտրությունը:
2. Նախահաշիվներում հաշվարկել միայն նախագծով և ՇՆՈԼԿ-ներով նախատեսված աշխատանքները:
3. Նախահաշիվները հաշվարկել տնտեսապես ամենաշահավետ գներով:
4. Բացառել նախագծային նիշերով և չափերով հաշվարկի դեպքում ստացվող աշխատանքների ծավալներից այլ ծավալներ նախագծի մասնագրերում և ծավալաթերթում նշելը և նախահաշվում հաշվարկելը:
5. Բացառել դաշտային ինժեներա-երկրաբանական և հիդրոերկրաբանական հետազոտություններին, արխիվային հաշվետվություններին, ուսումնասիրության և կամերալ աշխատանքների ամփոփման արդյունքում սահմանված բնահողի շերտերի հաստություններին չհամապատասխանող հաստություններին կիրառումը:
6. Բացառել չհիմնավորված լրացուցիչ աշխատանքներին կատարումը:
7. Փոփոխություններ իրականացնելիս վերլուծել կատարվող փոփոխություններին համարժեքությունը և անհամապատասխանություն և դեպքում սահմանել ավելացվող աշխատանքների համարժեք միավոր գներ:
8. Բացառել աշխատանքները նորմերին համապատասխանացնելու հղումով անհիմն առաջարկներին հիման վրա լրացուցիչ աշխատանքների իրականացումն այն դեպքում, երբ առաւ փորձագիտական եզրակացություն

առ այն, որ նախագծված աշխատանքները համապատասխանում են գործող բոլոր նորմատիվային պահանջներին:

9. Մշակել մեխանիզմներ, որ շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանելու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարի տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Շեղում համարել աշխատանքների կատարման ընթացքում լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների հայտգալը կամ կատարված աշխատանքների փոփոխությունը (քանդում, վերակառուցում և այլն): Կորուստ համարել նախահաշվով չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսված չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, գերազանցող շեղումների հանրագումարի չափը:
10. Բացառել նորմերով փխրեցում չպահանջող բնահողերի համար փխրեցման աշխատանքների հաշվարկման դեպքերը:
11. Աշխատանքներն իրականացնելիս չշեղվել ծրագրից:
12. Պատահական կորստի փոխհատուցում կատարել միայն օրենսդրությամբ և պայմանագրով նախատեսված դեպքերում:
13. Բացառել կատարողական ակտերով փաստացի տեղում կատարվածից այլ աշխատանքներ և ավել աշխատանքներ հաշվարկելը և աշխատանքների ոչ պատշաճ կատարումը:
14. Աշխատանքների իրականացման և ընդունման ժամանակ առաջնորդվել տեխնիկական մասնագրերի, գործող նորմերի և աշխատանքի որակի տեխնիկական հսկողություն կարգի պահանջներով, առավել ուշադրություն դարձնել հսկողություն գործընթացների արդյունավետ և պատշաճ իրականացման վրա, բացառել դրանց ձևական իրականացումը:

«Հաշվեք նսնհիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, հաշվեք նսնհիչ անօբյեկտի դեկլարը, ընթացիկ եզրակացությունն ստանալուց հետո՝ 30 օրվա ընթացքում, Հաշվեք նսնհիչ պալատին տրամադրում է ընթացիկ եզրակացությունում ամրագրված անհամապատասխանություն, խեղաթյուրման վերացման, առաջարկություններին հրականացման և ընթացիկ եզրակացությունը վերաբերող այլ գրավոր տեղեկատվություն: